

**DODATEK Č. 4**  
**č.j.: KRPL-92684-31/ČJ-2017-1800VZ**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**


zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 


E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

**PULSKLIMA, spol. s r.o.**

zastoupený:  jednatel  
se sídlem: Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec  
IČ: 63144409  
DIČ: CZ63144409  
bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9054

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika“**

**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami, které vznikly během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1 až 4, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

**IV. V článku III. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje**

*původní text dle smlouvy o dílo:*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

**Celková cena bez DPH:** 884 554,32 Kč

**DPH 21%:** 185 756,41 Kč

**Celková cena včetně DPH 21%:** 1 070 310,73 Kč

slovy: jedenmilionsedmdesátitřístadesetkorunčeskýchsedmdesátitřihaléřů



textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	967 302,32 Kč
DPH 21%:	203 133,49 Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>1 170 435,81 Kč</b>

**slovy:**

**jedním milionem stodesáttisí čtyřistatřicetpětkorun českých osmdesátjedním haléř**

**V. K článku V. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavce 5.4. ve znění**

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 4 nebo pozdějším.

**VI. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1
- 2) Změnový list č. 2
- 3) Změnový list č. 3
- 4) Změnový list č. 4

V Liberci dne: 31. 10. 2018

objednatel:



vedoucí odboru správy majetku

V Liberci dne: 29. 10. 2018

zhotovitel:



**PULSKLIMA®**  
PULSKLIMA, spol. s r.o.  
VZDUCHOTECHNIKA • CHLAZENÍ •  
ČISTÉ PROSTORY •  
Andělská cesta 229/11, 460 01 Liberec 12  
Tel./fax: [redacted]  
IČO: 63144400, DIČ: CZ63144400




## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 1

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika
Číslo akce SMVS:	014V122006222
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Projektant:	

#### Předmět změnového listu

Snížení počtu vnitřních klimatizačních jednotek

#### Část díla dotčená změnovým listem

Místnost č. 432 ve 4. NP objektu

#### Popis změny, popis technického řešení

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stávající vnitřní klimatizační jednotka měla být dle PD v kanceláři č. 432 vyměněna za novou.

#### Nové řešení :

Vnitřní klimatizační jednotka v místnosti č. 432 nebyla vyměněna, byla ponechána stávající.

#### Zdůvodnění změny :

Stávající vnitřní klimatizační jednotka je plně funkční, není potřeba ji v současné době měnit.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

#### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Stavební deník, č. strany 6855416

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	-	Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	12 461,00 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	12 461,00 Kč
<b>DPH:</b>	-	2 616,81 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	-	15 077,81 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta

Za objednatele:



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1****PŘÍPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0,00	0,00

**ODPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.

**REKAPITULACE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY		-11 901,00			
POTRUBÍ, IZOLACE OSTATNÍ		-560,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-12 461,00	0,00	0,00	0,00


**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			-12 461,00	0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.  
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY</b>							<b>-11 901,00</b>
SOD	1	1.2.	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotky F5WMDC28ARI Výkon chlazení 2,8 kW Výkon vytápění 3,2 kW Vzduchový výkon 540 m3/h Akustický tlak 24-33 dB(A) v 1 m Napětí 230 V Příkon 21 W	ks	-1,00	11 339,00	-11 339,00
SOD	2	1.05.	Infra ovládač FNT-001A	ks	-1,00	562,00	-562,00
<b>POTRUBÍ, IZOLACE OSTATNÍ</b>							<b>-560,00</b>
SOD	3	5.	Potrubí pro odvod kondenzátu HT 40	m	-4,00	140,00	-560,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>-12 461,00</b>

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 2**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika
Číslo akce SMVS:	014V122006222
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Změna odvodu kondenzátu

Část díla dotčená změnovým listem

celé dílo

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- 1) Kondenzát měl být odváděn potrubím samospádem
- 2) na potrubí pro odvod kondenzátu nebyl navržen sifon s protizápachovou uzávěrkou

**Nové řešení :**

- 1) Na trase odpadního potrubí kondenzátu bylo instalováno celkem 11 ks čerpadel
- 2) Instalace sifonu s protizápachovou uzávěrkou na WC ve 4. NP

**Zdůvodnění změny :**

- 1) V průběhu realizace se zjistilo, že výška prostoru nad SDK podhledem neumožní vést odpadní potrubí v dostatečném spádu
- 2) Odpadní potrubí bylo ve 4. NP oproti PD zaústěno do odpadu umyvadla na WC

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Stavební deník, č. strany 6855416




**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>42 490,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>42 490,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>8 922,90 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>51 412,90 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

### PŘÍPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0,00	0,00

### ODPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			42 490,00	0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2


PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Stavba: KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika.  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.  
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1	IK	Doplnění čerpadel kondenzátu MiniBlue HC ke vnitřním jednotkám z důvodu stejné výšky stropu v kancelářích a na chodbě	ks	11,00	3 720,00	40 920,00
	4	IK	Doplnění sifonu HL 136 N s protizápachovou uzávěrkou	ks	1,00	1 570,00	1 570,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>42 490,00</b>


Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:








**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 3**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika
Číslo akce SMVS:	014V122006222
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Stavební přípomoci nad rámec smlouvy o dílo

**Část díla dotčená změnovým listem**

Strop ve 4.NP objektu v krizové místnosti č. 438 a stěna nad rozvaděčem v technologické místnosti ve 4. NP č. 431

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- 1)Řešení dle PD nepředpokládalo potřebu zásahu do tepelněizolační vrstvy stropu, do nosného rastru, do SDK podhledu a do dvojitého stropu v místnosti č.438
- 2)PD nepředpokládala provedení revizního otvoru v místnosti č. 431

**Nové řešení :**

- 1)Demontáž a následná zpětná montáž stávající tepelné izolace včetně parozábrany, nosného rastru, úpravy SDK podhledu a demontáže dvojitého stropu v místě prostupu v krizové místnosti
- 2)Vyřezání revizního otvoru v SDK nad hlavním rozvaděčem včetně dodávky a montáže dvířek v technologické místnosti

**Zdůvodnění změny :**

- 1)Pro uložení a montáž potrubí pod SDK podhled bylo nutné odstanit část tepelné izolace z důvodu nedostatku místa
- 2)Otvor musel být proveden z důvodu zatažení a instalace nových kabelů do hlavního rozvaděče

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Záznam ve stavebním deníku na straně 6855421

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>36 691,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>36 691,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>7 705,11 Kč</b>
<b>Cellkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>44 396,11 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

### ZMĚNOVÝ LIST č. 3

#### PŘÍPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



#### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

#### ODPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



#### REKAPITULACE

#### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
		36 691,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	36 691,00	0,00	0,00	0,00

#### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			36 691,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		





ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.  
 Projektant: 


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1	IK	Demontáž parotěsné fólie	m <sup>2</sup>	61,00	25,00	1 525,00
	2	IK	Demontáž tepelné izolace (minerální vata tl. 300 mm)	m <sup>2</sup>	61,00	130,00	7 930,00
			Demontáž nosného rastru pod tepelnou izolací, vyřezání profilů, nové závěsy a provedení nových výměn pro anemostaty, z důvodu nedostatečné výšky podhledu	ks	9,00	670,00	6 030,00
	3	IK	Demontáž dvojitého stropu v místě prostupů střechou rákos, 2 x prkna, včetně vyřezání a likvidace původní kaučukové izolace, přesun na skládku	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	4	IK	Zpětná montáž tepelné izolace	m <sup>2</sup>	61,00	130,00	7 930,00
	5	IK	Montáž parotěsné fólie	m <sup>2</sup>	61,00	56,00	3 416,00
	6	IK	Odvoz a likvidace minerální vaty, přesun na skládku	kpl	1,00	6 720,00	6 720,00
	7	IK	Vyřezání revizního otvoru v SDK nad hlavním rozvaděčem z důvodu zatažení kabelů, zapravení, dodávka a montáž	kpl	1,00	640,00	640,00
	8	IK					
<b>Celkem změnový list</b>							<b>36 691,00</b>

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 4**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika
Číslo akce SMVS:	014V122006222
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	PULSKLIMA, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Doplnění tepelné izolace rozvodů VZT

**Část díla dotčená změnovým listem**

rozvody vzduchotechniky ve stropu nad 4. NP a na střeše objektu

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Smluvní dokumentace obsahovala řešení trasy rozvodů navržené projektantem

**Nové řešení :**

Nové řešení vyplynulo při realizaci stavby a bylo dané rozvržením jednotlivých konstrukcí

**Zdůvodnění změny :**

Skutečnou trasu vedení potrubí bylo možno ověřit až při realizaci díla. Trasa vedení potrubí dle PD nebyla realizovatelná

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Dodavatel zpracoval dokumentaci skutečného provedení

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Stavební deník, č. strany 6855418

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	16.028,00 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	16.028,00 Kč
<b>DPH:</b>	3.365,88 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	19.393,88 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

**PŘÍPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
		16.028,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
PULSKLIMA, spol. s r.o.



**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	




ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: PULSKLIMA, spol. s r.o.  
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1		tepelná izolace potrubí tl. 40 mm s oplechováním 2.08	m	12,00	994,00	11.928,00
	2		tepelná izolace potrubí tl. 40 mm s AL polepem 2.08	m2	10,00	410,00	4.100,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>16.028,00</b>

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:	