

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo č. 147/2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

a

Zhotovitel:

Název: **ACG-Real s.r.o.**
Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
Zastoupený: Lubomírem Smažíkem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 95793
IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Lubomír Smažík, jednatel

Smluvní strany konstatují, že uzavřely smlouvu o dílo č. 147/2017 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dodatky č.1, 2, 3 této smlouvy na stavbu „**ZŠ Mikoláše Alše- rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně – stavební část.**“ Tímto dodatkem č. 4 smluvní strany upřesňují na základě změnových listů (dále také jen ZL) předmět a cenu díla o požadavky objednatele a skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavby.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3 Předmět plnění

- *doplňují se odstavce 3.8., 3.9.:*

3.8. Předmět díla se na základě doplňujících požadavků objednatele, základní školy a skutečností zjištěných v průběhu stavby mění následujícími změnovými listy takto:

ZL č.	Popis	Celkem změna ceny Kč bez DPH
3	Strojovna VZT Kuchyň - MaR	100 257,13
4	Výměna zárubně dveří	8 738,00
5	Změna osvětlovacích těles – LED	98 454,16
6	Bourací práce u chladících boxů	14 406,64
7	Montáž podlahových žlabů pro technologii	8 738,00
8	Demontáž a montáž ÚT	14 428,55
9	Nové objednávkové okno	14 900,00
10	Odstranění poškozené hydroizolace	47 988,19

ZL č.	Popis	Celkem změna ceny Kč bez DPH
11	Hydrostěrka pod dlažbu a sprchu	88 165,01
12	Podružný rozvaděč	27 449,00
13	Nerezová ochrana rohů	17 270,40
14	Základy pod VZT	29 900,00
15	Instalace pro objednávkový systém	19 496,60
16	Doplnění regulačních klapek VZT	19 305,15
17	Náhrada původního regulačního uzlu ÚT pro VZT	25 086,95
18	Výměna nefunkčního telefonu vč. kabelů	12 115,20
19	Změna podhledů za voděodolné	63 180,88
20	Změna průřezu kabelů pro technologii	26 149,24
21	Vyrovnání původních podlah – stěrka	17 110,03
22	Doplnění nerezových lišt obkladů – výdej	5 331,56
23	Základ pod klimatizační jednotky	7 747,01
24	Nové osvětlení chodby před kuchyní	6 400,45
25	Doplnění ovládání VZT	4 574,00
26	Náhrada nevyhovujícího bezpečnostního žebříku	14 800,00
27	Připojení chladicích jednotek – kabeláž	38 068,88
28	Rampa v místnostech S 04, S 26	6 581,64
29	ZL zrušen	0,00
30	Úpravy stávajících protipožárních dveří	22 667,40
31	ZL zrušen	0,00
32	Doplnění výkazu výměr VZT	27 427,04
33	Nátěry ÚT, výměna termoregulačních ventilů	20 721,26
34	Osazení ventilačních mřížek	2 405,52
35	Úpravy lapolu dle podmínek připojení	9 594,00
36	Sádkartonové zákryty rozvodů	5 339,43
37	Úpravy vodovodních rozvodů	5 004,72
38	Odpočet za neprovedené práce a dodávky – omítky, SDK, žlaby pro vodovod	-91 548,42
CELKEM ZL 3 – ZL 38		738 254

Podrobnější popis změn díla je uveden v jednotlivých změnových listech v příloze tohoto dodatku.

3.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je během záruční doby oprávněn uplatnit nárok na odstranění vad na technologickém zařízení, které by se v budoucnu projevíly či vznikly v důsledku potřísnění agresivním čistícím prostředkem použitým při čištění podlahy zhotovitelem.

Článek 4 Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3

7 254 052,- Kč

Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy č. 3-38

738 254,- Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4

7 992 306,- Kč

Článek 6 Doba plnění,

- doplňuje se odstavec 6.8.:

6.8. Termíny milníků uvedené v odstavci 6.4. písmeno c), d), e), f) se v souladu se ZL 10 a ZL 11 prodlužují celkem o 4 kalendářní dny.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 147/2017 se tímto dodatkem č. 4 nemění.

Dodatek č. 4 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

1. Změnové listy č. 3 až 38 včetně příslušných rozpočtů prací a dodávek, celkem 34 ZL

Objednatel:

V Praze dne 5. 12. 2018

Podpis:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části



Zhotovitel:

V Praze dne 3. 12. 2018

Podpis:

Lubomír Smažík, jednatel

AC
Kosova 2
IČ: 27094359
info@ac-kosova.cz



