

CES .....

**SVS/TP / 6 2 2 9 / 1 8**

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

**CES 27 1 0 / 1 8 / TP /**

## Dodatek č. 1

k CES1660/18/PEBE Smlouvě ze dne 16.7.2018  
číslo zhotovitele 1ZHS180048

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

### 2. Zhotovitel:

**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1660/18/PEBE ze dne 16. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

## Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa a provedených zkoušek odběrem zeminy je prokázána nevhodnost výkopových zemín pro zpětné zásypy proti předpokladu dle PD. Trubní vedení – doplňující práce – propojení domovních přípojek. Z důvodu klimatických podmínek nebude proveden provizorní vodovod, ale jen provizorní přepojení stávajícího vodovodu v místě napojení na potrubí LT 125, kdy bude využito odbočky (T kus) pro podzemní hydrant na kterou bude dočasně napojen stávající řad. Kanalizační šachty je nutné doplnit o vložky do šachtových den z důvodu napojení potrubí. Dále je nutné vyřešit propojení domovních přípojek (není projektem řešeno) v místě spoje mezi novým potrubím a stávajícím bude použita převlečná manžeta. Ta slouží k vyrovnání rozdílu průměrů potrubí nového a starého, tak aby byl spoj vodotěsný. Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby se prodlužuje do **30.4.2019**.
4. Cena díla dle SOD 5 701 996,27 Kč bez DPH  
Dodatek č. 1 - změnový list č. 1 984 545,39 Kč bez DPH  
**Cena díla celkem** **6 686 541,66 Kč bez DPH**  
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 090 715,41 Kč


## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne:

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
SMP CZ, a.s.




Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

30 - 11 - 2018



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		SMP CZ a.s.			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13.11.2018
Název akce: TP003065 Bystřany, Na Hradčanech – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	geologický posudek zemin ve výkopu vodovodu geologický posudek zemin ve výkopu kanalizace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Vícepráce</b>					
Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa a provedených zkoušek odběrem zeminy je prokázána nevhodnost výkopových zemin pro zpětné zásypy proti předpokladu dle PD . Trubní vedení – doplňující práce – propojení domovních přípojek, vložky do šachtového dna.					
Vícepráce vodovod					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,2675 km.</li> <li>• Trubní vedení-provizorní napojení na stávající vodovod – jedná se o provizorní přepojení stávajícího vodovodu v místě napojení na potrubí LT 125, kdy bude využito odbočky (T kus) pro podzemní hydrant na kterou bude dočasně napojen stávající řad.</li> </ul>					
Vícepráce stoka A2-1					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,2788 km</li> <li>• Trubní vedení-doplňující práce:</li> </ul>					
Položka č.1 – jedná se o propojení domovních přípojek. V místě spoje mezi novým potrubím a stávajícím je potřeba použít převlečnou manžetu. Ta slouží k vyrovnání rozdílu průměrů potrubí nového a starého, tak aby byl spoj vodotěsný.					
Položka č.2 – pro propojení stávajícího potrubí DN 250 (U Kostela) je zapotřebí zkrácené trouby, v místě vzniknou dva spoje (jeden mezi potrubím KT-PVC a druhý mezi PVC-PVC) oba spoje budou provedeny převlečnou manžetou.					
Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do šachtového dna – doplněno.					
Vícepráce stoka A2-1-2					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměna zásypového materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0129 km</li> <li>• Trubní vedení-doplňující práce:</li> </ul>					
Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do šachtového dna – doplněno. Ve VV u šachty ŠS1 chybí zkrácená trouba (GZ kus)					

Vícepráce stoka A2-1-3

- Výměna zásypaného materiálu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0060 km

Vícepráce stoka A2-1-4

- Výměna zásypaného materiálu v rozsahu od ZÚ 0,0000 km do KÚ 0,0345 km
- Trubní vedení-doplňující práce:

Ve VV jsou uvedena šachtová dna bez vložek. Vložky do šachet jsou nutné pro napojení potrubí do šachtového dna – doplněno.

### Měněpráce

Měněpráce vodovod

Odpčet provizorního vodovodu – nerealizace provizorního vodovodu

### Změna navržené lhůty dokončení díla

Zvýšený objem zemních prací dle odborných posudků geologa proti předpokladu dle PD.

Důvod vícepráce/měně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Počet připojených listů výkresů změny:

**Ocenění změny:**

**Celkem + 984 545,39 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**6 686 541,66 bez DPH**

Změna navržené lhůty dokončení díla:

**Nejpozději do 30.4.2019**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: 984 545,39 - Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.112.988,46 Kč bez DPH, tj. 19,52 % nabídkové ceny.

Cena měněprací podle tohoto Změnového listu činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.112.988,46 Kč bez DPH, tj. 19,52 % nabídkové ceny.

Cena měněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 128 443,07 Kč bez DPH, tj. 2,25 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a [redacted] chny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]

Podpis [redacted] um 13.11.2018

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NE
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – Ne nepřesáhne

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 14. 11. 2018

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 14. 11. 2018

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Podpis [redacted] Datum 14. 11. 2018

[redacted] Podpis [redacted] Datum.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.