

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>
Název akce:	Rekonstrukce TZB (částečná v sídle ZZS KHK. Hradecká 1690/2A)	
Zhotovitel:	TECHPROFI HK, s.r.o.	
Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje LZS	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	5.11.2018	
<p>Předmět změny: Vnitřní vodovod – přípojka do autodílny a garáží.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k provádění díla za provozu objektu bylo zhotovitelem nabídnuta po zjištění havarijního stavu vodovodní trasy do garáží a autodílny, její výměna. Potrubí bylo uvnitř zcela zkorodováno. Po konzultaci nabídky se zpracovatelem projektu byla tato změna objednatelem akceptována.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	21.183,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21.183,24 Kč	Předmětem změny nebude dotčena lhůta stanovená pro dokončení díla.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 5.11.2018	Datum: 5.11.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
[REDAKCE]	[REDAKCE] [REDAKCE]	
Datum: 5.11.2018	Datum: 5.11.2018	