



KUJIP01BWH7A

### DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/353 Nové Veselí - obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) správnějším užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800  
IČO: 70890749  
*kw sml. 6562/17  
0 1292*

**(dále jen „Objednatel“)**

**1.1. Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 194021669/0300  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
**(dále jen „Zhotovitel“)**

#### Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení termínu zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení) SO 302 Meliorace.

SO 302 Meliorace byl územně povolen v rámci rozhodnutí – změnu územního rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.8.2018. Poté MěÚ Žďár nad Sázavou zahájil práci na vodoprávním řízení SO 302.

Původní termín dle dodatku č. 2 Smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí – obchvat, PD“ (dále jen SoD) je 24.11.2018. Dle informace stavebního úřadu, který stavební objekt SO 302 povoluje, by mělo rozhodnutí o povolení stavby nabýt právní moc nejdříve 29.11.2018 (nepředpokládá se odvolání). Oproti Smlouvě a dodatku č. 2. by došlo ke zdržení minimálně o pět kalendářních dní. Jelikož zdržení nastalo v průběhu vlastního řízení a nebylo

zaviněno zhotovitelem, upravuje se termín na zajištění pravomocného povolení (vodoprávní řízení) pro SO 302 Meliorace z původního termínu 24.11.2018 na 07.12.2018, tedy o třináct kalendářních dní.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

#### **1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1**

##### **Původní znění:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a)  
(doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky) do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

Doplnění DSP  
(SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val) do 20. 6. 2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)  
(sloučené řízení) do 27. 8 2018

Zajištění pravomocného povolení  
(vodoprávní řízení) do 24. 11. 2018

Vypracování PDPS dle bodu c) do 7. 9. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

##### ***se ruší a nahrazuje se novým zněním:***

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2017

Vypracování DSP dle bodu a)  
(doplněn SO 402 Osvětlení okružní křižovatky) do 6 měsíců od podpisu Smlouvy

Doplnění DSP  
(SO 302 Meliorace, SO 101.2 Zemní val) do 20. 6. 2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu b)  
(sloučené řízení) do 27. 8 2018

Zajištění pravomocného povolení  
(vodoprávní řízení) do 07. 12. 2018

Vypracování PDPS dle bodu c) do 7. 9. 2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu d) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

#### Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106973 ze dne 27. 10. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dále a dodatku č.1 objednatele č. 118350, ze dne 20.06.2018 a dodatku č. 2 objednatele č. 120961 ze dne 25.09.2018
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 22. 11. 2018

V Hradci Králové dne 21. 11. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti

Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ K. S. R. O. s. r. o.  
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 27466865 DIČ: CZ27466865