

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma GREEN PROJECT s.r.o.

IČ: 27195783

DIČ: CZ27195783

zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze, pod značkou C 103585

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

místo podnikání: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 193109722/0300

zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem NPÚ-440/0171/2017

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NKP, SHZ Frýdlant – celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013.“

Článek II.
Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 24.3.2017, Dodatku č.1 ze dne 13.6.2018 a Dodatku č.2 ze dne 27.8.2018 ke změně Čl.I. Předmět smlouvy v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č.NPÚ-440/0171/2017, týkající se celkové opravy a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013 na SHZ Frýdlant, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č.1, 2, 3, 4, 5 a 6.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl.IV. Cena, odst. 1, který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6 818 329,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č.3 navýšen bez DPH (vícepráce)	3 851 605,50 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č.3 snížen bez DPH (méněpráce)	835 617,61 Kč
Cena části díla dle Dodatku č.3 bez DPH (bilance)	3 015 987,97Kč
Celková cena díla vč.Dodatku č.3 bez DPH	9 834 316,97Kč
DPH 21%	2 065 206,56Kč
Celková cena díla vč. DPH	11 899 523,53Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění


podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 24.3.2017 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí příkazce v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č.3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 4.12.2018


PhDr. Miloš Kadlec
ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele


Lukáš Novotný
jednatel společnosti
za zhotovitele

