

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2899/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Miroslav Kuneš**
sídlo: Slepá 4, 312 00 Plzeň
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš
IČO: 11413611
DIČ: CZ501209056
bankovní spojení: ČSOB – Plzeň - město
číslo účtu: [REDACTED]
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení na akci: „**VD Žlutice – sklad**“ ze dne 13.12.2017.
2. Důvodem sjednání prodloužení termínu na zajištění stavebního povolení jsou nepředvídatelně dlouhé lhůty při získávání potřebných stanovisek, které jsou nezbytným podkladem pro zahájení stavebního řízení, především na úrovni územního plánování, kdy příslušné závazné stanovisko bylo vydáno až po postoupení žádosti z Městského úřadu Žlutice Magistrátem města Karlovy Vary. Dalším důvodem jsou neočekávaně dlouhé lhůty související se samotným povolovacím řízením.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to předání DSP nejpozději **do 31.8.2018** a zajištění stavebního povolení nejpozději **do 15.3.2019**.

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 4. nově zní:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur. První faktura na částku ve výši 73.000,- Kč bez DPH bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí DSP nejpozději do 31.8.2018, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu objednatele na předávacím protokolu. Druhá faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí stavebního povolení na částku 5.000,- Kč bez DPH nejpozději do 15.3.2019, přičemž za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je považován den podpisu objednatele na předávacím protokolu. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po protokolárním předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miroslav Kuneš