

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo, 01PU-003203

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 219..3 - Dálniční most přes lesní cestu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 219..3/002

Číslo ZBV:

9.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.9.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na změnu způsobu pokládky vrstvy SMA. Dle původního požadavku měla probíhat pokládka na celou šířku bez vzniku studené pracovní spáry, dle nového požadavku musí být pokládka vrstvy SMA po polovinách.

Při pokládce po polovinách je nutné zaručit dostatečnou míru zhuštění a příčnou rovinatost v celé šířce profilu, stejně jako ošetření vzniklé studené spáry mezi jednotlivými pruhy pokládky. Z tohoto důvodu se pokládka první poloviny vrstvy SMA provádí o cca 30 cm širší než je navržená poloha pracovní spáry a následně se tento kraj vrstvy odfrézuje (při hutnění až do úplného kraje dochází k poklesu tohoto kraje vrstvy). Druhá polovina pokládky je pak prováděna do správné výšky vzniklé hranou po odfrézování nedokonalého kraje první poloviny vrstvy SMA.

Vícepráce skupiny 3 tedy vznikají u položek profíznutí pracovní spáry a těsnění spáry asfaltovou zátlakou.

Při ocenění navržených změn je využito stávající položky č. 38-931325 a dále pak nové položky č. 50-919111n (stanovení jednotkové ceny nové položky je uvedeno v samostatné příloze tohoto ZBV).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 750,00	3 750,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

5.11.18

podpis

TDI

jméno

datum

13.11.2018

podpis

Správce stavby

jméno

datum

16.11.2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho učinily příslušné oprávněné osoby své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

2018

podpis

Zhotovitel

jméno

2018

podpis

Číslo paré:

1