

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly o změně čl.5. Lhůty plnění z důvodu komplikovaného řešení navrhovaného dopravně-inženýrského opatření během realizace plánované stavby s předpokládanými objízdnými trasami i na území Rakouska. Objízdné trasy na území Rakouska jsou vyvolány potřebou úplné uzavírky z důvodu zvolené technologie opravy vozovky. Článek 5 smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) se mění takto:

Článek 5. Lhůty plnění

Ruší se text:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení–čistopis: Nejpozději do **12 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do**14 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do **16 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Nahrazuje se textem:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení–čistopis: Nejpozději do **20 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do **24 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do **26 týdnů** ode dne účinnosti Smlouvy.
 - 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích; dne - 8 - 11 - 2018

V Jindřichově Hradci dne 26.10.2018

ředitelka Správy České Budějovice

- jednatel společnosti

