

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo



TSKRP005L9E6

„Březiněves – obchvat, č. akce 999050 – DUR a IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2300/41

číslo smlouvy zhotovitele: 2/16

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Romana Sehnalová - TDI

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Lebeda, s.r.o.

Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

IČO: 27187349

DIČ: CZ27187349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102942

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: 701 188 077/2700

zastoupena: Ing. Jiřím Lebedou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lebeda

- ve věcech technických: Ing. Jiří Lebeda

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Březiněves – obchvat, č. akce 999050 – DUR a IČ“ ze dne 25. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných víceprací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla, které dále souvisí s termínem plnění uvedeným ve Smlouvě, a který nebylo možno dodržet z důvodu opakovaného vydání nesouhlasného stanoviska k dokumentaci DÚR ze strany příslušných dotčených orgánů (dále jen „DOSS“), neboť bylo nutné získat vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, že nedochází ke kolizi s připravovanou stavbou MÚK Březiněves (to bylo vydáno až v květnu 2018). Mezitím však pozbyla platnosti získaná rozhodnutí a vyjádření příslušných DOSS. Dále došlo v mezidobí taktéž ke změně vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění a aktualizaci Směrnice pro dokumentaci staveb pro pozemní komunikace vydané Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací. Z tohoto důvodu je nutno aktualizovat DÚR a opětně zažádat o vydání veškerých příslušných rozhodnutí a vyjádření DOSS.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Doba plnění díla), jak dále uvedeno.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Původní cena díla bez DPH	1.735.500,- Kč
DPH 21%	364.455,- Kč
Původní cena včetně DPH	2.099.955,- Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	 330.000,- Kč
DPH 21%	69.300,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH	399.300,- Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	 0,- Kč
DPH 21%	0,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH	0,- Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH	 2.065.500,- Kč
DPH 21%	433.755,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH	2.499.255,- Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „projednání DÚR“, „zpracování a dodání čistopisu DÚR“ a „inženýrská činnost“ mění takto:

Aktualizace DÚR, vyhotovení vícetisků	do 20. 12. 2018
Projednání DÚR	do 120 dní od předání dokumentace DOSS
Zpracování čistopisu a podání žádosti o ÚR	do 30 dní od projednání DÚR s DOSS

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Příloha:
a) Příloha č. 1 – Seznam víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 3. 12. 2018

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr.

MBA.

MBA

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
Rásoňova 770/0, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 30.11. 2018

za Zhotovitele:

Ing. Jiří Lebeda, s.r.o.



ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r. o.
Opavská č. 49, Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
IČ: 27187349
DIČ: CZ 27187349