

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018
Ev. číslo: Z2017-016410

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **„II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, MOSTY 374-048** **B.1, B.2“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 60838744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Úprava křižovatky. Po zahájení stavby se v dolní desce vnitřních nosníků objevily neopravitelné poruchy a poškozené nosníky byly odstraněny. Se všemi dotčenými orgány bylo dohodnuto, že se tyto nosníky nebudou nahrazovat a na mostě zůstane zrcadlo š. 2 m. Jízdní prostor se tím pádem posune o cca 1 m na úkor chodníku. Tím dochází ke zvětšení délky úpravy v obou směrech a zejména je nutné upravit křižovatku u AAA Auto.
- Přepřepcování RDS mostu. Změna RDS vyvolaná odstraněním vnitřních nosníků.
- Přeložka VO ve středním dělicím pruhu. Pro provádění druhé etapy rekonstrukce mostu bylo nutno prodloužit provizorní přejezd SDP. Díky tomu musel být dočasně odstraněn jeden stožár VO a provedeno provizorní propojení. Dále bylo na požadavek TSB a.s. provedeno náhradní osvětlení v dotčeném úseku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

26.960.585,42 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 5.12.2018

V Brně, dne 5. 12. 2018

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

STRABAG a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
