

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/07-D35 OPATOVICE - ČASY, KM 4,190-7,000,  
ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM, 11PT-001123

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 100/002

Číslo ZBV:  
  
2.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO  
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 4,190-7,000

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna způsobu provádění zemních prací pro archeologický výzkum byla vyvolána na popud vedoucího týmu ZAV, který po částečném provedení pro úsporu času navrhl záměnu technologie s ohledem na dosavadní průběh a nálezy. Jelikož tato změna byla vyvolána až v průběhu prací nemohl jí objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-198 877,09	296 851,36	97 974,27

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	04. 12. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v noci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	04. 12. 2018	podpis
	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	04. 12. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GŘ č.18/2017)	jméno	datum	04. 12. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	04. 12. 2018	podpis
				Číslo pa