

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/09-D35 OPATOVICE - ČASY, KM 14,360-16,800, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM,
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 14,360-16,800

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100/002

Číslo ZBV:
2.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna způsobu provádění zemních prací pro archeologický výzkum byla vyvolána na popud vedoucího týmu ZAV, který po částečném provedení pro úsporu času navrhl záměnu technologie s ohledem na dosavadní průběh a nálezy. Jelikož tato změna byla vyvolána až v průběhu prací nemohl jí objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvidat. Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 259 024,56	207 247,34	-6 051 777,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v roli organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis _____

_____ jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis _____

Číslo _____