

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15. 9. 2017 na realizaci stavby

„Středisko sociální prevence Olomouc - fasáda a zateplení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění


1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.


Spisová značka: C 21401 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Na zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25844610

DIČ: CZ25844610

Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM ze dne 15. 9. 2017

ČÁST A.

Dne 15. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03111/OVZI/DSM na provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému na fasádě budovy blíže specifikované ve Smlouvě o dílo se založením pod terén a práce s tím související. Součástí stavebních prací je montáž předokenních žaluzií z uliční strany, rozvody vzduchotechniky a montáž klimatizačního zařízení v celém objektu (jednotka VZT bude umístěna ve dvoře).

Dne 5. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla.

Dne 15. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým se měnila adresa sídla zhotovitele a kterým došlo ke změně rozsahu předmětu plnění a ceny díla.

Dne 7. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým se měnila doba provádění díla.

Dne 21. 8. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 4, kterým se měnil předmět díla o vícepráce a méněpráce a v návaznosti na tuto změnu došlo k úpravě ceny díla.

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to o úpravu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Dále na základě tohoto dodatku dochází ke změně termínu plnění. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Protipožární nátěr ocelové konstrukce, ZL č. 3.1 Provedení protipožární nátěr ocelové konstrukce odbornou firmou, v tloušťce nátěru do 900 mikrometrů.	42 339,00	
2) Úprava madel, ZL č. 3.2 Prodloužení konzol nerez madel u rampy do 1. PP tak, aby madla byla předsazena nepřerušovaně před ocelové sloupy.	24 269,00	

Vícepráce a méněpráce celkem	66 608,00	
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	66 608,00	

Během podzimních klimatických podmínek již nebude možná aplikace protipožárního nátěru ocelové konstrukce, neboť se nátěr provádí při příhodných klimatických podmínkách, v rozmezí teplot vhodných pro aplikaci od +5 °C až do +50 °C, při relativní vlhkosti až do 80%. Neaplikuje se při dešti, větru, mlze, vysoké vlhkosti nebo při zvýšeném slunečním záření. Z tohoto důvodu je tedy navrženo prodloužit termín dokončení díla.

Vzhledem ke shora uvedenému se **Doba provádění díla uvedená v čl. III. odst. 2 Smlouvy** mění takto:

2. Termín dokončení díla **31. 5. 2019**

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle SOD	2 099 955,-	314 993,25	2 414 948,25
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD (termínový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	181 998,68	27 299,80	209 298,48
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD (termínovaný dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 4 SOD	631 192,81	94 678,92	725 871,73
Změna ceny dle tohoto Dodatku č. 5	66 608,00	9 991,20	76 599,20
Celková cena SOD včetně cen uvedených v Dodatku č. 2, č. 4 a v tomto Dodatku č. 5	2 979 754,49	446 963,17	3 426 717,66

Celkem cena díla dle SOD včetně cen uvedených v Dodatku č. 2, č. 4 a v tomto Dodatku č. 5 včetně DPH slovy: tři-milióny-čtyři-sta-dvacet-šest-tisíc-sedm-set-semdnácet-korun-českých-šedesát-šest-haléfů.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 5 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 5 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 5 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změny ceny díla - vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: - 6 - 12 - 2018

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne: - 6 - 12 - 2018

Zhotovitel:



Stavitelství Pospíšil s.r.o.
Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-19 Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS

Objekt: D5 Dodatek č.5

Rozpočet: 07vcp Protipožární nátěr + madla

Objednatel: Olomoucký kraj IČO: 60609460
 Jeremenkova 1191/40a DIČ: CZ60609460
 77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o. IČO: 25844610
 Na zákopě 636/2b DIČ: CZ25844610
 77900 Olomouc-Chválkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 084,16
PSV	60 523,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	66 608,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 608,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 988,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 80 596,00 CZK

v 27. 11. 2018 dne 26.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 442,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			642,16	1
713	Izolace tepelné	PSV			36 254,84	54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 269,00	36
Cena celkem					66 608,00	100

Položkový rozpočet

S: 17-19	Středisko sociální prevence Olomouc-fasáda a KZS	
O: D5	Dodatek č.5	
R: 07vcp	Protipožární nátěr + madla	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						
1	941941041	Montáž lešení leh.fad.s. podlahami,š. 1,2 m, H 10 m (2,5*5*2,5)*5,0	m2	75,00000	42,16	5 442,00	SoD
				50,00000		3 162,00	SoD
				25,00000			

2	941941841	Demontáž lešení leh.fad.s. podlahami,š. 1,2 m,H 10 m	m2	75,00000	30,40	2 280,00	SoD
		Položka pořadí 1 : 75,00000		75,00000			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
3	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,37850	465,84	642,16	SoD
Díl: 713	Izolace tepelné						
4	R713511371	Nátěr protipož. R 30 heh 300 : 15,32*(0,3*4*0,289*2) heb 160 : 8,790*(0,16*4*0,152*2) RO 70*4 : 5,35*2*3,14*0,035 P10-144*262 : 16*0,144*0,262*2 P10-200/200 : 6*0,2*0,2*2 P10-134*61 : 12*0,134*0,061*2	m2	38,59612	915,00	35 315,45	R položka
				27,23896			

5	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	353,15450	2,66	939,39	SoD
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
6	R76701	Výroba nerez konzol pro posunutí mader před ocel. sloupy	kpl	1,00000	17 800,00	17 800,00	R položka
7	R76702	Montáž a svařování nerez na místě	kpl	1,00000	5 000,64	5 000,64	R položka
8	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	228,00640	6,44	1 468,36	SoD