

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM 21,365 – 27,910, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100/003

Číslo ZBV:
3.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 21,365 – 27,910

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

S ohledem na brzké započítání výstavby stavby D35 bylo rozhodnuto o neprovedení plošného hydroosevu záboru stavby, protože budou vzápětí provedeny skryvky v rámci výstavby plánované stavby a nestihlo by tak travní semeno vzrůst, aniž by byla opožděna navazující zakázka. Tento požadavek a rozhodnutí o neprovedení je ekonomickou úsporou nezbytnou pro dokončení stavby. Jedná se o změnu nezbytnou pro dokončení dle §11 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 596 655,62	0,00	-1 596 655,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	04. 12. 2018
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	04. 12. 2018
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	04. 12. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017)

jméno _____ datum 04. 12. 2018_{pr}

Zhotovitel

jméno _____ datum 04. 12. 2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM 21,365 – 27,910, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
100/003

Číslo ZBV:
3.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 21,365 – 27,910

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna způsobu provádění zemních prací pro archeologický výzkum byla vyvolána na popud vedoucího týmu ZAV, který po částečném provedení pro úsporu času navrhl záměnu technologie s ohledem na dosavadní průběh a nálezy. Jelikož tato změna byla vyvolána až v průběhu prací nemohl jí objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 730 085,95	335 288,00	-1 394 797,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	04. 12. 2018
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	04. 12. 2018
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	04. 12. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017)

jméno

datum

04. 12. 2018

podp

Zhotovitel

jméno

datum

04. 12. 2018

podp

Číslo