

Číslo stavby LM 014 027

**Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo**

Číslo objednatele: CES.....

Číslo zhotovitele: 1633-099/GD/2017

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel: „Společnost ARKO-HST-HOLEDEČ“ zastoupená správcem společnosti firmou**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**Správce/Společník 1**

se sídlem : Vídeňská 206/108, 619 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vl. 296  
zastoupená : Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva  
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva  
Ing. Martin Pajer, člen představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ : 00219169  
DIČ : CZ00219169  
telefon : [REDACTED]  
fax : [REDACTED]

HST Hydrosystémy s.r.o.**Společník 2**

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21197  
zastoupená : Ing. Petrem Hellmichem  
IČ : 26212706  
DIČ : CZ26212706

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je p [REDACTED]

*Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 644/18 (1633-099/GD/2017) ze dne 27.3.2018 dále jen „smlouva“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem:*

## **Čl. I Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění, a to rozšířením předmětu díla o vícepráce zdokumentované změnovými listy č. 1 – 3 a dále čl. IV. Cena za dílo navýšena o předmětné vícepráce dle ZL č. 1 – 3. Změnové listy č. 1 – 3 tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.  
Cena za dílo uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje o cenu za vícepráce dle ZL č. 1 – 3 ve výši **166.754,- Kč** bez DPH, tzn. že celková cena za dílo včetně dodatku č. 2 činí **126 966 957,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se dále doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se dále doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
- Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)
- Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1 až 3

V Teplicích dne .....

V Brně dne 26.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

04-12-2018

\_\_\_\_\_  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Keberle      Ing. Jiří Svoboda  
předseda představenstva      člen představenstva  
ARKO TECHNOLOGY, a.s.      ARKO TECHNOLOGY, a.s.

## Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

### Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Doložka o zpracování osobních údajů**

**1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

**Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

**Povaha a účel zpracování**

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

**Doba zpracování**

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
  - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

- požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněně zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
  - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
  - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
  - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
  - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
  - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

#### **Zabezpečení osobních údajů**

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
  - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
  - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
  - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
  - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
  - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrována během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.09. 2018	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) – Doplnění opatření proti tlakové vodě, montáž a demontáž technické PVC folie ke dnu a bocích laguny, zajištění a utěsnění folie</i>					
<i>Po vyčerpání jedné nádrže, byla zjištěna netěsnost středové dělicí stěny. Projektant navrhl řešení pro zamezení průsaků zabezpečení provádění stavebních prací v nádrži. Použit přikotvenou PVC folii jako opatření k zamezení průsaků a bezpečné provádění staveb prací vně druhé nádrže. (Pozn.: Opatření bude proti přiloženým výkresům provedené na pravé laguně.)</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 66.548 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 126.800.203 bez DPH <b>ZL č. 1 66.548 Kč bez DPH</b> Nová cena díla 126.866.751 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>66.548 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 66.548 Kč bez DPH, tj. 0,05 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 66.548 Kč bez DPH, tj. 0,05 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 27.10.18



## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / ~~méněpráce~~), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum

13. 11. 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2018	
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 1.10. 2018	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:					
na výkresy:		Viz.příloha – výkresy jsou součástí výrobní dokumentace			
na rozpočtové podklady:		Viz cenový rozpočet - příloha			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p><i>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (změny způsobu zakládání). Změna záporového pažení – kompletní dodávka, montáž a demontáž zapažení stavební jámy pomocí záporového pažení, montáž a demontáž tyčové kotvy pro ukotvení záporového pažení, montáž a demontáž převázky pro kotvení záporového pažení.</i></p> <p><i>Zhotovitel navrhl v rámci projednání výrobní dokumentace odlišný způsob pažení stavební jámy, který respektoval jeho strojní a materiální vybavení. Změna se týká změny použití rozepřených záporových nosníků z původně navržených HEB dl. 7 m v osové vzdálenosti 1 m na IPN dl. 4,5-7,5 m v průměrné osové vzdálenosti 0,77 m, které jsou v čele stavební jámy rozepřeny a kotveny zemními kotvami.</i></p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 0 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	126.800.203 bez DPH		(číslem/slovy):		
ZL č. 1	66.548 Kč bez DPH		<b>0</b> kalendářních dnů		
ZL č. 2	0,-Kč bez DPH				
<b>Nová cena díla 126.866.751 Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 579.293 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 579.293 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 645.841 Kč bez DPH, tj. 0,51 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 579.293 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. [redacted]		Podp. [redacted]		Datum 1.10.2018	

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. [redacted]

Podpis [redacted]

tum 2.10.18

## PRIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis [redacted]

13.11.2018

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis [redacted]

13.11.2018

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Datum 13.11.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## F115a\_Změnový list

<b>IX NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 03/2018	
Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, Brno 619 00					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5.11. 2018	
Název akce: LN 014 027, Holedeč, ÚV - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Viz cenový rozpočet - příloha					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) Během demontáže potrubí v SO 0003 – Akumulace upravené vody, bylo zjištěno :					
Stávající potrubí v prostupech /komora č.2/, pro montáž potrubí nového, vykazuje značné poškození z důsledku pokročilé koroze.					
Uvedené potrubí je nutné demontovat /odvrtat/ a do prostupů zabetonovat potrubí nové.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
<b>Ocenění změny:</b>					
Celkem + 100.206 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
<b>SoD</b>	<b>126.800.203 bez DPH</b>		(číslem/slovy):		
<b>ZL č.1</b>	<b>66.548 Kč bez DPH</b>		<b>0</b> kalendářních dnů		
<b>ZL č. 2</b>	<b>0,- Kč bez DPH</b>				
<b>ZL č.3</b>	<b>100.206 Kč bez DPH</b>				
<b>Nová cena díla 126.966.957,- Kč bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>166.754,- Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 100.206 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 746.047 Kč bez DPH, tj. 0,59 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 579.293 Kč bez DPH, tj. 0,46 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a pro [redacted] uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted] P [redacted] um 5.11.2018					

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.