

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 02. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

**„Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou
autistického spektra“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc- Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
27972

Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 268 34 995

DIČ: CZ26834995

Zastoupená: Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/00601/OI/DSM ze dne 12. 02. 2018.

ČÁST A.

Dne 12. 02. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/00601/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „Klíč – Centrum sociálních služeb – Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Dne 31. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu plnění.

(dále jen „Smlouva“)

ČÁST B.

Povodí Moravy dosud nevydalo své vyjádření a stanovisko k předložené dokumentaci DUR+DSP i přesto, že zhotovitel podal písemnou žádost dne 9. 4. 2018. Dne 16. 10. 2018 bylo ze strany Povodí Moravy zasláno interní sdělení, že Povodí Moravy vyžaduje nezanedbatelné změny v dokumentaci DSP+DUR. Tyto změny byly ze strany zhotovitele neprodleně zpracovány a dne 9. 11. 2018 zaslány s prosbou o urychlené řešení na Povodí Moravy. Do dnešního dne nemá zhotovitel zpětnou odpověď. Dalším důvodem pro prodloužení termínu plnění je skutečnost, že v návaznosti na vyjádření Povodí Moravy nemohlo být doposud požádáno o vodoprávní řízení. Nezbytné pro povolení hospodaření s dešťovými vodami a napojení splaškové kanalizace. V návaznosti na vyjádření Povodí Moravy nemohly být ze strany objednatele v dostačujícím termínu zajištěny smluvní doklady o vstupu na cizí pozemky v okolí stavby – právo provést stavbu na pozemcích Povodí Moravy (zásep protipovodňového valu).

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP **nejpozději do 30. 6. 2019**

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 20. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 6 -12- 2018

objednatel:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 6 -12- 2018

zhotovitel:

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel