

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 04. 05. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa“- objekt Malá Strana, Zábřeh na Moravě

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27972

Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 26834995

DIČ: CZ26834995

Zastoupená: Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/01173/OI/DSM ze dne 04. 05. 2018.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 04. 05. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/01173/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa**“- objekt Malá Strana, Zábřeh na Moravě“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dále jen „Smlouva“.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění.

Původně ujednané termíny plnění zhotovitel není schopen dodržet z důvodu zpoždění s vypracováním stanovisek jednotlivých odborů Městského úřadu Zábřeh, které jsou nezbytné pro sloučené územní a stavební řízení (podání žádosti dne 31. 8. 2018, doposud nebylo vydáno vyjádření). S tím souvisí i zpoždění s dokončením DPS – práce na projektech některých profesí jsou do vydání stanovisek pozastaveny.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1 písm. d) a e) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP **nejpozději do 30. 6. 2019**
 - e) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení **nejpozději do 21. 12. 2018**

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 6 -12- 2018

objednatel:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 6 -12- 2018

zhotovitel:

A2.ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel