



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

k provedení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“

číslo smlouvy objednatele: 28/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 16. 8. 2016

1. Městská část Praha - Nebušice

se sídlem: **Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice, IČO: 00231215**

DIČ: CZ 00231215

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2000702319/0800

číslo datové schránky: 27qb3d8

zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části

zastoupená ve věcech technických: Ing. Markétou Kohoutovou, místostarostka

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Karlovo náměstí 10, Praha 2

číslo účtu: 2125302001/5500

číslo datové schránky: 5b3drdr

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Janovský, místopředseda představenstva

zastoupen ve věcech technických: Ing. Josef Čihák

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1.

Smlouva o dílo

1. Dne 16. 8. 2016 uzavřely smlouvy strany na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 8. 2016 č. usnesení 17/2/ 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Dostavba ZŠ Praha – Nebušice“ a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností za cenu 38.918.490 Kč + DPH (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Na základě změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12 uzavírají smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 143/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

2.

Změny smlouvy o dílo

1. Dosavadní článek II odst. 4 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně
 1. *Specifikace rozsahu Díla je vymezena v příloze č. 1. – Specifikace a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) a příloze č. 1a – Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12.*
2. Dosavadní článek III. odstavec 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

III.

DOBA PLNĚNÍ

2. *Časový harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Časový harmonogram změn dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12 je přílohou č. 2a této smlouvy.*
3. Dosavadní článek IV. odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Celková cena za zhotovení Díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MCPNE 01448/2016 ze dne 15.srpna 2016 a činí:*

původní cena dle Smlouvy o dílo

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>38 918 490,- Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>8 172 882,90 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>47 091 372,90 Kč</i>

vícepráce dle změnových listů č.

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>1 182 364,57 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>248 296,56 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>1 430 661,13 Kč</i>

méněpráce dle změnových listů č.

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>-1 437 555,25 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>-301 886,60 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>-1 739 441,85 Kč</i>

souhrnná cena díla (po zohlednění změn dle změnových listů č.

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>-255 190,69 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>-53 590,04 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH (celková cena)</i>	<i>-308 780,73 Kč</i>

J.B. X.D. VĚSTNÍK

*Číslo 1/2011
Vydáno v únoru 2011
ISSN 1802-8802*

Příloha č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu tohoto dodatku č. 1a – *Specifikace a kalkulace změn ceny díla dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12.*

Příloha č. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu tohoto dodatku č. 2a – *Časový harmonogram změn dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12.*

V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

3.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
5. Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 20/3/2016 ze dne 28.11.2016.

Přílohy:


č. 1a specifikace změny ceny díla dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL05, ZL06, ZL07 a ZL12 (oceněný výkaz výměr)

č. 2a Časový harmonogram víceprací

V Praze dne 28.11.2016


domistav CZ, a.s.
Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
za Zhotovitele IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

V Praze dne 28.11.2016


**MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA - NEBUŠICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
104 00 PRAHA 6, Nebušická 128**
za Objednatele