

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ Příkazní

o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a ,779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 20666

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM ze dne 09. 01. 2015 (dále jen „dodatek č. 3“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro provádění stavby pod názvem: „**II/436 Přerov – Doloplazy- kř. II/437**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 28. 4. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínů plnění a změna ceny.

Při zajišťování a uzavírání majetkoprávních smluv se vyskytly časové komplikace, které významně ovlivňují časový průběh projektové přípravy stavby.

Poslední smlouva k dotčeným pozemkům s ÚZSVM, kterou zajišťoval Krajský úřad Olomouckého kraje, byla uzavřena až 28. 2. 2018. Následně bylo plánováno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. K podání žádost však doposud nedošlo. Důvodem vedoucím k posunu původních termínů byly nejasnosti způsobené novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, kdy v § 170 bylo umožněno odejmout či omezit vlastnické právo u veřejně prospěšné stavby jen s podmínkou, že je tato silnice vymezena v územně plánovací dokumentaci, což stávající pozemní komunikace nejsou. Na základě toho byl ze strany stavebního úřadu požadováno doložení podpisů včetně písemného souhlasu se stavbou na situaci nové stavby u všech majitelů pozemků pod stávající komunikací. Na základě řešení tohoto požadavku s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu olomouckého kraje bylo až 16. 8. 2018 nadřízeným stavebním úřadem přerovskému stavebnímu úřadu sděleno, že tyto souhlasy není třeba zajišťovat.

Vzhledem k tomu, že vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí mají obecně platnost 1 rok a zhotovitel je podle Smlouvy zajistil již v červenci roku 2015, je také nutné k žádosti o územní řízení všechna tato stanoviska a související dokumentaci aktualizovat. V současné době je nezbytné aktualizovat vedení inženýrských sítí, srovnávací sestavení parcel dle KN, aktualizovat a doplnit DSP dle požadavků nyní aktuální vyhlášky o obsahu a rozsahu projektové dokumentace staveb a aktualizovat vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců.

ZMĚNA SMLOUVY

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínů a ceny plnění a s tím souvisejících platebních podmínek.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy nově zní:

**IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu 15. 04. 2015
- b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu 31. 08. 2015
- c) termín pro aktualizaci a zakres inženýrských sítí, aktualizaci srovnávacího sestavení parcel dle aktualizovaného katastru nemovitostí

do 5 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

- d) termín pro úpravu a doplnění DSP dle požadavků aktuální vyhlášky o obsahu a rozsahu PD

do 16 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

- e) termín pro podání žádosti o územní řízení vč. kompletní aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí a dořešení majetkoprávní smlouvy s Ing. Študentem

do 18 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

- f) termín pro podání žádosti o stavební povolení

do 8 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

- g) termín pro předání DPS vč. CD a soupisu prací

do 8 týdnů od vydání pravomocného stavebního rozhodnutí

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1 část A Smlouvy nově zní:

**V.
CENA**

- 1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenových nabídek zhotovitele a činí:

A. Cena za dílo a inženýrskou činnost:

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí
navýšení ceny v této části dle dodatku o

137 000,00 Kč
27 000,00 Kč

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) *první faktura* ve výši **277 090,00 Kč** včetně DPH (229 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za diagnostický průzkum, který činí 277 090,00 Kč včetně DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí diagnostického průzkumu objednatelem;
- b) *druhá faktura* ve výši **1 010 350,- Kč** včetně DPH (835 000,00 Kč bez DPH);
tj. 80% ceny za vypracování DSP, která činí 851 598,00 Kč včetně DPH a 80% ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 158 752,00 Kč včetně DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čístopisu DSP včetně mapového podkladu objednatelem;
- c) *třetí faktura* ve výši **252 587,50 Kč** včetně DPH (208 750,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP, která činí 212 899,50 Kč vč. DPH a 20% ceny za vyhotovení mapového podkladu, která činí 39 688,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **449 273,00 Kč** včetně DPH (371 300,00 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí, která činí 243 573,00 Kč vč. DPH a 100% ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení, která činí 205 700,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení;
- e) *pátá faktura* ve výši **347 270,00 Kč** včetně DPH (287 000,00 Kč bez DPH);
tj. 100% ceny za vypracování DPS, která činí 347 270,00 Kč vč. DPH;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čístopisu DPS objednatelem.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba bez DPH 540,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v projektové dokumentaci způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/53/14/2018 ze dne 12. 11. 2018.

Přílohy: Cenová kalkulace

V Olomouci dne: - 6 -12- 2018

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

V Hradci Králové dne 24. 11. 2018
V Ostravě dne: —

zhotovitel:



Dopravně inženýrská kancelář,
s.r.o.

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



Čísť díla	Původní ceny 2014	Zbývá dořaditovat	Navýšení ceny	Cenná kalkulace		Dodatek - popis prací	Termín
				Hodiny	Sazba Kč/hod		
Mapový podklad včetně inž. sítí	137000	27400	27000	subodávka		aktualizace a zakres inženýrských sítí, aktualizace k.n., srovnávací sestavení parcel	5. týdnů od podpisu dodatku
Diagnostický průzkum vozovky	229000	0	0	subodávka		– doplnění ani aktualizace diagnostického průzkumu vozovky není uvažována	
DSP	870000	174000	9750	15	650	– úprava a doplnění PD dle požadavků aktuální vyhlášky o obsahu a rozsahu PD	16. týdnů od podpisu dodatku
DPS	287000	287000	0	95	540	– aktualizace ZPF a LPF - není objednatelům požadováno	
IČ - UR	150000	150000	51300	95	540	– kompletní aktualizace vyjádření DGSS a správců dořešení majetkoprávní smlouvy s p. Študentem	8. týdnů od vydání SP
IČ - SP	170000	170000	0			podání žádosti o územní řízení - 8. týdnů od podpisu dodatku	
						podání žádosti o stavební povolení - 8. týdnů vydání územního rozhodnutí	

88050

1843000

CELKEM

poznámka:
v ceně není zahrnuta aktualizace dendrologie
v ceně není zahrnuto rozdělení dokumentace ani stavebních objektů