

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB NA REKONSTRUKCI A VYBAVENÍ HISTORICKÉ BUDOVY CIHELNÁ 4, PRAHA 1 A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřený mezi

1. Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ai5 s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 428/130, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204486

zastoupená: MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem

IČO: 258 54 372

DIČ: CZ 258 54 372

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zajištění projekčních a inženýrských služeb na rekonstrukci
a vybavení historické budovy Cihelná 4, Praha 1 a zajištění výkonu autorského dozoru
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 4. 2018 smlouvu o dílo s č. j.: MF-10122/2018/1301, č. v CES: 18/013/0088 na zajištění projekčních a inženýrských služeb rekonstrukce a vybavení historické budovy Cihelná 4, Praha 1 a zajištění výkonu autorského dozoru, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 6. 9. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro provádění stavby k rekonstrukci historické budovy Cihelná 4, Praha 1 a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru (dále jen „**Dílo**“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k zohlednění nepředvídaného zdržení při provádění Díla, spočívajícího v nutnosti předložení a následném schválení konstrukčně unikátních řešení dotčenými orgány veřejné správy (OPP MHMP a NPÚ), se Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s článkem 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.13 Smlouvy dohodly na změnách Smlouvy, jak následuje níže:

Článek 5. PLNĚNÍ – LHŮTA A ZPŮSOB, odst. 5.1 písm. a) se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje celou a řádně vypracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby k rekonstrukci historické budovy Cihelná 4, Praha 1 (DPS) předat bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 4. 1. 2019.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 12. 4. 2018 se nemění.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam o průběhu a výsledku jednání ze dne 22. 11. 2018.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

MgA. Přemysl Kokeš
jednatel

Příloha č. 1

Záznam o průběhu a výsledku jednání ze dne 22. 11. 2018