

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO „Dodávka a montáž výtahů - Matěje Kopeckého 1203/5 a 1337/6, Cheb“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

2. zhotovitelem: eSve Stav s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze; spisová značka C 215198

se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice
IČO: 26404826
DIČ: CZ26404826
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň, č. účtu 229103817/0300
zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem

Předmět dodatku

Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že stropní panel v objektu Matěje Kopeckého 1203/5 nedisponuje dostatečnou nosností pro objednatelům požadované technologie. Z důvodu zajištění bezpečnosti tak musel být vyhotoven nový statický posudek, který řešil umístění nové nosné konstrukce výtahového stroje. Nový statický posudek včetně projektové dokumentace zhotovitel obdržel dne 19.09.2018, a až poté mohla být započata výroba potřebné technologie.

Dále bylo zjištěno, že stávající opláštění výtahové šachty je atypické, proto bude provedení montážních prací konstrukčně náročnější.

S ohledem na výše uvedené, nutnost zachovat bezpečnost nájemníků bytového domu v ulici Matěje Kopeckého 1203/5 a dodržení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2015, O omezení hlučných činností, budou práce dokončeny nejpozději do 28.02.2019

Z důvodu popsanych nově vzniklých skutečností, jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení realizace díla, a jež jsou pro zdárné dokončení díla nezbytné, není možné dílo realizovat v původně stanovených termínech uvedených v čl. III. „Doba plnění a dodací podmínky“ odst. 2 smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. „Platební podmínky“ odst. 2 smlouvy.

Znění článku III. dle Smlouvy o dílo:

III.

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Zahájení plnění:** **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
- **Předání staveniště:** **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- **Termín ukončení plnění:** **do 143 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Zahájení plnění:** **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
- **Předání staveniště:** **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- **Termín ukončení plnění:**
 - **výtah Matěje Kopeckého 1337/6, Cheb - do 143 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - **výtah Matěje Kopeckého 1203/5, Cheb – do 28.02.2019.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Znění článku VI. dle Smlouvy o dílo:

VI.

Platební podmínky

2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Úhrada za dílo bude provedena po protokolárním předání jednotlivých výtahů bez zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Plzni dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta