

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 837791/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: XXXXX, XXXXX, XXXXX a
XXXXX společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna otopného systému budovy v Masarykových sadech“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke změnám, v důsledku kterých vznikla potřeba víceprací, jež jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, a to zejména proto, že realizace změny otopného systému byla plánována mimo topné období. Jelikož v realizaci akce došlo k časovému posunu,

je pro dlouhodobě nepřerušný provoz kotelny nutná změna dispozičního řešení vstrojení kotelny včetně souvisejících prací, dále byla zjištěna nevyhovující soustava čidel provozního zabezpečení kotelny a silové vedení přívodu pro kotle. Uzavírací a vypouštěcí ventily při ověření jejich funkčnosti rovněž vykazují vady a je nutné je z důvodu opakovaného vypouštění soustavy vyměnit. Došlo také k doplnění systému IRC v sociálním zázemí 1. NP. Realizace výměny otopného systému je taktéž nutno skloubit se současně probíhající sanací suterénu. V souvislosti s výše uvedeným vyvstala rovněž potřeba prodloužení termínu dokončení díla.

3. Rozsah zmíněných více a méně prací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu (Rekapitulaci změnových listů), který je obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto více a méně práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Více a méně práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací** činí 179 542,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 37 703,82 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 217 245,82 Kč**

b) V čl. **V. Cena za dílo** se v odst. 1 smlouvy sjednaná cena navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V. odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 668 594,80 Kč
DPH 21%	350 404,91 Kč
cena celkem včetně DPH	2 018 999,71Kč

2. V čl. **IV. Doba a místo plnění** se v odst. 1 smlouvy sjednaná doba plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách takto:

- instalace kotlů: do 50 dnů od převzetí staveniště
- uvedení kotelny do provozu včetně doplnění systému zabezpečení kotelny: do 80 dnů od převzetí staveniště
- implementace a zprovoznění systému IRC: do 80 dnů od předání staveniště zhotoviteli
- instalace topných těles v suterénu (po dokončení sanačních prací): do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkové rozpočty.

V Českém Těšíně dne.....

V Třinci dne 5.12.2018

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

XXXXX, XXXXX
XXXXX
a XXXXX společnosti