



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002277
„D5 CB desky – oprava ve 3 lokalitách – 126,8L; 140,0P a 142,2L“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. dubna 2019.

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných administrativních komplikací při schvalování potřebných uzavírek a v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami není možné dokončit zadané dílo v plánovaném termínu při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů. Předpokládaná realizace díla je rozdělena do tří etap, z nichž první dvě budou dokončené ještě v r. 2018. Třetí etapa bude realizována v roce 2019 nejpozději v uvedeném termínu. Realizace je závislá na projednání a schválení uzavírek, včetně rezervy pro nepříznivé klimatické podmínky a administrativní ukončení díla.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku k smlouvě, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum:

EDS Trade, s.r.o.

Podpis:
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: - 5 -12- 2018