

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. července 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 250 002 / 2018 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **18/2018**

„Karlštejn ON – SA opravná část“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této
smlouvy a jejich případných dodatků)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **DOSTA s. r. o.**
se sídlem Pražská 1696/35, 350 02 Cheb
IČO 46887261, DIČ CZ46887261
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 2954
zastoupená: Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ujednání, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 3 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)	8 945 307,36 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	9 295 920,14 Kč
Cena dodatku č. 2 (více práce)	25 623,22 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 2)	9 321 543,36 Kč

Čl. 4 – Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

Nové znění:

zahájení: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv

ukončení: 23. 12. 2018

Zdůvodnění více prací:**SO 03 – Oprava čekárny pro cestující**

Při bourání příčky v čekárně bylo zjištěno, že příčka není pouze do stropní konstrukce, ale průběžně prochází do 2NP. Je nutné zhotovit ocelový překlad na zajištění statické nosnosti horní konstrukce.

Zdůvodnění prodloužení doby plnění:

V průběhu stavby byly zjištěny dříve nepředpokládané a nutné zásadní stavební zásahy a práce v objektu budovy, které si vyžádaly jednání o novém návrhu řešení s investorem, vč. ocenění a následného procesu za účelem tvorby a schválení změnových listů. Jednalo se zejména o zásadní navýšení rozsahu oprav zastřešení přístřešku nástupiště, kdy původní výměra byla v zadávací dokumentaci uvedena chybně oproti skutečnosti a dále o nutnost provést statické posouzení a z něj plynoucí zajištění stropních konstrukcí v čekárně pro cestující, kdy se po demontáži příček objevila nutnost zesílit stávající stropní profily v souvislosti s obdobnými příčkami ve vyšších nadzemních podlažích budovy. Obě uvedené činnosti vyžadují součinnost a zásahy s odbornými řemesly (tesař, statik – všichni jsou momentálně kapacitně vytíženi) a dále jsou v souvislosti s nimi prováděny i tzv. mokré procesy a technologie vyžadující dané postupy a čas uvedené výrobcem (např. broušení, nátěry, vyzdívky, SDK podhledy apod.) s ohledem na řádně, kvalitně a bezpečně prováděné dílo.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více prací

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram prací

V Praze dne 19. 11. 2018

V Chebu dne 19. listopadu 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

DOSTA s. r. o.
Lukáš Povišer v. r.
jednatel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **151761**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d0bb9767-7590-43c3-9c9a-ea4ec1d032b9

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.12.2018 08:49:57**



29e14108-c8d0-48e4-aa9c-05634d471fbb