

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:  
„Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“**

uzavřené 26.08.2016 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel :</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem:	Náměstí č.p. 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno :	RNDr. Helena Pešatová, starostka města
ve věcech smluvních :	
ve věcech technických :	
Bankovní spojení:	
IC :	00296651
<b>Zhotovitel :</b>	<b>RSE Project s.r.o.</b>
	Ruská 83/24 703 00 OSTRAVA – Vítkovice
Zastoupen :	ing. Janem Winklerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	
IČ :	29398266
DIČ :	CZ29398266
Obchodní rejstřík :	

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

### **Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2016 Smlouvu o dílo na inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“, dále jen „smlouva“.

Práce byly zahájeny na výrobním výboru dne 16. srpna 2016. Následně v termínech 20. září 2016 a 17. října 2016 proběhly další výrobní výbory k zpracovávané projektové dokumentaci.

Trasa navrženého chodníku probíhá mimo jiné v souběhu s realizovanou stavbou přeložky vodovodu v katastru Nové Vsi a je nutná jejich koordinace. Dne 10. října 2016 bylo projektantovi bezodkladně po jeho obdržení poskytnuto zaměření skutečného stavu stavby vodovodu, který se dostal do kolize s navrhovaným chodníkem a jeho trasu bylo nutno v dotčeném úseku částečně přeřešit. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu na realizaci dokumentace ve stupni DÚR se zdůvodněním, že bylo třeba změnu trasy chodníku přeřešit a projednat. Dalším důvodem je složitější majetkoprávní

projednání projektu než se předpokládalo.

### **Předmět smlouvy**

Čl. 3 – Rozsah díla se tímto dodatkem nemění.

### **Dodací lhůta**

Čl. 4 - Termín plnění se tímto dodatkem mění a nově zní následovně:

- PD pro územní rozhodnutí

Termín zahájení: dnem uzavření této SoD

Termín ukončení: dnem předání všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad, nejdéle však do 110-ti kalendářních dnů od uzavření SOD (komplexnost podkladů bude projednána se stavebním úřadem)

- Ostatní nastavené termíny se nemění.

	Počet dnů pro provádění projekčních prací
Dokumentace pro územní řízení (DÚR)	110 kalendářních dnů
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	50 kalendářních dnů
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	40 kalendářních dnů
Doba realizace projekčních prací celkem	200 kalendářních dnů

### **Cena za dílo a platební podmínky**

Čl. 5 – Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 8.11.2016, č. usnesení 50/8.16.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 21.11.2016

V Ostravě 23.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Město Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka

.....  
RSE Projekt s.r.o.  
ing. Jan Winkler  
jednatel společnosti