



TSKRP005LAK5

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Husitská, Praha 3, č. akce 999336

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/061/1

číslo smlouvy zhotovitele: 171213244

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a

zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Středočeský a Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí DiS

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Husitská, Praha 3, č. akce 999336**“ ze dne 31.10.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. VI. odst. 2 Smlouvy a čl. XI. odst. 4 Smlouvy ve smyslu čl. VI., odst. 2, písm. a) Smlouvy a čl. XI., odst. 4 a 6 Smlouvy.

V průběhu prací na díle bylo nutno přijmout neočekávaná inženýrská opatření ve smyslu nutnosti změny technologií provádění na základě provedení sond, nutnosti změny etapizace z důvodů požadavků Oddělení dopravních agend MHMP a jiného fázování výstavby vč. nutnosti následného provedení úpravy standartní pracovní doby do odpoledních a nočních hodin. Důsledkem výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby díla a nutnost úpravy jeho rozsahu.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací a důvodová zpráva tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:
 2. Termín dokončení: 300 dní od zahájení prací
2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	55 359 700,97 Kč
DPH 21 %:	11 625 537,20 Kč
<u>Původní cena vč. DPH:</u>	<u>66 985 238,17 Kč</u>

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	13 535 589,58Kč
DPH 21%:	2 842 473,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	16 378 063,39 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 6 626 320,75 Kč
DPH 21%:	- 1 391 527,36Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:</u>	<u>- 8 017 848,11Kč</u>

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	62 268 969,80 Kč
DPH 21/%	13 076 483,66 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	75 345 453,46 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatků č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.
 - a) Přílohou tohoto Dodatku je: Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací, resp. konečná rekapitulace.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 3. 12. 2018

objednatel

PhDr. Ing.
tner, MBA

... Tumpach, MBA

...
KASÍ
PRAHA 1

V Praze dne

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 255724072, Fax: 286003500