

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo



TSKRP005LAJA

Staré Bohnice I. etapa Bohnická – Ústavní – K Farkám a okolí, č. akce 999229/1, Praha 8

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/57

číslo smlouvy zhotovitele: 171213237

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: 1) Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5050013259/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, zplnomocněným zástupcem a ředitelem společnosti

a

2) COLAS CZ a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství, na základě plné moci

které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve společnost „**Staré Bohnice COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC**“ se společníkem a správcem této společnosti COLAS CZ a.s. (společník č. 1), zastupující společnost ČERMÁK A HRACHOVEC, a.s. (společník č. 2) na základě plné moci.

Osoby zmocněné za správce Společnosti k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Středočeský a Praha
- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí DiS

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Staré Bohnice I. etapa Bohnická – Ústavní – K Farkám a okolí, č. akce 999229/1, Praha 8**“ ze dne 24.7.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. VI., odst. 2, písm. a) Smlouvy.

V průběhu prací na díle bylo nutno přijmout neočekávaná opatření a změny technologie provádění některých prací. Po odkrytí stávající konstrukce byla zjištěna kolize s přípojkami kanalizace, která vyvolala nutnost úpravy trubních vedení, nutnost realizace nových vpustí nad rámec PD a rušení přípojek uličních vpustí a nutnost provedení dodatečných stavebních pracích spočívajících v bourání skalních hornin vyšších tříd.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací (položkový rozpočet) tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	41 823 059,82 Kč
DPH 21 %:	8 782 842,56 Kč
Původní cena vč. DPH:	50 605 902,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 34 573,69 Kč
DPH 21 %:	- 7 260,47 Kč
méněpráce cena vč. DPH:	- 41 834,16 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	6 904 340,14 Kč
DPH 21 %:	1 449 911,43 Kč
vícepráce cena vč. DPH:	8 354 251,57 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	48 692 826,26 Kč
DPH 21/%	10 225 493,51 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	58 918 319,77 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa a ing. Pavla Hudlera

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Čermák a Hrachovec, a. s. COLAS CZ, a.s.

3. 12. 2018

.....
PhDr. Ing. Matěj

.....
MBA

.....
BA

.....
Rámcová 770/1, 190 00 PRAHA 9
193

zhotovitel

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zástupce za společnosti
COLAS CZ, a.s. a Čermák a Hrachovec, a.s.,
sdružené ve společnost s názvem „Staré
Bohnice COLAS-ČERMÁK A HRACHOVEC“

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, region Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 255724072, Fax: 286003500