



TSKRP005L975

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, č. akce 999661, Praha 10“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/085

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.8041052MVO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Petrem Kalousem, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzanou Hronovou – TDI

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú... 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „U Seřadiště, Na Louži, Pod Soutratím, č. akce 999661, Praha 10“ ze dne 11. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla, a to:

- a) V úseku Moskevská – Na Louži bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva je tvořena nestmelenou vrstvou ze škvárovdrti (dále jen „ŠD“), která jen lokálně vykazuje deformace a není tedy nutné provádět její výměnu. V lokálně neúnosných místech budou stávající podkladní vrstvy a podloží sanovány odtěžením do hl. 30 cm a náhradou vrstvou ŠD tl. 15 cm a KSC tl. 15 cm se zhutněním.
- b) V úseku Na Louži – Nad Vinným potokem byl po odstranění krytu komunikace z drobné dlažby a pískového podsypu zjištěn neúnosný štěrkopískový zásyp stávajících inženýrských sítí. Na základě výše uvedeného a s ohledem na zajištění homogenity podloží je nutno stávající štěrkopískový zásyp do hl. 15 cm odtěžit, rýhu zhutnit a zásyp nahradit vrstvou KSC tl. 15 cm. Na takto upravený a sanovaný podklad budou v celém rozsahu opravy provedeny asfaltové konstrukční vrstvy dle projektové dokumentace.
- c) S ohledem na nutnou úpravu příčného a podélného profilu tak, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace, je třeba provést úpravu a vyrovnání stávajících obrub a krajníků ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. V úseku Moskevská – Pod Soutratím bude z důvodu zamezení vtoku dešťové vody z komunikace na okolní pozemky na severní straně komunikace doplněna obruba z kamenných krajníků. S ohledem na výše uvedené bude v nezbytném rozsahu provedena úprava navazujících ploch a chodníků vrstvou R-materiálu resp. ACO 8 tl. 40 mm.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	8 792 126,08	Kč
DPH 21 %:	1 846 346,47	Kč
Původní cena vč. DPH:	10 638 472,55	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 593 648,69	Kč
DPH 21%:	334 666,22	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1 928 314,91	Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 356 661,95	Kč
DPH 21%:	- 284 899,01	Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 641 560,96	Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	9 029 112,82	Kč
DPH 21%:	1 896 113,68	Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	10 925 226,50	Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 3. 12. 2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Pra

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 **EUROVIA** ③
VINCI ④
EUROVIA CS, a.s.
pěstební závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

hl.m. PRAHY, a.s.
Rásovník 770/3, 110 00 PRAHA 1
103