

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018 na stavební práce v rámci akce „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla, ceny díla a doby realizace díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací).
2. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.

Rozsah předmětu díla

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena díla

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 navyšuje a nově sjednává ve výši:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH:	10 170 000,00 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku č.1 bez DPH	10 854 135,96 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku č.1 s DPH:	13 106 140,98 Kč
Vícepráce bez DPH:	82 541,50 Kč
Vícepráce s DPH:	99 875,22 Kč
Cena dle smlouvy vč. dod.č.1 a 2 celkem bez DPH:	10 936 677,46 Kč
DPH 15%	68 408,84 Kč
DPH 21%	2 200 929,90 Kč
Cena dle smlouvy vč. dod.č.1 a 2 celkem s DPH:	13 206 016,20 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, přílohu č. 1 k dodatku č. 1 a přílohu č. 1 k dodatku č. 2.

IV.

Doba realizace díla

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na výše uvedené se tímto mění první věta v článku III. odst. 4. smlouvy a po změně zní takto

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 142 kalendářních dní od předání staveniště.**“

s tím, že ukončení všech prací vyjma provedení výsadby živého plotu, jemných terénních úprav a osetí a dokončení výstavby oplocení bude provedeno ke dni 21.12.2018 v souladu s nastavenými termíny, kdy by

měly být chodník i komunikace plně schopny užívání. Dokončení shora uvedených prací (provedení výsadby živého plotu, jemných terénních úprav a osetí a dokončení výstavby oplocení parc.č. 258/1 (Holková)) v jarních měsících bude provedeno v závislosti na klimatických podmínkách po výzvě objednatele s termínem dokončení nejpozději do 30.04.2019. Práce v jarním období budou zahájeny do 7 dní od výzvy objednatele. Práce v zimním období budou přerušeny zápisem ve stavebním deníku. Vzhledem k finálnímu dokončení objektu vozovky a chodníků bude zimní údržbu v řešeném úseku provádět Město Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím svých dodavatelů, zhotovitel stavby po ukončení zimního období provede na své náklady opravu zimní údržbou poškozené komunikace a chodníků v rámci přípravy k ukončení stavby.

V.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/Mal/000206/SML č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 26. 11. 2018 usnesením č. 1/8.8.

Příloha: 1. Položkový rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 7.12.2018

Ve Frýdku-Místku dne: 29.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva