

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. SML/0029/18**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

Adresa:

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:

70934860

Zastoupen:

XXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel - příkazník:**

**Rušar mosty s.r.o.**

Adresa:

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

IČ:

29362393

Zastoupen:

XXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění dílčího závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčího závazku příkazní smlouvy

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu zahlcení povolovacího stavebního úřadu vydávajícího územní rozhodnutí a z toho plynoucích dlouhých časových lhůt zahájení územního řízení (překročení 30-ti denní lhůty pro zahájení řízení) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního řízení dle příkazní smlouvy.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), a bod 2., písm. a) ve znění dodatku č. 1

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

b) předání **1 paré DÚR** vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem: **dne 30.4.2019**

2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: **dne 30.4.2019**

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 28.11.2018

.....

.....