

Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRpo41605129



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Čj.: PPR-27458-9/ČJ-2018-990663

**Dodatek č. 1 PPR-27458-9/ČJ-2018-99063  
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-27458-4/ČJ-2018-990663**

na akci:

**„PP ČR – SLZ – Rekonstrukce kotelny Bohumínská 1, Ostrava – výměna zdrojů  
vytápění“**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ:   
zastoupen: Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím odboru nemovitého majetku  
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky  
**příjemce faktury:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**  
ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** REDL – servis s.r.o.  
se sídlem: Sokolská třída 1161/118, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČO: 258 28 355  
DIČ:   
zastoupen: Vladimírem Redlem – jednatel společnosti  
ID datové schránky:   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20023  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

## **Článek II. Předmět dodatku**

(1) Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2018 smlouvu o dílo PPR-27458-4/ČJ-2018-990663 (dále jen „smlouva“), s účinností dne 16. 10. 2018. jejímž předmětem je: „Provedení rekonstrukce stávající kotelny v objektu Policie ČR na adrese Bohumínská 1, Ostrava 710 00, v 1PP m. č. 004 – plynová kotelná spočívající ve výměně 2 ks nefunkčních kotlů za 2 ks funkčních kondenzačních plynových kotlů s výkonem do 50kW a zároveň u těchto provést nové vyvložkování 2 ks stávajících svislých kouřovodů. Rekonstrukce bude provedena na základě oceněného výkazu výměr zpracovaného firmou REDL – servis s.r.o. (dále jen „dílo“), která se tímto dodatkem uzavřeným v souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy mění takto:

## **Článek III. Obsah změny**

(1) Smluvní strany se z důvodu prodloužení dodací lhůty objednaných kotlů způsobené třetí stranou, dohodly na prodloužení termínu plnění s tím, že dodací lhůta byla stanovena na čtyřicátýdevátý (49) kalendářní týden roku 2018, což je jeden (1) kalendářní týden po termínu stanoveném ve smlouvě.

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její článek III. odst. (4) nově zní:

odst. (4) **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 10. prosince 2018.** O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

(1) Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních stran.

(3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že si jeho obsah přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne ..... 2 -11- 2018


V *Praze* dne *14.11.2018*

Za objednatele:



**Mgr. Tomáš Hubalovský**  
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



**Vladimír Redl**  
jednatel společnosti REDL servis s.r.o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	