

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. sml. objednatele 95/2018, č. sml. dodavatele 02/10/2018

o provedení stavebních prací

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Regionální muzeum v Českém Krumlově**
zastoupeným: Mgr. Filip Lýsek
se sídlem: Horní 152, Český Krumlov
IČO: 00070572
DIČ: CZ 00070572
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 1077261/0300
tel.: 380 711 674
email: lysek@muzeumck.cz

a

Zhotovitelem: **STAVEBNÍ FIRMA BÍNA, spol. s r.o.**
zastoupeným: Radkem Bínou, jednatelem
se sídlem: Mojné 70, okres Český Krumlov, 382 32 Velešín
IČO: 260 64 995
DIČ: CZ26064995
bankovní spojení: 51-9250110297/0100, KB Český Krumlov
tel.: 380 331 396

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Radek Bína, tel. č.: 602 171 307.

t a k t o :

1. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava předmětu plnění (dle článku 1., odst. 1.3. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 95/2018), spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu fasád a navazujícího detailního zaměření rozsahu poškození. Na základě těchto skutečností dochází také k úpravě celkové ceny díla, dle článku 5. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 95/2018, který se v odst. 5. 1 mění takto:

5.

Cena za dílo

5. 1. *Cena za dílo je stanovena dohodou jako cena pevná a smluvní a činí:*

Celková cena méněprací činí	- 159 215,- Kč
Celková cena víceprací činí	39 474,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH dle tohoto Dodatku	230 117,95 Kč
Nové DPH z celkové ceny díla	48 324,77 Kč
Nová celková cena díla vč. DPH dle tohoto Dodatku	278 442,72 Kč

2. Smluvní strany se dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze dodržovat technologické postupy a požadovanou kvalitu díla, dohodly na změně článku 2. Smlouvy o dílo č. sml. obj. 95/2018, který se v odst. 2. 1 mění takto:

2.

Sjednaná doba pro provedení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 15. října 2018 do 17. května 2019.

3. Ostatní články Smlouvy o dílo č. sml. obj. 95/2018 se nemění.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Českém Krumlově dne 2018

zhotovitel

objednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet upravující rozsah prováděných prací