

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: Česká geologická služba

Sídlo: Klárov 3, 118 21 Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

IČO: 00025798, DIČ: CZ00025798

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Vedoucí projektu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely na dodatek č. 1 Smlouvy k zakázce malého rozsahu s názvem:

Aktualizace a konkretizace Projektu prací na hypotetické lokalitě

který spočívá v posunu termínu odevzdání Díla, a to na základě nepředvídatelných okolností při zjišťování podrobností specializovaných metodik geologických prací a jejich propojení, které výrazně ovlivnily zpoždění původně plánovaných prací.

Dodatkem č. 1 se mění následující článek Smlouvy.

Dodatek č. 1 Smlouvy Aktualizace a konkretizace Projektu prací na hypotetické lokalitě

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Změna Smlouvy článku III. Doba plnění

Bod a) se mění na:

- a) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 28.2 2019

Bod b) se mění na:

- b) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v níže uvedených lhůtách a termínech:

Popis činnosti	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	II
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019
1 Zpracování osnovy dokumentu, zahájení prací									
2 Revize a aktualizace dokumentu „Site investigation Strategy“									
3 Aktualizace dokumentu: „Projekt prací na hypotetické lokalitě 2010“ (metodická část)									
4 Specifikace geologických prací pro 9 potenciálních lokalit HÚ (konkretizační část)									
5 Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy v české verzi									
6 Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy v anglické verzi									

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 27. 11. 2018

V Praze dne 27. 11. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

RNDr. Jiří Slovák
ředitel

.....

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D
ředitel