

# Dodatek č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **176/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 4/OR/2018

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

#### 2. „Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“

**Vedoucí společník:**

**BERDYCH plus spol s.r.o.**

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

Sídlo: Pražská 1178/II,337 01 Rokycany

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Radek Kovář, jednatel společnosti

Doručovací adresa: totožná se sídlem

**Společník:**

**ROADFIN STAVBY s.r.o**

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Sídlo / Místo podnikání: totožné se sídlem

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

Tímto Dodatkem č. 1 k SOD č. 176/ODO/2018 se upravují podmínky stavby: „**II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany**“. V souladu s § 222 odst. (2) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Změna závazku vyplývá z archeologického nálezu a průběhu výluky železniční trati ČD, která vedla náhradními autobusy přes stavbu modernizace silnice Smilov - Lažany. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně termínu dokončení díla v článku IV. odst. 4.1.

#### **článek IV odst. 4.1.**

##### Původní znění:

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů po písemné výzvě objednatele, (předpoklad do 25. 02. 2018)
- b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště
- c) termín dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení realizace díla
- d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
- e) termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla

##### Nové znění dle Dodatku č. 1:

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů po písemné výzvě objednatele, (staveniště předáno 12. 05. 2018)
- b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště
- c) termín dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení realizace díla + prodloužení o 46 dní
- d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
- e) termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla

Dále se pak tímto dodatkem č. 1 k SOD č. 176/ODO/2018 mění osoba objednatele, která je oprávněna jednat ve věcech technických a k převzetí díla v článku I. odst. 1 a článku XIII. odst. 13.2:

#### **článek I odst. 1.**

##### Původní znění:

#### **1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace  
telefon: +420 352 356 131, e-mail: kroftova.irena@ksusk.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ –

Nové znění:

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

- na straně jedné jako „objednatel“ –

**článek XIII odst. 13.2.**

Původní znění:

ve věcech technických:

Nové znění:

ve věcech technických:

**Všechny články uzavřené smlouvy č. objednatele 176/ODO/2018 zůstávají beze změny.**

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

1. žádost o posunutí termínu dokončení stavby
2. Harmonogram ze dne: 17.05.2018
3. Harmonogram ze dne: 19.11.2018
4. Potvrzení o provedení archeologického výzkumu + vyjádření k výlukám

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Rokycanech, dne 30.11.2018

V Sokolově, dne 3.12.2018

---

Ing. Radek Kovář  
Zmocněn jednat za sdružení s názvem  
„Sdružení BERDYCH a ROADFIN,  
Smilov – Lažany“

---

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace