

#### Dodatek č. 4

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „Oprava mostů 11-096,  
097 Rapotín – zpracování PD“

(číslo smlouvy objednatele: 14EU-000370, číslo smlouvy poskytovatele: 140309)

ze dne 14. 1. 2015

ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2 a 3  
(dále jen „Smlouva“)

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1072  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava  
zastoupen: [redacted] předsedou  
představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektant  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.2 a čl. 14 odst. 14.3 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

#### Dodatek č. 4 ke Smlouvě

I.

#### Aktuální stav plnění

1. Poskytovatel poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to služby dle čl. 3.1
  - Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
  - Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP),

- Dokumentace pro provedení stavby (PDSP),
  - Výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IČ)
- a Objednatel za tyto jednotlivé služby zaplatil smluvenou cenu ve výši
- a) 1 420 540 Kč na základě daňového dokladu č. 610150696 vystaveného dne 30. 11. 2015, a to dle Soupisu prací (příloha č. 1 Smlouvy – položka „vypracování a projednání dokumentace DSP, PDSP vč. soupisu prací za 1 174 910 Kč, položka „plán činnosti koordinátora BOZP stavby“ za 43 560 Kč bez DPH) a dle Oceněného soupisu dodatečných služeb (příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě – položka „dodatečná služba - DÚR vč. IČ pro ÚR“ za 119 790 Kč... částečné plnění, položka „dodatečná služba - doplnění DSP + PDSP“ za 82 280 Kč)
  - b) 62 920 Kč na základě daňového dokladu č. 610170331 vystaveného dne 26. 6. 2017, a to dle Oceněného soupisu dodatečných služeb (příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě – položka „dodatečná služba DÚR vč. IČ pro ÚR“... doplatek částečného plnění).
2. Konstatuje se, že Poskytovatel zajistil vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Most ev. č. 11-096 přes Losinku a Most ev. č. 11-097 přes Desnou, dokumentace s názvem „Oprava mostů 11-096, 11-097 Rapotín – zpracování PD“ (dále jen „stavba“), a to rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, Odboru výstavby ze dne 3. 3. 2017, č. j. MUSP 24412/2017, spis. zn. 4138/2016 VYS/MAZA, v právní moci dne 11. 4. 2017.
  3. Konstatuje se, že Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu na žádost Poskytovatele dne 16. 3. 2018, spis. zn. KUOK/34492/2018/ODSH-SH/7261; toto řízení probíhá za okolností níže popsanych.
  4. Konstatuje se, že služby dle bodu 3.1 Smlouvy:
    - Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení (Podání žádosti o vydání stavebního povolení) za 163 350 Kč dle Soupisu prací, přílohy č. 1 Smlouvy – položka „IČ směřující k vydání stavebního povolení“
    - Výkon autorského dozoru pro dobu výstavby (AD) za 154 880 Kč dle Soupisu prací, přílohy č. 1 Smlouvy – položka „autorský dozor projektanta při realizaci stavby“
 nebyly doposud Poskytovatelem provedeny, a to z důvodů, které nelze přičítat k tíži žádné ze smluvních stran – důvodem zpoždění jsou komplikace s vydáním platného souhlasného závazného stanoviska pro stavbu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů jako nutného podkladu k vydání stavebního povolení pro stavbu.
  5. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Oddělení vodoprávní vydalo Souhlasné závazné stanovisko ke stavbě dne 1. 6. 2017, č. j. MUSP 54053/2017, spis. zn. 54053/2017 ŽPR/ZDKL. Krajský úřad Olomouckého kraje toto stanovisko zrušil a vrátil k novému projednání na základě rozhodnutí ze dne 16. 10. 2018, č. j. KUOK 106527/2018, spis. zn. KÚOK/102726/2018/OŽPZ/7443.

## II. Změna ust. čl. 5 Smlouvy

S ohledem na skutečnost, že správní řízení k získání platného souhlasného závazného stanoviska pro stavbu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů stejně jako řízení o vydání stavebního povolení nelze ovlivnit, co do jednání účastníků řízení a postupu správních orgánů a Poskytovateli zbývá poskytnout toliko tyto služby

- *Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení,*
- *Výkon autorského dozoru pro dobu výstavby (AD),*

smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení dle ust. čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, tedy na změně termínu plnění těchto služeb dle čl. V Smlouvy takto:

Poskytovatel je povinen provést

- a) *Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení* v co nejkratším termínu; smluvní strany konstatují, že termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení nelze stanovit, Poskytovatel je však povinen v započatém řízení o vydání stavebního povolení, včetně souvisejícího řízení o poskytnutí souhlasného závazného stanoviska postupovat s profesionalitou a péčí řádného hospodáře a bez prostojů.
- b) *Výkon autorského dozoru pro dobu výstavby (AD)* v termínu, který jednostranně určí Objednatel, a který oznámí Poskytovateli s dostatečným předstihem.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechny výše uvedené částky jsou včetně DPH.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
4. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.