

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 142/01/16**

**č. smlouvy zhotovitele: SOD00105846**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE II/436: CHROPYNĚ - KYSELOVICE“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, náměstek pro inv. výstavbu

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, provozně technický náměstek

XXXXXXXXXXXX mobil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**OHL ŽS, a. s.**

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 695

46342796

CZ46342796

Ing. Pavel Novotný, ředitel divize Silniční

stavitelství, na základě plné moci

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, manažer výroby

XXXXXXXXXXXX mobil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 142/01/16 ze dne 30. 6. 2016 z těchto důvodů:**

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222, odst. 4, písm. b), bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách), spočívající v dodatečných stavebních pracích, jenž nebyly součástí zadávací dokumentace a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních

stavebních prací. Rozsah prací nad rámec původní zakázky vč. technického řešení byl projednán s projektantem stavby.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo ve výši 15 420 158,17 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 436 654,82 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 856 812,99 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 101 SILNICE II/436**

Po odfrézování stávajících živičných vrstev byla v km 2,106 – 2,166 zjištěna neúnosná konstrukce vozovky, a proto je nutné provést její sanaci. Bude provedeno odstranění konstrukce vozovky tl. 300 mm a zemního tělesa pod konstrukcí vozovky tl. 400 mm a následně bude na ploše 58 m<sup>2</sup> provedena realizace nových vrstev šterkodrti fr. 0-32 (2x), 0-63, 32-63 v celkové tl. 700 mm (změna 02.01).

V rozpočtu stavby není započítána výměna konstrukčních vrstev v místě propustku v km 1,917. Rekonstrukce propustku není možná bez provedení těchto prací, z toho důvodu bude provedeno odstranění stávající konstrukce tl. 350 mm na ploše 100 m<sup>2</sup> a realizace nových vrstev šterkodrti fr. 32-63 (2x), vč. prolití horní vrstvy cementovou maltou (změna 02.02).

Z důvodu nutnosti zajištění správné funkce odvodnění silnice je nutné provést pročištění vodoteče v místě propustku vykácením 5 ks stromů a odtěžením nánosů 36,57 m<sup>3</sup> (změna 02.03).

Skutečný rozsah poškození podkladní vrstvy je o 143,5 m<sup>2</sup> větší než se v tomto úseku předpokládalo. Na základě uvedeného zjištění bude provedeno odfrézování a nová vrstva ACP tl. 8 cm. Po provedení ložné a obrusné živičné vrstvy v délce a šířkách dle projektové dokumentace bylo geodetickým zaměřením zjištěno, že plocha realizovaných vrstev je v případě vrstvy ACL o 631 m<sup>2</sup> a v případě vrstvy ACO o 332 m<sup>2</sup> větší než rozsah uvedený v položkovém rozpočtu stavby (změna 02.04).

#### **SO 103 SILNICE II/436**

Po provedení ložné a obrusné živičné vrstvy v délce a šířkách dle projektové dokumentace bylo geodetickým zaměřením zjištěno, že plocha realizovaných vrstev je v případě ACL o 82 m<sup>2</sup> a ACO o 19 m<sup>2</sup> větší než rozsah uvedený v položkovém rozpočtu stavby (změna 02.05).

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	15 856 812,99	
DPH 21 %	3 329 930,73	
<b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>	<b>19 186 743,72</b>	
<b>(slovy devatenáctmilionůjednostoosmdesátšesttisícsemsetčtyřicettři české, 72/100)</b>		<b>koruny</b>

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 15. 11. 2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Novotný  
ředitel divize Silniční stavitelství  
na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015