

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Sídlo: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 18
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Černý, ředitel
IČ: 69456330

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Telefon: +420 377 308 100

E-mail: reditel@staff.souepl.cz

(2)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Statutární zástupce: Ing. Jiří Kápl, na základě plné moci

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jiří Kápl, ředitel divize 5

b) technických: Martin Topka

Telefon: 387 022 321

Fax: 387 022 320

E-mail: jkapl@ohlzs.cz; mtopka@ohlzs.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.7507621/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2016 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“.

„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“.

II.2.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XVI.1 SOD, dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na změně termínů plnění, když v průběhu realizace předmětu díla nastaly skutečnosti, které nebylo možno při uzavření „SOD“ zjistit.

II.3.

Předmětu díla dle této „SOD“ předcházely na stejném staveništi stavební práce jiných zhotovitelů a to „Přeložka kanalizačního sběrače, Vejprnická ul., Plzeň“, „Přeložka vNN pro LIDL ČR, Vejprnická, Plzeň“ a „Plzeň, Vejprnická 56, přeložka kNN ČEZ“. Protože došlo k prodloužení dokončení realizace těchto stavebních prací, bylo staveniště předmětu díla dle této „SOD“ zhotoviteli předáváno postupně po částech v pozdějších termínech, než bylo stanoveno v „SOD“ uzavřené dne 29. 03. 2016.

II.4.

Na základě skutečností uvedených v čl. II.3., tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně původních termínů plnění, uvedené v čl. V.1 „SOD“ takto:

Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací:

31. 10. 2016

Předání díla a převzetí díla:

31. 10. 2016

Vyklizení staveniště:

do 5 dnů od převzetí a předání díla

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1.

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

IV.2.

Tento Dodatek ke smlouvě č. 1 je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

IV.3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Plzni dne 16. 09. 2016

V Českých Budějovicích dne 16. 09. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Střední odborné učiliště
elektrotechnické,
Plzeň, Vejprnická 56
Ředitel

OHL **Zs**
OHL Zs, a.s.
Burešova 999/17, 02 - 501 00 Bm. Veleň
IČ: 463 42 796, DIČ: C33332798

.....
Ing. Jaroslav Černý
ředitel

.....
Ing. Jiří Kápl
ředitel divize 5