



se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. čl. 16 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-067 ze dne 28. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 na zhotovení díla – stavby „**Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu změny výkopů, změny délky trasy a změny typů zařízení.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a finančně vyčísleny ve Změnovém listu č. 1, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku, a podle kterého činí:

cena víceprací:

+ 98 776,90 Kč vč. DPH (81 633,80 Kč bez DPH, 17 143,10 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 324 083,50 Kč vč. DPH (267 837,60 Kč bez DPH, 56 245,90 Kč 21% DPH)

**tj. snížení o:**

**225 306,60 Kč vč. DPH (186 203,80 Kč bez DPH, 39 102,80 Kč 21% DPH)**

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:

2 962 996,57 Kč bez DPH

622 229,28 Kč DPH 21%

3 585 225,85 Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony pět set osmdesát pět tisíc dvě stě dvacet pět korun českých osmdesát pět haléřů)  
Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je  
Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 1 – počet stran: 1  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 – počet stran: 3  
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

- 7 - 12 - 2018

V Praze dne:

Za

.....

vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

- 7 - 12 - 2018

V Praze dne:

na základě pověření  
TECHNISERV, spol. s r.o.

Nabytí účinnosti: .....

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSC 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

---

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ č. 1

Akce: Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu  
Objednatel: ČR – MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:  
Vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem, [REDAKCE] [REDAKCE]  
Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, 140 00, Praha 4  
Číslo SoD: 6440-OŘS1-2017-067 ze dne 28. 5. 2018  
Projektant: SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
Uživatel: VZ 8595  
ev.č. SMVS: 107V512000004

### TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

V průběhu realizace stavby „**Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu**“ byla po zahájení jednotlivých stavebních prací zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel, projektant ani zhotovitel je nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství

#### ZL č. 1 –

V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že trasu výkopu bude nutno posunout. Tím dochází ke zkrácení trasy. Současně byla použita již dříve položená chránička pod chodníkem.

Dále v místnosti strážnice není možno vyvést zakončení kabelu v plánovaném místě, místnost je v rekonstrukci. Zakončení a rozvaděč bude umístěn v sousední místnosti.

Vypracoval: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]



<b>Projekt:</b>	„Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu“
<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Ministerstvo obrany
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny <span style="float: right;">1</span>

Komu: Česká republika – Ministerstvo obrany

Od: TECHNISERV spol. s r.o.

Stavební objekt: „Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu“

Předmět změny: Změna výkopů, délky tras, změna typů zařízení

Žádost o změnu vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy : -

Důvod změny: Požadavek dodavatele o narovnání rozpočtu dle skutečnosti

Časové ohodnocení: --

Dopad do celkových termínů: --

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Výkopy - změna trasy, úprava dle skutečnosti vč. odvozu

MIS 200 a kabely SYKFY - změna v montáži, původně měl být rozvaděč MIS na povrch ale je zasekaný a na jiném místě (na strážnici Severního výběžku PH). Tím pádem došlo k navýšení kabelové trasy.

Aktivní prvek a UPS - původně položky v rozpočtu se již nevyrábějí, nahazeny adekvátní dostupnou náhradou

**Přílohy:**

a) změnový rozpočet

**Celkové předpokládané vícenáklady**

**-186 203,80 CZK**

Zhotovitel (TECHNISERV spol. s r.o.): Datum a podpis:

Objednatel (ČR MO):

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

## Rekapitulace stavby

**akce:** Praha – Výstavba propojení Hradní stráže a Pražského hradu  
**zhotovitel:** TECHNISERV, spol. s r.o.  
**smlouva o dílo č.:** 6440-OŘS1-2017-067

Smlouva o dílo	cena bez DPH	3 149 200,37 Kč
	DPH	661 332,08 Kč
	cena vč. DPH	3 810 532,45 Kč

dodatek č. 2	cena bez DPH	- 186 203,80 Kč
	DPH	- 39 102,80 Kč
	cena vč. DPH	- 225 306,60 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 2	cena bez DPH	2 962 996,57 Kč
	DPH	622 229,28 Kč
	cena vč. DPH	3 585 225,85 Kč