

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 9. 2018 na realizaci stavby

„SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – rekonstrukce střech a oken; objekt SVLS“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Mechanika, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4622

Se sídlem: Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČO: 25518127

DIČ: CZ25518127

Zastoupený: Ing. Jindřichem Zdráhalem, předsedou správní rady a statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 9. 2018, č. 2018/04758/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – rekonstrukce střech a oken; objekt SVLS“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění.

Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce dle požadavku Objednatele prováděny za provozu nemocnice, stavba je z tohoto důvodu velmi komplikovaná a přechody na různé úkony, či místnosti jsou delší, než se předpokládalo. Práce musí ve většině případů na sebe navazovat. Důležitými místnostmi provozu jsou např. vodoléčba, elektroléčba, individuální tělocviky apod. Tyto procedury se kvůli zachování provozu musí různě přesouvat. Dalším důvodem pro úpravu termínu plnění je skutečnost, že v rámci ohlášení stavby na KHS bylo vydáno závazné stanovisko, ve kterém KHS souhlasila s postupem prací expozice azbestu. Při povinnosti ohlášení před začátkem bouracích prací v rámci exponování azbestu na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví bylo vydáno vyjádření k hlášení o provádění prací s expozicí azbestu, ve kterém byl změněn postup oproti původnímu závaznému stanovisku. Byla uvedena nutnost použití vnějšího kontrolovaného pásma v podobě venkovního prostoru vytyčeného z lehké dřevěné konstrukce potažené fólií z PE a neprodyšně uzavřenou u každé demontované meziokenní vložky, kde tato konstrukce musí obsahovat tříkomorovou hygienickou smyčku s odsáváním. Tato úprava nejen vytvořila větší prodlevu mezi úkony, ale vybudování samotného kontrolovaného pásma zabere více času, než se kterým bylo plánováno a návaznost prací se tímto brzdí. Operativní zajištění tohoto opatření mělo za následek posun termínu prací.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené se mění termín dokončení díla uvedený ve Smlouvě v čl. III. odst. 2 Doba provádění díla, takto:

2. Termín dokončení díla

14. 12. 2018

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 23. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 7 -12- 2018
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 27. 11. 2018



Ing. Jindřich Zdráhal, předseda
správní rady a statutární ředitel

