



DODATEK Č. 3
ev. č. OISM/2018/386
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018
NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu 27-5619290227/0100

zastoupen **Ing. Lubomírem Vítkem, starostou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl C, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu 19-2085700207/0100

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.3

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 5-19:

ZL 005 SDK záklopy stropů a vzt, kastlíky rozvody ÚT
ZL 006 odpočet solární zařízení
ZL 007 Instalace optického kabelu namísto metalického
ZL 008 ÚT SPOJOVACÍ CHODBA
ZL 009 návleková izolace kan. Potrubí
ZL 010 bezdrátová technologie regulace topení
ZL 011 nátěry zárubní
ZL 012 nátěry zábradlí a nová madla
ZL 013 Oprava omítek soklové části
ZL 014 Doplnění chybějícího počtu armatur
ZL 015 přebetonování inst. šachet
ZL 016 úprava střešní konstrukce krčků
ZL 017 Přizdívka konstrukce rozvaděče
ZL 018 Bourání betonových podlah soc. zařízení
ZL 019 Zadívání stoupaček

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	27.334.649,48 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč
Změnový list č. 5 dodatečné práce bez DPH	87 674,19 Kč
Změnový list č. 6 dodatečné práce bez DPH	-265 452,89 Kč
Změnový list č. 7 dodatečné práce bez DPH	89 277,00 Kč
Změnový list č. 8 dodatečné práce bez DPH	96 305,64 Kč
Změnový list č. 9 dodatečné práce bez DPH	9 035,88 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH	- 179 600,12 Kč
Změnový list č. 11 dodatečné práce bez DPH	32 155,97 Kč
Změnový list č. 12 dodatečné práce bez DPH	30 310,24 Kč
Změnový list č. 13 dodatečné práce bez DPH	217 883,06 Kč
Změnový list č. 14 dodatečné práce bez DPH	58 367,88 Kč
Změnový list č. 15 dodatečné práce bez DPH	2 308,71 Kč
Změnový list č. 16 dodatečné práce bez DPH	8 693,99 Kč
Změnový list č. 17 dodatečné práce bez DPH	5 533,93 Kč
Změnový list č. 18 dodatečné práce bez DPH	39 573,07 Kč
Změnový list č. 19 dodatečné práce bez DPH	25 079,85 Kč

Cena celkem bez DPH	28.265 980,57 Kč
DPH	5.935.855,92 Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH: **34 201 836,49 Kč**

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č.1 a č.2 tímto dodatkem č.3 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č.3 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Změnový list č.5– cenová část
Příloha č. 2	Změnový list č.6– cenová část
Příloha č. 3	Změnový list č.7– cenová část
Příloha č. 4	Změnový list č.8– cenová část
Příloha č. 5	Změnový list č.9– cenová část
Příloha č. 6	Změnový list č.10– cenová část
Příloha č. 7	Změnový list č.11– cenová část
Příloha č. 8	Změnový list č.12– cenová část
Příloha č. 9	Změnový list č.13– cenová část
Příloha č. 10	Změnový list č.14– cenová část
Příloha č. 11	Změnový list č.15– cenová část
Příloha č. 12	Změnový list č.16– cenová část
Příloha č. 13	Změnový list č.17– cenová část
Příloha č. 14	Změnový list č.18– cenová část
Příloha č. 15	Změnový list č.19– cenová část

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 103. jednání usnesením č. RM/2622/103/2018

V Nejdku dne 5.10.18

V dne 15.10.2018



za objednatele
Ing. Lubomír Vítek,
starosta města





**INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74**




za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ					
Dodatek č. 2					
Stavba: ZŠ Karlovská nejdek		Datum: 09.07.2018			
Místo: Nejdek		Datum: 09.07.2018			
Objednatel: Město Nejdek, Intermont, Opatrný s.r.o.		Datum: 09.07.2018			
Účastník: Intermont, Opatrný s.r.o.		Datum: 09.07.2018			
Kód - popis	Výpočet	Podpis	Podpis	Cena celkem (2018)	
Náklady z rozpočtu					
Práce a dodávky					
ZL 005	Doplňování konstrukce podhledu 1.NP	0,22%	87674,19	0,00%	0,00
ZL 006	Souřezání stropu	0,00%	0,00	0,00%	-265452,89
ZL 007	Oprava kabelů	0,30%	105218,00	0,00%	89777,00
ZL 008	ÚT Spojovací kabel	0,30%	94305,64	0,00%	94305,64
ZL 009	Návrhová práce	0,01%	9035,88	0,00%	9035,88
ZL 010	Bezdrátová technická práce	0,82%	218467,48	1,46%	-179680,12
ZL 011	Náklady z rozpočtu	0,13%	32155,97	0,00%	31555,97
ZL 012	Schodištní zábradlí	0,11%	30310,24	0,00%	30310,24
ZL 013	Oprava omítky	0,82%	217883,06	0,00%	217883,06
ZL 014	Malby vnitřní	0,21%	58367,88	0,00%	58367,88
ZL 015	Přebestrování instalací kabelů	0,01%	2308,71	0,00%	2308,71
ZL 016	Demontáž stropní konstrukce	0,01%	8693,99	0,00%	8693,99
ZL 017	Práce na rozvaděči	0,04%	5533,93	0,00%	5533,93
ZL 018	Bourání podlah	0,14%	39573,07	0,00%	39573,07
ZL 019	Základní materiálové práce	0,04%	25079,85	0,00%	25079,85
Celkem		3,40%	936887,89	2,46%	-679541,49
Náklady z rozpočtu					
Náklady z rozpočtu		SoD základní	100,00%	27 234 649,48 Kč	
Náklady z rozpočtu		SoD dodatek č. 1	přípočet	2,51%	887 307,87 Kč
Náklady z rozpočtu		SoD dodatek č. 2	přípočet	0,49%	133 121,38 Kč
Náklady z rozpočtu		SoD dodatek č. 2	odpočet	1,49%	-679 541,49 Kč
Cena bez DPH		27 565 537,24 Kč			
Změna ceny v % celkem		-2,46%			
Cena s DPH		28 201 636,49 Kč			
Cena s DPH		28 201 636,49 Kč			
Podpis		Podpis			
Datum a podpis		Datum a podpis			
Podpis		Podpis			
Datum a podpis		Datum a podpis			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 005
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem	
	na výkresy: Půdorys 1.NP	
	na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod víceprací / méněprací:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: Nabídkový rozpočet		


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpis zmocněnce potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	1	
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	
Cena víceprací bez DPH:	87.674,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	87.674,19 Kč	
Nové sjednaná íhůta dokončení díla:	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 006
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – Rozhodnutí objednatele na výkresy: Schema vodovodu na rozpočtové podklady: Smluvní rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Solární zařízení - odpočet		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena technologie solárního ohřevu TUV		
Počet připojených listů specifikací:	13	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Smluvní rozpočet		

1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 006
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Solární zařízení - odpočet		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele nebude provedena technologie solárního ohřevu TUV		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	1	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-265.452,89 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
-265.452,89 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a pod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	


2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 007
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – rozhodnutí objednatele na výkresy: Zařízení slaboproudé techniky na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Optický kabel		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude metalický kabel páteřního rozvodu pro internet nahrazen kabelem optickým		
Počet připojených listů specifikací:	15	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		


1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 007
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Optický kabel		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude metalický kabel páteřního rozvodu pro internet nahrazen kabelem optickým		
Počet připojených listů specifikací:	5	
Počet připojených výkresů:	0	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-16.021,- Kč	105.298,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.277,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a pod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 008
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem na výkresy: Půdorys 1.NP - krček na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: ÚT spojovací krček + doplnění 1ks radiátor SO 02		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou doplněny radiátory ústředního topení v prostoru objektu spojovacího krčku.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 008
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpisání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Počet připojených výkresů:	1	
Cena méněpráci bez DPH:	0,- Kč	
Cena vícepráci bez DPH:	96.305,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	96.305,64 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 009
Zhotovitel:	Intermont, Opalný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem na výkresy: Schéma kanalizace na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách		
Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 009
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpisání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách		
Popis a zdůvodnění změny: V souladu s technickou zprávou a na základě požadavku objednatele byla provedena návleková izolace kanalizačního potrubí v instalačních šachtách. Tato nebyla součástí nabídkového rozpočtu		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	1	
Cena méněpráci bez DPH:	0,- Kč	
Cena vícepráci bez DPH:	9.036,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	9.036,88 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 010
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek na výkresy: Výkresy slaboproudé techniky na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet, smluvní rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Bezdrátová technologie regulace ÚT a optimalizace technologie ohřevu TUV		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele technologie měření a regulace TUV a ÚT provedeny úpravy zařízení a doplnění manuálního ovládání ÚT. Navrženou změnou dosažena úspora nákladů realizace a provozních nákladů na vytápění.		
Počet připojených listů specifikací:	8	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: Nabídkový rozpočet		


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 010
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Bezdrátová technologie regulace ÚT a optimalizace technologie ohřevu TUV		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení dodavatele technologie měření a regulace TUV a ÚT provedeny úpravy zařízení a doplnění manuálního ovládání ÚT. Navrženou změnou dosažena úspora nákladů realizace a provozních nákladů na vytápění.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
8	1	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-398.067,60 Kč	218.467,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-179.600,12 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 011
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek objednatele – navýšení objemu prací na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Nátěry ocelových zárubní		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátěry zárubní v celém objektu SO 02		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: Nabídkový rozpočet		


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 011
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Nátěry ocelových zárubní		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátěry zárubní v celém objektu SO 02		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
3	3	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
0,- Kč	32.155,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.155,97 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 012
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek objednatele – navýšení objemu prací na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Schodišťového zábradlí		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátery ocelové konstrukce schodišťového zábradlí včetně výměny madla		
Počet připojených listů specifikací:	4	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 012
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Schodišťového zábradlí		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny nátery ocelové konstrukce schodišťového zábradlí včetně výměny madla		
Počet připojených listů specifikací:	4	
Počet připojených výkresů:	3	
Cena méněpráci bez DPH:	0,- Kč	
Cena vícepráci bez DPH:	30.310,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	30.310,24 Kč	
Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	Báze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



2


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 013
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatel na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Oprava omítek		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění obnovy nátěrů soklové části stěn v jednotlivých místnostech bylo nutné provést kompletní opravu omítek. Původní omítky byly provedeny nekvalitně a při provádění odstraňování nátěrů částečně opadaly a částečně bylo nutné provedení jejich zpevnění perlinkou a lepidlem.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 013
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Oprava omítek		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění obnovy nátěrů soklové části stěn v jednotlivých místnostech bylo nutné provést kompletní opravu omítek. Původní omítky byly provedeny nekvalitně a při provádění odstraňování nátěrů částečně opadaly a částečně bylo nutné provedení jejich zpevnění perlinkou a lepidlem.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	3	
Cena méněpráci bez DPH:	0,- Kč	
Cena vícepráci bez DPH:	217.883,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	217.883,06 Kč	
Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	


2



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 014
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 382 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem	
	na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Tlačný ventil		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění chybějícího počtu výtakových armatur umyvadel v jednotlivých sociálních zařízeních objektu SO 02 a SO 03. Množství nebylo součástí nabídkového rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 014
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Tlačný ventil		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění chybějícího počtu výtakových armatur umyvadel v jednotlivých sociálních zařízeních objektu SO 02 a SO 03. Množství nebylo součástí nabídkového rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	3	
Cena méněpráce bez DPH :	Cena vícepráce bez DPH :	
0,- Kč	58.367,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
58.367,88 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 015
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 382 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem	
	na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP	
	na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 015
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavliš	
Datum:	10.09.2018	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedeno pře betonování stropní konstrukce v instalačních šachtách z důvodu zamezení šíření požáru instalačními šachtami		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Počet připojených výkresů:	3	
Cena méněpráce bez DPH :	Cena vícepráce bez DPH :	
0,- Kč	2.308,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.308,71 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 016
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem na výkresy: Půdorys 1.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Demontáž stropní konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních úprav na objektu SO 01 spojovacího krčku provedena demontáž – vybourání původní stropní konstrukce při vstupu do vestibulu školy z důvodu provedení montáže tras TZB a dodržení konstrukce minimální výšky stropu nad schodištěm.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 016
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavlíš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doplnění konstrukcí podhledu v místnostech 1.NP		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele budou provedeny SDK stropní konstrukce zakrývající rozvody ÚT v místnostech ředitelny, sborovny a učeben 1.NP		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
3	1	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	8.693,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.693,99 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

2


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 017
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň	
Investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum:	20.09.2018	
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místností objednatelem na výkresy: Půdorys 1.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Přizdívka rozvaděče		
Popis a zdůvodnění změny: Z dispozičních a konstrukčních důvodů bylo nutné provést montáž rozvaděče elektro na stěnu chodby v 1.NP SO 02 včetně provedení obezdívky.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává:		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha : Nabídkový rozpočet		



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 017
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrškaň 74, 431 15 Vrškaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavlíš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Přizdívka rozvaděče		
Popis a zdůvodnění změny: Z dispozičních a konstrukčních důvodů bylo nutné provést montáž rozvaděče elektro na stěnu chodby v 1.NP SO 02 včetně provedení obezdívky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
3	1	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	5.533,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.533,93 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

2

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 018
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Bourání podlah		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací v prostorech sociálních zařízení po demontáži keramické dlažby zjištěna nekvalitně provedená konstrukce podkladní mazaniny. Mazanina je nesoudržná a v rozsahu cca 50% převyšuje úroveň čisté podlahy až o 40mm. Rozhodnuto mazaniny v potřebném rozsahu odstranit a provést nově.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává:	 Stanislav Kříž	
Stanovisko technického dozoru stavby:		
 Stanislav Kříž		
Stanovisko projektanta stavby:		
 Stanislav Kříž		
Příloha : Nabídkový rozpočet		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 018
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavlíš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Bourání podlah		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací v prostorech sociálních zařízení po demontáži keramické dlažby zjištěna nekvalitně provedená konstrukce podkladní mazaniny. Mazanina je nesoudržná a v rozsahu cca 50% převyšuje úroveň čisté podlahy až o 40mm. Rozhodnuto mazaniny v potřebném rozsahu odstranit a provést nově.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
3	3	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	39.573,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39.573,07 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Stanislav Kříž	 Ivan Pavlíš	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 019
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
investor:	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Datum: 10.09.2018
Název akce: ZS Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby		
Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒	
Datum: 20.09.2018		
Odkazy	na specifikaci: Požadavek – určení místnosti objednatelem na výkresy: Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP na rozpočtové podklady: Nabídkový rozpočet na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Instalační šachty sociálních zařízení		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky.		
Počet připojených listů specifikací:	3	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává:	 Stanislav Kříž	
Stanovisko technického dozoru stavby:		
 Stanislav Kříž		
Stanovisko projektanta stavby:		
 Stanislav Kříž		
Příloha : Nabídkový rozpočet		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 019
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Pavlíš	
Datum:	10.09.2018	
Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Instalační šachty sociálních zařízení		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění montážních prací v prostorech sociálních zařízení bylo nutno pro demontáž a následnou montáž rozvodů ZTI provést vybourání stěny instalační šachty a její následné zazdění včetně opravy omítek. Tyto práce nebyly součástí cenové nabídky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
3	3	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	25.079,85 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.079,85 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Stanislav Kříž	 Ivan Pavlíš	
Datum:	Datum:	