

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017140/D

Číslo smlouvy zhotovitele: Ny 30/2017

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

**Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.**

se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, PSČ 182 00

Korespondenční adresa: U Sila 1670, 463 11 Liberec 30

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144304

zastoupená Ing. Zbyňkem Nýdrlem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/290 Roprachtice, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 320 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 3. 9. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 9. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to z následujících důvodů:
  - 1) Pozemek p.p.č. 3158 v k.ú. Roprachtice – stále probíhající dědické řízení. Jedná se o pozemek na hranici s vtokovým objektem propustku a až po ukončení řízení bude získán souhlas majitele.
  - 2) Pozemek p.p.č. 2217/1 v k.ú. Roprachtice, kde zatím nedošlo k souhlasu a podpisu všech spolumajitelů pozemku před vtokem do propustku.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 500 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro odstranění nejasností strany sjednávají, že s ohledem na objektivní příčinu vzniku prodlení bez zavinění zhotovitele se v případě tohoto prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí 320 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele do uplynutí termínu nově sjednaného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku nepoužije ustanovení čl. X odst. 1 smlouvy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 10. 9. 2018

V Liberci dne \_\_\_\_\_

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **Nýdrle – projektová kancelář**  
**spol. s r.o.**

Ing. Zbyněk Nýdrle  
jednatel