

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018
(ev.č. SMVS 107V751001768)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: [redacted]
(dále jen "objednatel") hjyaavk

a

2. Zhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ 60193280

Zastoupená: **Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva**

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, předseda představenstva, tel.: [redacted]
- Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva, tel.: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Datová schránka: pyigyki

Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Markéta Milková
člen představenstva

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, MO Valy – rekonstrukce objektu č. 10 - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku č. 1

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti **se změnou termínu dokončení díla** z důvodu prodloužení při schvalování vstupů do předmětného objektu, zpoždění při schvalování navrhovaných řešení ze strany objednatele a z důvodu časové náročnosti při zajišťování změny řídicí dokumentace.

3. Předmět dodatku č. 1

1. Dopisem čj. MO 328522/2018-6440 (Sp. zn. 7443-14/2017-6440/OŘS/1) ze dne 28. 11. 2018 byly v souvislosti s chybějícím souhlasným stanoviskem Odboru dohledu nad akvizicemi SDK MO, nutným k uzavření tohoto dodatku, objednatelem pozastaveno provádění díla, a to do doby nabytí účinnosti tohoto dodatku, kdy bude provádění díla opětovně zahájeno.
2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 31. 12. 2018** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“
3. Smluvní strany se zavazují po schválení změny řídicí dokumentace (změny stávajícího závazného parametru akce, který je stanoven do 31. 12.2018) uzavřít dodatek č. 2 na prodloužení termínu plnění o 92 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1, což odpovídá prodloužení, které nebylo zaviněno zhotovitelem.
4. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 11.17. článku 11 smlouvy a nahrazuje se zněním:
 „11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.


V Praze dne: - 7 -12- 2018

V Praze dne: 7. 12. 2018

Za objednatele:



zástupce ředitele - ředitel odboru
řídění staveb AHNM



ředitel představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.



~~Ing. Václav Sejk~~
~~místopředseda představenstva~~
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Milková
člen představenstva

