

4230

DODATEK č. 1

č. smlouvy zhotovitele: 10000138846

**ke smlouvě o dílo
„K Běchovicům SÚ, Praha 21, č. akce 13479,“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/61/1

číslo smlouvy zhotovitele: 10000138099

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ26271303

bankovní spojení: Citibank plc.,

č.ú.: 2038057204/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupena: Michalem Pfafem - ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy a

Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asfalty

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/61 ze dne 4.10.2018 „K Běchovicům SÚ, Praha 21, č. akce 13479“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

- Po odfrézování konstrukce vozovky v tl. 120 mm bylo zjištěno, že stávající zpevněná krajnice je porušena a odtržena od tělesa komunikace v šířce cca 0,8m. Z tohoto důvodu byla krajnice upravena v šířce cca 1 metr, úprava spočívala v odstranění podloží komunikace a dosypáním ŠD v tl. 0,3 – 0,5 m a SC v tl. 0,2 m. Vzniklá spára mezi SC a asfaltem byla překryta 0,75 m na obě strany vyztuženou geomříží.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	3 690 662,78 Kč
DPH 21 %:	775 039,18 Kč
Původní cena vč. DPH:	4 465 701,96 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 027 455,00 Kč
DPH 21%:	215 765,55 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 243 220,55 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 718 117,78 Kč
DPH 21/%	990 804,73 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	5 708 922,51 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 1 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 8, který zní:

8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednatelů osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

- 7. 12. 2018

V Praze dne

za Objednatele:

za Dodavatele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

.....
Skanska a.s.
Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

.....
Ing. Jiří Tumpach, MBA
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Skanska a.s.
Ing. Jan Lintner
oblastní manažer oblasti Asfalty



SKANSKA Skanska a.s.
KIDIBerg 66 370 1m
Rarín, 185 00 Praha 8
IC: 26271303

0375