



KUMSP00RK12G

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

02062/2017/D4
proj. číslo2017
rokIM
zkr. odb.**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo ev. číslo 02062/2017/KŘ
č. zhotovitele: DZ 17010102/Ve

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: 
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 1
číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 8. 11. 2017 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, dne 18. 4. 2018 dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo, dne 22. 8. 2018 dodatek č. 3 k této smlouvě o dílo.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

ZL č. 4.1. – SO 12 náhradní výsadba

Bude provedena náhradní výsadba 6 ks stromů břízy bělokoré jako náhrada za kácení vzrostlých stromů související s výstavbou IVC, kterou nařídil MěÚ Český Těšín, odbor životního prostředí.

ZL č. 4.2. - SO 01, 02, 03 stavební úpravy - výplně otvorů

Budou instalována neprůzvučná skla u místností SO 01 - HZS v počtu 5 ks, SO 03 - PČR 1 ks ve výsechové místnosti a na objektu SO 02 - MP u oken s vysokým parapetem pákové ovladače v počtu 8 ks.

ZL č. 4.3. - SO 01, 02, 03 zdravotnické instalace - rozvod stlačeného vzduchu, ústřední vytápění - regulace, výsek drážek

Bude proveden rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru k jednotlivým pozicím v garážích na objektu SO 01 HZS, dále v SO 03 PČR regulace podlahového vytápění v místnosti dozorčího, na objektech SO 01, 02, 03 vysekávání drážek pro rozvody instalací zdravotnické a ústředního vytápění.

ZL č. 4.4. - SO 04 Běžecská dráha a hřiště

Do rozpočtu bude doplněna skutečná výměra plochy povrchů hřiště podle zaměření a dodaného materiálu, která se liší od výpočtů v projektové dokumentaci.

ZL č. 4.5. - SO 01 stavební část – světelné logo

Do rozpočtu bude doplněna výměra plochy světelného loga „112“ na fasádě velikosti 2.200 x 1.400 mm, která chyběla v původním rozpočtu projektanta.

ZL č. 4.6. – SO 01 stavební část - technologie

Bude dodána pračka a sušička větší kapacity.

ZL č. 4.7. – SO 01 stavební část – záměna skladby podlah

Bude provedena záměna skladby podlahy z původní anhydritové za drátkobetonovou v místnosti č. 120 – dieselagregát, z důvodu značného zatížení vrchní vrstvy podlahy.

ZL č. 4.8. – SO 02,03 stavební část - bezpečnostních dveří do skladu zbraní

Budou dovybaveny bezpečnostní dveře do skladu zbraní (pol. Z9) na SO03 PČR o trezorový mechanismus tj. systém zamykání s požární odolností. Bude dodána trezorová skříň na střelné zbraně na SO 02 MP.

ZL č. 4.9. – SO 03 Slaboproudé instalace - dovybavení telefonní ústředny

Bude rozšířen bezpečnostního softwaru, instalace přepětových ochran, ovládání semaforů v návaznosti na bezpečnostní požadavky, ochranu proti hackerskému napadení a pravidla pro zajištění zvýšené bezpečnosti telefonních systémů pracujících a komunikujících ve veřejných sítích.

ZL č. 4.10. – SO 01,02,03 - stavební část - SDK

Budou doplněny sádkartonové konstrukce pro zakrývání technologických rozvodů stavby, jako obklad VZT, dodávku a montáž obložení stěn a stropu, akustický pohltivý stěnový obklad podle skutečnosti.

ZL č. 4.11. – SO 01,02,03 - stavební část - zámečnické konstrukce

Budou doplněny žebříky o chybějících bezpečnostní koše. Rozměry mříží v přízemí budou rozšířeny z plnostěnných trubek v místnostech policie z důvodu bezpečnostních.

ZL č. 4.12. – SO 02 stavební část MP

Do rozpočtu bude doplněna skladba podlahy v místnosti č.120 - garáže MP, která ve výkazu výměr chybí.

ZL č. 4.13. – SO 01 - HZS doplnění tepelných izolací ocelových překladů

Budou doplněny tepelné izolace a jejich napojení na vnitřní povrchy mezi vnějšími železobetonovými nosníky a cihelným zdívem a konstrukcí podhledů.

ZL č. 4.14. – SO 04 běžecská dráha a hřiště

Pro zpevnění svahu při realizaci hřiště a cvičné věže budou doplněny palisády podél příkrého svahu, bude položen trativod z drenážních trubek.

ZL č. 4.15. – SO 01,02,03 vzduchotechnika

Byl doplněn chybějící materiál protipožárních ucpávek na objektech HZS, MP a PČR pro profesí vzduchotechniky. Ucpávky byly změřeny podle skutečnosti a dopočítáno množství do specifikací.

ZL č. 4.16. – SO 01,02,03 obklady a dlažby

Budou provedeny dodatečné izolace pod obklad a dlažbu v SO 01 HZS myčka automobilů, která chyběla v PD. Ukončovací profily plastové budou vyměněny za hliníkové. Výška obkladu byla navýšena z 2 na 2,2 m na požadavek uživatele.

ZL č. 4.17. – SO 01,02,03 - prostupy potrubí VZT

Budou provedeny chybějící prostupy potrubí VZT konstrukcemi zdí a stropů SO 01,02,03.

ZL č. 4.18. – SO 01,03 - povlakové podlahy, lina

Chybějící vyrovnávací stěrka pod povlakové podlahy bude provedena na objektech SO 01 a 03.

ZL č. 4.19. – SO 01 stavební část - tělocvična

Z důvodů ochrany před úrazem bude v tělocvičně proveden akustický obklad železobetonových sloupů vystupujících do prostoru, stěn, také stropu tělocvičny.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

ZL č. 4.6. – SO 01 stavební část - technologie

Bude odečtena dodávka kompresoru, kterou řeší uživatel vlastní dodávkou.

ZL č. 4.7. – SO 01 stavební část – záměna skladby podlah

Nebude realizována původní anhydritová vrchní vrstva podlahy v místnosti č. 120 – dieselagregát, bude nahrazena drátkobetonovou.

ZL č. 4.16. – SO 01,02,03 obklady a dlažby

Nebudou provedeny ukončovací plastové profily a budou nahrazeny hliníkovými.

ZL č. 4.19. – SO 01 stavební část - tělocvična

V tělocvičně nebudou provedeny původně navržené obklady stěn, které budou nahrazeny jiným řešením.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky.

III.**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 5.165.580,15 Kč bez DPH, DPH 21 % je 1.084.771,83 Kč a cena víceprací včetně DPH je 6.250.351,98 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 646.996,32 Kč bez DPH, DPH 21 % je 135.869,23 Kč a cena méněprací včetně DPH je 782.865,55 Kč.
5. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a navyšuje se o cenu výše uvedených víceprací a činí:**

cena bez DPH	142.349.069,39 Kč
DPH 21 %	29.893.304,57 Kč
cena včetně DPH	172.242.373,96 Kč

6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/4418 ze dne 6. 11. 2018.

V Ostravě dne 10.12.2018

V Praze dne 3.12.2018

[Redacted signature]

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

Mitrestar s.r.o.
180 00 Praha 8, Kačelnicová 2403/4
IČ 00 01 49 19
(0102)

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Integrované výjezdové centrum Český Těšín**

I. ETAPA Rekapitulace nákladů	Smlouva	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Smlouva + dodatky
C. Stavební objekty	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	129 457 577,45
ZRN	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	129 457 577,45
01 - SO - 01 - HZS	39 418 285,91	241 200,00	1 524 723,08	3 070 761,16	1 856 467,01	46 111 437,16
02 - SO - 02 - MP	13 069 859,58	42 800,00	811 417,36	667 589,52	431 357,67	15 023 024,13
03 - SO - 03 - PČR	34 944 064,59	85 600,00	993 373,01	5 526 899,84	1 886 199,64	43 436 137,08
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	7 707 077,66	3 112 517,44		5 337,92		10 824 933,02
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová, splašková, OLK	6 623 135,00	1 108 512,00				7 731 647,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	806 422,00	119 626,92				926 048,92
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	525 112,00					525 112,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnaproud	1 807 346,03	72 200,48		990 379,80		2 869 926,31
10 - SO - 10 - Slaboproud	974 082,83			484 298,00		1 458 380,83
11 - SO - 11 - Přeložky	550 931,00					550 931,00
F. Vedlejší náklady	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
VRN z rozpočtu	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
01 - SO - 01 - HZS	40 000,00					40 000,00
02 - SO - 02 - MP	30 000,00					30 000,00
03 - SO - 03 - PČR	40 000,00					40 000,00
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	10 000,00					10 000,00
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová, splašková, OLK	10 000,00					10 000,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	10 000,00					10 000,00
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	10 000,00					10 000,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnaproud	10 000,00					10 000,00
10 - SO - 10 - Slaboproud	10 000,00					10 000,00
11 - SO - 11 - Přeložky	10 000,00					10 000,00
I. ETAPA cena celkem bez DPH	106 606 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	4 174 024,32	129 637 577,45
DPH 21 %	22 387 326,49	1 004 315,94	699 197,82	2 256 505,91	876 545,11	27 223 891,27
celkem I. ETAPA	128 993 643,09	5 786 772,78	4 028 711,27	13 001 772,15	5 050 569,43	156 861 468,72

II. ETAPA Rekapitulace nákladů

C. Stavební objekty	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	12 661 491,94
ZRN	10 203 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	12 661 491,94
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	5 797 612,40	1 424 537,91			327 583,55	7 549 733,86
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	2 037 632,76					2 037 632,76
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	2 368 723,71	688 425,65			16 975,96	3 074 125,32
F. Vedlejší náklady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
VRN z rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	30 000,00					30 000,00
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	10 000,00					10 000,00
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	10 000,00					10 000,00
II. ETAPA cena celkem bez DPH	10 253 968,87	2 112 963,56	0,00	0,00	344 559,51	12 711 491,94
DPH 21 %	2 153 333,46	443 722,35	0,00	0,00	72 357,50	2 669 413,31
celkem II. ETAPA	12 407 302,33	2 556 685,91	0,00	0,00	416 917,01	15 380 905,25

I. ETAPA + II. ETAPA

cena celkem bez DPH	116 860 285,47	6 895 420,40	3 329 513,45	10 745 266,24	4 518 583,83	142 349 069,39
DPH 21 %	24 540 659,95	1 448 038,28	699 197,82	2 256 505,91	948 902,60	29 893 304,57
celkem I. ETAPA + II. ETAPA	141 400 945,42	8 343 458,68	4 028 711,27	13 001 772,15	5 467 486,43	172 242 373,96

Metrostav a.s.
 180 00 Praha 8, Kozojídkská 2450/A
 IČ 00 01 49 16
 (0102)