



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-0470/DOP/2017
číslo zhotovitele: COLAS: MKMK2017119
FIRESTA: 7/2017


na veřejnou zakázku s názvem:

„II/104, Davle, Most ev. č. 104-001, most přes řeku Vltavu v obci Davle“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a
veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského
kraje č. 042-35/2018/RK ze dne 12.11.2018
IČ:70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu 
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel

Společnost „Most v Davli CCZ – Firesta“

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
sdružující ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, společnosti:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6556
zastoupený: Ing. Peterem Bobáněm, dle substituční Plné moci udělené
Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s./ č. účtu: 



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(Vedoucí společník)

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 69, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

(Společník)

(dále jen „**zhotovitel**“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2017 (č. smlouvy objednatele: S-0470/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele COLAS: MKMK2017119, č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 7/2017), ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 24.10.2018 (dále jen „**Smlouva**“) následovně:

a) Článek **III. Cena za dílo, odstavce 3.1 a 3.2 Smlouvy** se nahrazuje následujícím (tučným) textem:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující celkovou nabídkovou cenu stavby:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	46.625.012,97 Kč
DPH	9.791.252,72 Kč
Celková cena včetně DPH	56.416.265,69 Kč



Cena díla dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH	47.134.416,97 Kč
DPH	9.898.227,56 Kč
Celková cena včetně DPH	57.032.644,53 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 3:

Cena bez DPH	57 012 813,90 Kč
DPH	11.972.690,92 Kč
Celková cena včetně DPH	68 985 504,82 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4:

Cena bez DPH	60 604 302,49 Kč
DPH	12 726 903,52 Kč
Celková cena včetně DPH	73 331 206,01 Kč

Nová celková cena díla dle Dodatku č. 5:

Cena bez DPH	64 344 259,77 Kč
DPH	13 512 294,55 Kč
Celková cena včetně DPH	77 856 554,32 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3, zůstává v platnosti a doplňuje se soupisem prací s výkazem výměr dle ZBV č. změny 5, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

- Změna č. 5 uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto Dodatku č. 5 vznikla na základě skutečnosti, že na základě diagnostického průzkumu ze dne 9. 5. 2018 byla zjištěna na všech vzorcích z pilířů i nosné konstrukce výrazně nedostatečná odolnost betonu z pohledu nasákavosti, zejména vůči působení kombinace mrazu, vody a soli. Na pilířích byla zjištěna síť trhlin, ve kterých byla nalezena zvýšená hloubka karbonatice (30 mm),



což zvyšuje riziko vzniku koroze výztuže do budoucna. Na nosné konstrukci byla zjištěna nedostatečná tloušťka krycí vrstvy, naopak na pilířích byla zjištěna místa s nadměrnou tloušťkou krycí vrstvy (nad 70 mm). Pro další dlouhodobé užívání konstrukcí je nezbytné provést celoplošný ochranný nátěr, který výrazně ztíží přístup vody a rozmrazovacích prostředků do konstrukce. Tento nátěr bude doplněn sjednocující stěrkou, která bude aplikována v menším rozsahu, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby. Nátěr bude společně se stěrkou tvořit jednotný ochranný systém.

Z uvedeného zhodnocení vyplývá, že tato změna vznikla z nepředvídatelných podmínek. Skutečný stav nosné konstrukce a pilířů mohl být objektivně zjištěn až v rámci samotné realizace po provedení otryskání konstrukce.

3. Změna závazku dle tohoto Dodatku č. 5 je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se jedná o nepředvídanou Změnu ve smyslu § 10 směrnice. Do Skupiny 3 je zařazena ta část, která mění – snižuje rozsah stávajících položek (č. 6-985312111; 7-985323111; 9-985121122; 10-998214111).

Změna prací uvedených pod pol. č. 1-628611131 a 32-985121223 je vyvolána v důsledku shodných příčin jako ostatní položky zdůvodněné výše. Protože však s ohledem na finanční limity definované v § 13 Směrnice R-Sm-36 ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, upřesňující provádění změn závazků z 29. 5. 2017 není možné jejich zařazení do Skupiny 3 nebo 4, jsou s ohledem na uvedené skutečnosti zařazeny podle § 12 do Skupiny 5 de minimis.

Dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o Změnu neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4.

4. Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu ke vzniku 1 nové položky a k navýšení/snížení některých stávajících položek. Vícepráce – změny kladné činí celkem 4 653 500,96 Kč bez DPH, 5 630 736,16 Kč s DPH, činí celkem v součtu se změnami uvedenými v Dodatku č. 2, č. 3 a č. 4 celkem 44,35 % z celkové ceny díla. Méněpráce – změny záporné činí celkem 913 543,69 Kč bez DPH, 1 105 387,86 Kč s DPH, činí celkem v součtu se změnami uvedenými v Dodatku č. 2 a č. 3 a č. 4 -6,35 % z celkové ceny díla. **Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2, 3, 4 a tímto Dodatkem č. 5 činí celkem 28,02% závazku a**



nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 činí celkem 40,72 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.

5. Změny zařazené do Skupiny č. 5 - změny de minimis - jsou změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. **Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 5 stanovené Dodatkem č. 2, 3, 4 a tímto Dodatkem č. 5 činí celkem 9,98% závazku a nepřekračuje povolený limit 15 % hodnoty závazku.**
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají nezměněny.

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnu od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby (změnový list č. 201/4 jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 5).
3. Tento Dodatek č. 5 vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 042-35/2018/RK ze dne 12.11.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - 1) ZBV č. 5 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
 - 2) Plná moc Ing. Peter Bobáň
 - 3) Společenská smlouva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne: 14 -11- 2018

Zhotovitel

Společnost „Most v Davli CCZ - Firesta“



COLAS CZ, a.s.

Ing. Peter Bobáň

ředitel oblasti MMK
dle Plné moci

V Brně dne: 14 -11- 2018



FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

V Praze dne: - 5 -12- 2018

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a
veřejných zakázek