



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 9. 7. 2018, tj.
„D3 0302 Jílové – Hostěradice, Revize předběžného geotechnického průzkumu a
zpracování projektu jeho aktualizace dle TP 76“
(ISPROFIN: 3272611005)
02PB-000115

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupené: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. AZ Consult, spol. s r.o.

Se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupené: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 44567430, DIČ: CZ44567430

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strany“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PB-000115, tj.:
„D3 0302 Jílové – Hostěradice, Revize předběžného geotechnického průzkumu a zpracování
projektu jeho aktualizace dle TP 76“ (dále jen „Smlouva“).



V návaznosti na stanovisko MŽP č. j. MZP/2018/710/2944 ze dne 25. 10. 2018 vyvstala potřeba rozšíření na projektu revizního GTP o část navazujícího úseku D3 0301 v km 9,0 – 14,0 a to o MÚK Jílové, tj. na hlavní trase v červeném staničení km 9,0 - 9,5 včetně křižovatkových větví MUK Jílové a dvou malých okružních křižovatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. 02PB-000115 ze dne 9. 7. 2018 a to Článek II. Předmět smlouvy, Článek III. Doba a místo plnění a Článek IV. Cena za poskytování služeb. Znění těchto Článků se mění následovně:

- Článek II. – rozšíření prací na projektu GTP o část navazujícího úseku D3 0301 v km 9,0 – 14,0 a to o MÚK Jílové, tj. na hlavní trase v červeném staničení km 9,0 - 9,5 včetně křižovatkových větví MÚK Jílové a dvou malých okružních křižovatek.
- Článek III. – termín realizace:
 - koncept – do 16. 11. 2018
 - čistopis – do 1 týdne od předání připomínek objednatele ke konceptu.
- Článek IV. - původní celková cena 380 400,- Kč bez DPH (460 284,- Kč s DPH) se mění na 445 100,- Kč bez DPH (538 571,- Kč s DPH). Podrobný soupis prací je v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

III. REGISTR SMLUV

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Dodatku č. 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.



4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku č. 1.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne **23. 11. 2018**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 23. 11. 2018

Poskytovatel:
AZ Consult, spol. s r.o.