



TSKRP005LBSU

PORR a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-27-

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Českokobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/058

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1181A17 (SS 2017 / 54)

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová - TDI

#### Zhotovitel:

**1. PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

**2. M - SILNICE a.s.**

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem “**Společnost PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**” se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 109 110 7720/5500), se správcem společnosti společností PORR, a.s. (společníkem č. 1), zastupujícím společnost M - SILNICE a.s. (společník č. 2)

zastoupeným Ing. Františkem Buršíkem, zmocněncem  
(na podkladě plné moci společnosti M - SILNICE a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc Ing. Františku Buršíkovi)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních

Ing. František Buršík, zmocněnec

ve věcech technických:

Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí

## II.

### Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.11.2017, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Českokobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Jedná se o:

- a) Nutnost ubourání betonové desky z důvodu větší mocnosti její kubatury oproti RDS.
- b) Nutnost sanace zemní plně komunikace v celém úseku z důvodu nevyhovujících požadovaných parametrů zemní plně po provedení statických zatěžovacích zkoušek.
- c) Navýšení plochy komunikace z důvodu nutnosti zachování celistvosti a napojení rekonstruovaného úseku u zastávky BUS Na Vaňhově - směr z centra (frézování komunikace, pokládka asfaltových vrstev, odvoz materiálu na skládku).
- d) Úpravy zdi v BUS zastávce Běchovice směr do centra. Po odkrytí chodníku, který byl při rekonstrukci součástí projektu, byla zeď ve styku s chodníkem ve velmi špatném stavu (horní hrana betonové zdi se rozpadala). Z tohoto důvodu bylo provedeno pouze obložení zdi z kamenných desek jako parapet, aby byl styk s mozaikovou dlažbou v jedné linii.
- e) Provedení přisvětlení komunikace na křižovatce Českokobrodská - Do Říčan. V původním projektu se počítalo se světelnou signalizací v této křižovatce. Do dnešního dne však nebyla světelná signalizace schválena, a proto vyvstala nutnost realizace přisvětlení z bezpečnostních důvodů.
- f) SO 350 Úpravy vodovodu – neprovedeno v důsledku proměření skutečných výšek vodovodního řádu, které vyhovují dle požadovaných norem.
- g) V rámci rekonstrukce komunikace v ulici Do Říčan bylo nutné provést propustek. Tato nutnost vyplynula z místních a technických podmínek na výstavbu ke zlepšení odtokových poměrů.
- h) Z důvodu zamezení toku srážkové vody na pozemky bylo nutné provést odvodnění parkoviště mezi ulicí Na Vaňhově a ulicí Na Vydrholci, včetně uložení štěrbínových žlabů a propojení odvodnění do uliční vpusti v ulici Na Vydrholci, včetně uložení a napojení drenáže.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí, je upravena cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III.

### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Původní cena bez DPH: | 144.489.200,- Kč |
| DPH 21 %:             | 30.342.732,- Kč  |
| Původní cena vč. DPH: | 174.831.932,- Kč |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:               | 152.837.114,87 Kč        |
| DPH 21 %:                                    | 32.095.794,12 Kč         |
| Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:               | 184.932.908,99 Kč        |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:     | 10.581.802,65 Kč         |
| DPH 21%:                                     | 2.222.178,56 Kč          |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:     | 12.803.981,21 Kč         |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:     | - 3.398.573,19 Kč        |
| DPH 21%:                                     | - 713.700,37 Kč          |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:     | - 4.112.273,56 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b> | <b>160.020.344,33 Kč</b> |
| <b>DPH 21/%</b>                              | <b>33.604.272,31 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:</b> | <b>193.624.616,64 Kč</b> |

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy,a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací včetně rekapitulace  
Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Františka Buršíka

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 7. 12. 2018

za objednatele  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr.

MBA

g. Jiří Tumpach, MBA



V Praze dne

za zhotovitele



zmocněnec  
za společnosti **PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**,  
sdružené ve společnost s názvem "Společnost  
PORR a.s. a M - SILNICE a.s."