

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 588/OIRM/2018 ze dne 14.05.2018
na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
„Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“

(smlouva o dílo schválena RM dne 09.04.2018, usnesením č. 340/2018,
dodatek schválen RM dne 12.11.2018, usnesením č. 1113/2018)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování vodou
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obecného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.05.2018 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací „Příbram II, Svatá Hora – návrh na zajištění tlakových poměrů“. V průběhu prací na dokumentaci vzešel ze strany objednatele návrh na přezkoumání možnosti vhodnějšího umístění tlakové stanice, a to z vodojemu Svatá Hora do vodojemu Husa. Původně předpokládané termíny je nutno upravit o čas potřebný na analýzu a vypracování nového

řešení. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů jednotlivých etap zpracování dokumentace, na něž má nové řešení přímý vliv (dochází ke změně termínů v bodech A - C).

II. ZMĚNY

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou o dílo a tímto dodatkem a předat je objednateli v následujících termínech:

Činnost	Termín plnění
A. Přípravné práce - základní hydraulická analýza	do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
B. Přípravné práce - geodetické zaměření	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
C. Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	do 7 měsíců od účinnosti smlouvy
D. Inženýrská činnost - společné územní a stavební řízení - společné povolení	do 12 měsíců od účinnosti smlouvy
E. Vypracování dokumentace k provedení stavby (DPS) se soupisem prací, výkazem výměr a rozpočtem	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 01.11.2018 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č.1 uzavřena.

Za stranu objednatele:

V Příbrami dne: 6 - -12- 2018

Za stranu zhotovitele:

V Praze dne: 30.11.2018

město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

hospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02