

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 k SOD

VCP / MNP

Zakázka č.: 14654

Objednatel:
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková
organizace
Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528

Zhotovitel:
ZK Design a.s.
Osvoboditelů 355
747 64 Velká Polom
IČ: 25864068

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA, ČS. LEGII 14, OSTRAVA

SVITIDLA INTERIÉROVÁ

Pol.	Popis, normy	Dodávka dle SOD				MNP ke dni 11.10.2018			
		mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH
I2	Svítlidlo žárovkové závěsné - viz kniha svítidel	11	ks	4 500,00	49 500,00	-11	ks	4 500,00	-49 500,00
I3	Svítlidlo LED závěsné - viz kniha svítidel	5	ks	48 500,00	242 500,00	-1	ks	48 500,00	-48 500,00
I3	Svítlidlo LED závěsné - viz kniha svítidel								
I3	Svítlidlo LED závěsné - viz kniha svítidel								
I4	Přisazené stropní svítidlo - viz kniha svítidel	12	ks	2 700,00	32 400,00	0	ks	2 700,00	0,00
I7	Designové LED svítidlo pro montáž na stěnu - viz kniha svítidel	2	ks	7 900,00	15 800,00	0	ks	7 900,00	0,00
I8	Závěsné LED svítidlo kruhové (sestava) - viz kniha svítidel	8	ks	48 500,00	388 000,00	0	ks	48 500,00	0,00
I9	Závěsné LED svítidlo kruhové - viz kniha svítidel	8	ks	16 500,00	132 000,00	-2	ks	16 500,00	-33 000,00
I9	Závěsné LED svítidlo kruhové - viz kniha svítidel								
I10	Přisazené LED svítidlo kruhové - viz kniha svítidel	6	ks	16 000,00	96 000,00	0	ks	16 000,00	0,00
	Celkem				956 200,00				-131 000,00
	Doprava		%	3,50	33 467,00		%	3,50	-4 585,00
	Montáže		%	5,50	52 591,00		%	5,50	-7 205,00
	Cena celkem vč. dopravy a montáže, bez DPH :				1 042 258,00				Celkem bez DPH : -142 790,00

Kontrolní součet :

1 042 258,00

-142 790,00

Za zhotovitele :

25. 10. 13

VCP ke dni 11.10.2018			
mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH
11	ks	9 726,00	106 986,00
0	ks	48 500,00	0,00
4	ks	8 765,00	35 060,00
4	ks	9 700,00	38 800,00
0	ks	2 700,00	0,00
0	ks	7 900,00	0,00
8	ks	3 300,00	26 400,00
0	ks	16 500,00	0,00
6	ks	1 650,00	9 900,00
2	ks	16 000,00	32 000,00
			249 146,00
	%	3,50	8 720,11
	%	5,50	13 703,03
Celkem bez DPH :			271 569,14

271 569,14

Aktuální Dodávka				Změnový list	MNP / VCP
mn.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH		
11	ks	9 726,00	106 986,00	Zi č. 25	VCP
4	ks	48 500,00	194 000,00	Zi č. 25	MNP
4	ks	8 765,00	35 060,00	Zi č. 25	VCP
4	ks	9 700,00	38 800,00	Zi č. 25	VCP
12	ks	2 700,00	32 400,00		
2	ks	7 900,00	15 800,00		
8	ks	51 800,00	414 400,00	Zi č. 25	VCP
6	ks	16 500,00	99 000,00	Zi č. 25	MNP
6	ks	1 650,00	9 900,00	Zi č. 25	VCP
8	ks	16 000,00	128 000,00	Zi č. 25	VCP
			1 074 346,00		
	%	3,50	37 602,11		
	%	5,50	59 089,03		
Celkem bez DPH :			1 171 037,14		

1 171 037,14

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 00100528	Zhotovitel: ZK Design a.s. Osvoboditelů 355 747 64 Velká Polom IČ: 25864068
--	--

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY

Poř.	Popis, normy	Dodávka dle SOD				MNP ke dni 11.10.2018				VCP ke dni 11.10.2018				Aktuální Dodávka					
		má.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	má.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	má.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	má.	M.J.	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	Změnový list	MNP / VCP
	Grafický návrh potisku závěsu v divadelní kavárně a pískování / leptání skla dveřních výpň (na základě výsledků soutěže vyhlášené investorem)	1	ks	57 400,00	57 400,00	0	ks	57 400,00	0,00	0	ks	57 400,00	0,00	1	ks	57 400,00	57 400,00		
	Provedení potisku závěsu v divadelní kavárně (dodávka materiálu viz pol. 600 a 601)	89,6	m2	900,00	80 640,00	0	m2	900,00	0,00	0	m2	900,00	0,00	89,6	m2	900,00	80 640,00		
	Provedení pískování / leptání skla dveřních výpň (pol. D-18, D-20)	12,1	m2	2 600,00	31 460,00	0	m2	2 600,00	0,00	0	m2	2 600,00	0,00	12,1	m2	2 600,00	31 460,00		
	Grafický návrh malby stropu divadelní kavárny (na základě výsledků soutěže vyhlášené investorem)	1	ks	40 000,00	40 000,00	-1	ks	40 000,00	-40 000,00	0	ks	40 000,00	0,00	0	ks	40 000,00	0,00	ZI č. 26	MNP
	Provedení malby stropu dle grafického návrhu včetně přípravy podkladu (základní omítka viz stavební část)	103,93	m2	2 700,00	280 611,00	-103,93	m2	2 700,00	-280 611,00	0	m2	2 700,00	0,00	0	m2	2 700,00	0,00	ZI č. 26	MNP
	Dodávka a montáž kamenných desek krytů radiátorů - pult šatny v 1.NP	11,5	m2	5 500,00	63 250,00	0	m2	5 500,00	0,00	0	m2	5 500,00	0,00	11,5	m2	5 500,00	63 250,00		
AVT-1	LED monitor UHD, rozměr min. 1150x800 mm, včetně sady pro montáž na stěnu, doprava, montáž, zapojení a nastavení	4	ks	52 320,00	209 280,00	0	ks	52 320,00	0,00	0	ks	52 320,00	0,00	4	ks	52 320,00	209 280,00		
AVT-2	LED monitor UHD, rozměr min. 850x590 mm, včetně sady pro montáž na stěnu, doprava, montáž, zapojení a nastavení	8	ks	35 000,00	280 000,00	0	ks	35 000,00	0,00	0	ks	35 000,00	0,00	8	ks	35 000,00	280 000,00		
					0,00				0,00				0,00				0,00		
	Celkem bez DPH :				1 042 641,00				-320 611,00				0,00				722 030,00		
	Kontrolní součet :				1 042 641,00				-320 611,00				0,00				722 030,00		

Za zhotovitele :

25. 10. 18

MNP / VCP

Zakázka č.: 14654

Objednatel:
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528

Zhotovitel:
ZK Design a.s.
Osvoboditelů 355
747 64 Velká Polom
IČ: 25864068

Národní divadlo Ostrava, Správní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	Dodávka dle SOD				MNP ke dni 11.10.2018				VCP ke dni 11.10.2018				Aktuální Dodávka				Změnový list	MNP / VCP
			MJ	množství	cena / MJ	celkem	MJ	množství	cena / MJ	celkem	MJ	množství	cena / MJ	celkem	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské																		
1	766825x001	S1 - Pracovní stůl dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže	soubor	4	8 200,00	32 800,00	soubor	0	8 200,00	0,00	soubor	0	8 200,00	0,00	soubor	4	8 200,00	32 800,00		
2	766825x002	S2 - Pracovní stůl kancelářský, včetně dodávky a montáže	soubor	4	9 500,00	38 000,00	soubor	0	9 500,00	0,00	soubor	0	9 500,00	0,00	soubor	4	9 500,00	38 000,00		
		kolečka ke kontejneru									soubor	4	350,00	1 400,00	soubor	4	350,00	1 400,00	Z č 1	VCP
3	766825x003	S3 - Pracovní stůl - pokoje, včetně dodávky a montáže	soubor	17	8 900,00	151 300,00	soubor	0	8 900,00	0,00	soubor	0	8 900,00	0,00	soubor	17	8 900,00	151 300,00		
4	766825x004	S4a - Noční konferenční stůlek, včetně dodávky a montáže	soubor	29	2 650,00	76 850,00	soubor	0	2 650,00	0,00	soubor	0	2 650,00	0,00	soubor	29	2 650,00	76 850,00		
5	766825x0042	S4b - Konferenční/noční stůlek, včetně dodávky a montáže	ks	3	3 000,00	9 000,00	ks	0	3 000,00	0,00	ks	0	3 000,00	0,00	soubor	3	3 000,00	9 000,00		
6	766825x005	S5 - Barový pult, včetně dodávky a montáže	soubor	4	11 250,00	45 000,00	soubor	0	11 250,00	0,00	soubor	0	11 250,00	0,00	soubor	4	11 250,00	45 000,00		
7	766825x006	S6 - Stůl - denní místnost, včetně dodávky a montáže	soubor	2	10 560,00	21 120,00	soubor	0	10 560,00	0,00	soubor	0	10 560,00	0,00	soubor	2	10 560,00	21 120,00		
8	766825x015	S15 - Pracovní stůl 1400 - sestava s kontejnerem, včetně dodávky a montáže	soubor	2	14 000,00	28 000,00	soubor	0	14 000,00	0,00	soubor	0	14 000,00	0,00	soubor	2	14 000,00	28 000,00		
		kolečka ke kontejneru									soubor	2	350,00	700,00	soubor	2	350,00	700,00	Z č 1	VCP
9	766825x018	S18 - Odkládací stůlek, včetně dodávky a montáže	soubor	2	1 800,00	3 600,00	soubor	0	1 800,00	0,00	soubor	0	1 800,00	0,00	soubor	2	1 800,00	3 600,00		
10	766825x019	S19 - Stůl denní místnost, včetně dodávky a montáže	soubor	2	8 000,00	16 000,00	soubor	-1	8 000,00	-8 000,00	soubor	0	8 000,00	0,00	soubor	1	8 000,00	8 000,00	Z č 2	MNP
11	766825x111	A1 - Šatní skříň a botník dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže	soubor	1	28 000,00	28 000,00	soubor	0	28 000,00	0,00	soubor	0	28 000,00	0,00	soubor	1	28 000,00	28 000,00		
12	766825x116	A6 - Věšáková stěna, včetně dodávky a montáže	soubor	1	14 000,00	14 000,00	soubor	0	14 000,00	0,00	soubor	0	14 000,00	0,00	soubor	1	14 000,00	14 000,00		
13	766825x117	A7 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže	soubor	1	44 500,00	44 500,00	soubor	0	44 500,00	0,00	soubor	0	44 500,00	0,00	soubor	1	44 500,00	44 500,00		
14	766825x118	A8 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže	soubor	1	38 950,00	38 950,00	soubor	0	38 950,00	0,00	soubor	0	38 950,00	0,00	soubor	1	38 950,00	38 950,00		
15	766825x119	A9 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže	soubor	1	21 200,00	21 200,00	soubor	0	21 200,00	0,00	soubor	0	21 200,00	0,00	soubor	1	21 200,00	21 200,00		
16	766825x120	A10,11 - Zrcadlová stěna - baletní zkušebna, včetně dodávky a montáže	soubor	1	63 520,00	63 520,00	soubor	0	63 520,00	0,00	soubor	0	63 520,00	0,00	soubor	1	63 520,00	63 520,00		
		Nosná konstrukce - hranol / kov Konzola pro SDK + baletní tyče	soubor	0	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	38 560,00	38 560,00	soubor	1	38 560,00	38 560,00	Z č 3	VCP
17	766825x121	A 12a - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	62 500,00	62 500,00	soubor	0	62 500,00	0,00	soubor	0	62 500,00	0,00	soubor	1	62 500,00	62 500,00		
18	766825x122	A 12b - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	60 000,00	60 000,00	soubor	0	60 000,00	0,00	soubor	0	60 000,00	0,00	soubor	1	60 000,00	60 000,00		
19	766825x123	A 13 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	42 500,00	42 500,00	soubor	0	42 500,00	0,00	soubor	0	42 500,00	0,00	soubor	1	42 500,00	42 500,00		
20	766825x124	A 14 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	41 200,00	41 200,00	soubor	0	41 200,00	0,00	soubor	0	41 200,00	0,00	soubor	1	41 200,00	41 200,00		
21	766825x125	A 15 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	61 250,00	61 250,00	soubor	0	61 250,00	0,00	soubor	0	61 250,00	0,00	soubor	1	61 250,00	61 250,00		
22	766825x127	A 17 - Kuchyňská linka, včetně dodávky a montáže	soubor	1	45 000,00	45 000,00	soubor	0	45 000,00	0,00	soubor	0	45 000,00	0,00	soubor	1	45 000,00	45 000,00		
23	766825x129	A 19 - Policové skříň - krov, včetně dodávky a montáže	soubor	1	62 150,00	62 150,00	soubor	0	62 150,00	0,00	soubor	0	62 150,00	0,00	soubor	1	62 150,00	62 150,00		
24	766825x130	A 20 - Skříňová sestava - krov, včetně dodávky a montáže	soubor	1	132 650,00	132 650,00	soubor	0	132 650,00	0,00	soubor	0	132 650,00	0,00	soubor	1	132 650,00	132 650,00		
25	766825x131	A 21 - Nábytková sestava - sekretariát, včetně dodávky a montáže	soubor	1	123 560,00	123 560,00	soubor	0	123 560,00	0,00	soubor	0	123 560,00	0,00	soubor	1	123 560,00	123 560,00	provedení bez dopadu	
26	766825x135	A 25a - Atypický stojan - klavír - bílé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	190 000,00	190 000,00	soubor	0	190 000,00	0,00	soubor	0	190 000,00	0,00	soubor	1	190 000,00	190 000,00		
27	766825x1351	A 25b - Atypický stojan - klavír - bílé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	174 500,00	174 500,00	soubor	0	174 500,00	0,00	soubor	0	174 500,00	0,00	soubor	1	174 500,00	174 500,00		
28	766825x136	A 26a - Atypický stojan - housle - bílé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	174 000,00	174 000,00	soubor	0	174 000,00	0,00	soubor	0	174 000,00	0,00	soubor	1	174 000,00	174 000,00		
29	766825x1361	A 26b - Atypický stojan - housle - černé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	150 000,00	150 000,00	soubor	0	150 000,00	0,00	soubor	0	150 000,00	0,00	soubor	1	150 000,00	150 000,00		

30	766825x1371	A 27a - Atypický stojan - harfa - černé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	150 000,00	150 000,00	soubor	0	150 000,00	0,00	soubor	0	150 000,00	0,00	soubor	1	150 000,00	150 000,00		
31	766825x1372	A 27b - Atypický stojan - harfa - černé provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	1	136 000,00	136 000,00	soubor	0	136 000,00	0,00	soubor	0	136 000,00	0,00	soubor	1	136 000,00	136 000,00		
32	766825x2011	K1a - Šatní skříň s lavicí - dvojskříň, včetně dodávky a montáže	soubor	23	5 800,00	133 400,00	soubor	0	5 800,00	0,00	soubor	0	5 800,00	0,00	soubor	23	5 800,00	133 400,00		
33	766825x2012	K1b - Šatní skříň s lavicí - trojskříň, včetně dodávky a montáže	soubor	6	5 360,00	32 160,00	soubor	0	5 360,00	0,00	soubor	0	5 360,00	0,00	soubor	6	5 360,00	32 160,00		
34	766825x2021	K2a - Šatní dvojskříň bez lavice, včetně dodávky a montáže	soubor	3	2 985,00	8 955,00	soubor	0	2 985,00	0,00	soubor	0	2 985,00	0,00	soubor	3	2 985,00	8 955,00		
35	766825x2022	K2b - Šatní skříň bez lavice, včetně dodávky a montáže	soubor	12	2 200,00	26 400,00	soubor	0	2 200,00	0,00	soubor	0	2 200,00	0,00	soubor	12	2 200,00	26 400,00		
36	766825x203	K3 - Šatní šatna rozšířená, včetně dodávky a montáže	soubor	10	2 300,00	23 000,00	soubor	0	2 300,00	0,00	soubor	0	2 300,00	0,00	soubor	10	2 300,00	23 000,00		
37	766825x204	K4 - Kancelářská šatní vysoká skříň, včetně dodávky a montáže	soubor	3	6 850,00	20 550,00	soubor	0	6 850,00	0,00	soubor	0	6 850,00	0,00	soubor	3	6 850,00	20 550,00		
38	766825x205	K5 - Komoda kancelářská nízká, včetně dodávky a montáže	soubor	6	6 350,00	38 100,00	soubor	-2	6 350,00	-12 700,00	soubor	0	6 350,00	0,00	soubor	4	6 350,00	25 400,00	ZI č. 4	MNP
39	766825x207	K7 - Úložný regál, včetně dodávky a montáže	soubor	7	2 500,00	17 500,00	soubor	0	2 500,00	0,00	soubor	0	2 500,00	0,00	soubor	7	2 500,00	17 500,00		
40	766825x208	K8a - Nízká komoda pokoje, včetně dodávky a montáže	soubor	17	12 900,00	219 300,00	soubor	0	12 900,00	0,00	soubor	0	12 900,00	0,00	soubor	17	12 900,00	219 300,00		
41	766825x2081	K8b - Nízká komoda pokoje, včetně dodávky a montáže	soubor	1	11 000,00	11 000,00	soubor	0	11 000,00	0,00	soubor	0	11 000,00	0,00	soubor	1	11 000,00	11 000,00		
42	766825x209	K9 - Šatní skříň pokoje vč. dodávky a montáže	soubor	22	10 500,00	231 000,00	soubor	0	10 500,00	0,00	soubor	3	10 500,00	31 500,00	soubor	25	10 500,00	262 500,00	ZI č. 5	VCP
43	766825x210	K10 - Lavice dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže	soubor	1	9 500,00	9 500,00	soubor	0	9 500,00	0,00	soubor	0	9 500,00	0,00	soubor	1	9 500,00	9 500,00		
44	766825x211	K11 - Lavice dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže	soubor	1	11 520,00	11 520,00	soubor	0	11 520,00	0,00	soubor	0	11 520,00	0,00	soubor	1	11 520,00	11 520,00		
		K11 - Lavice dramatický kroužek, balení + umývadlo	soubor	0	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	3 850,00	3 850,00	soubor	1	3 850,00	3 850,00	ZI č. 6	VCP
45	766825x216	K16 - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	soubor	1	10 520,00	10 520,00	soubor	-1	10 520,00	-10 520,00	soubor	0	10 520,00	0,00	soubor	0	10 520,00	0,00	ZI č. 7	MNP
		K16a - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	soubor	1	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	5 500,00	5 500,00	soubor	1	5 500,00	5 500,00	ZI č. 7	VCP
		K16b - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	soubor	1	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	13 250,00	13 250,00	soubor	1	13 250,00	13 250,00	ZI č. 7	VCP
		K16c - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	soubor	1	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	7 800,00	7 800,00	soubor	1	7 800,00	7 800,00	ZI č. 7	VCP
46	766825x222	K2 - Šatní skříň, včetně dodávky a montáže (K 22)	soubor	1	70 250,00	70 250,00	soubor	-1	70 250,00	-70 250,00	soubor	0	70 250,00	0,00	soubor	0	70 250,00	0,00	ZI č. 8	MNP
		K6 Polcová SK z provozní budovy	soubor	1	0,00	0,00	soubor	0	0,00	0,00	soubor	1	15 000,00	15 000,00	soubor	1	15 000,00	15 000,00	ZI č. 9	VCP
47	766825x301	P1 - postel 900, včetně dodávky a montáže	soubor	6	9 900,00	59 400,00	soubor	0	9 900,00	0,00	soubor	0	9 900,00	0,00	soubor	6	9 900,00	59 400,00		
48	766825x302	P2 - postel 1600, včetně dodávky a montáže	soubor	11	14 560,00	160 160,00	soubor	0	14 560,00	0,00	soubor	0	14 560,00	0,00	soubor	11	14 560,00	160 160,00		
49	766825x4011	Z1 - Židle dramatický kroužek, včetně dodávky a montáže	ks	12	1 600,00	19 200,00	ks	0	1 600,00	0,00	ks	0	1 600,00	0,00	soubor	12	1 600,00	19 200,00		
50	766825x402	Z2 - Židle pracovní kancelářská, včetně dodávky a montáže	ks	5	5 000,00	25 000,00	ks	0	5 000,00	0,00	ks	0	5 000,00	0,00	soubor	5	5 000,00	25 000,00		
51	766825x403	Z3 - Židle hotelový pokoj, včetně dodávky a montáže	ks	29	3 300,00	95 700,00	ks	0	3 300,00	0,00	ks	0	3 300,00	0,00	soubor	29	3 300,00	95 700,00		
52	766825x404	Z4 - Židle hotelový pokoj, včetně dodávky a montáže	ks	12	12 000,00	144 000,00	ks	0	12 000,00	0,00	ks	0	12 000,00	0,00	soubor	12	12 000,00	144 000,00		
53	766825x405	Z5 - Židle barové kuchyňka, včetně dodávky a montáže	ks	10	1 985,00	19 850,00	ks	0	1 985,00	0,00	ks	0	1 985,00	0,00	soubor	10	1 985,00	19 850,00		
54	766825x406	Z6 - Lavice denní místnost baletky, včetně dodávky a montáže	ks	3	3 000,00	9 000,00	ks	0	3 000,00	0,00	ks	0	3 000,00	0,00	soubor	3	3 000,00	9 000,00		
55	766825x407	Z7 - Lavice baletky, včetně dodávky a montáže	ks	3	3 800,00	11 400,00	ks	-3	3 800,00	-11 400,00	ks	0	3 800,00	0,00	soubor	0	3 800,00	0,00	ZI č. 10	MNP
		Židle - baletky	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	10	850,00	8 500,00	soubor	10	850,00	8 500,00	ZI č. 10	VCP
56	766825x408	Z8 - Křeslo jednací místnost, včetně dodávky a montáže	ks	1	3 500,00	3 500,00	ks	0	3 500,00	0,00	ks	0	3 500,00	0,00	soubor	1	3 500,00	3 500,00		
57	766825x411	Z11 - Sedačka sekretariát, včetně dodávky a montáže	ks	1	8 000,00	8 000,00	ks	0	8 000,00	0,00	ks	0	8 000,00	0,00	soubor	1	8 000,00	8 000,00		
58	766825x701	L1 - Stojací lampa, včetně dodávky a montáže	ks	11	1 400,00	15 400,00	ks	0	1 400,00	0,00	ks	1	1 400,00	1 400,00	soubor	12	1 400,00	16 800,00	ZI č. 11	VCP
59	766825x702	L2 - Lampička stolní pracovní, včetně dodávky a montáže	ks	28	498,00	13 944,00	ks	0	498,00	0,00	ks	0	498,00	0,00	soubor	28	498,00	13 944,00		
60	766825x703	L3 - Lampička stolní, včetně dodávky a montáže	ks	17	900,00	15 300,00	ks	0	900,00	0,00	ks	0	900,00	0,00	soubor	17	900,00	15 300,00		
61	766825x704	L4 - Lampička stolní pracovní, včetně dodávky	ks	6	498,00	2 988,00	ks	0	498,00	0,00	ks	0	498,00	0,00	soubor	6	498,00	2 988,00		
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské																		
62	998766202R00	. v objektech výšky do 12 m	%	35000	1,05	36 750,00	%	0	0,00	0,00	%	0	0,00	0,00	soubor	35000	1,05	36 750,00		
Díl:	799	Ostatní																		
63	799825x401	V1 - Textilní závěs baletní sál, včetně dodávky a montáže	m2	1	3 500,00	3 500,00	m2	-1	3 500,00	-3 500,00	m2	0	3 500,00	0,00	m2	0	3 500,00	0,00	ZI č. 12	MNP
		V1 - Textilní závěs baletní sál, včetně dodávky a montáže (3,1 x 18 m)	m2		0,00	0,00					m2	55,8	3 500,00	195 300,00	m2	55,8	3 500,00	195 300,00	ZI č. 12	VCP
		Rolety - baletní sál									ks	11	7 200,00	79 200,00	ks	11	7 200,00	79 200,00	ZI č. 12	VCP
64	799825x402	V2 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	m2	1	5 000,00	5 000,00	m2	-1	5 000,00	-5 000,00	m2	0	5 000,00	0,00	m2	0	5 000,00	0,00	ZI č. 12	MNP
		V2 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže (4,1 x 6 m)	m2		0,00	0,00					m2	30	1 985,00	59 550,00	m2	30	1 985,00	59 550,00	ZI č. 12	VCP

65	799825x403	V3 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	m2	17	4 300,00	73 100,00	m2	-17	4 300,00	-73 100,00	m2	0	4 300,00	0,00	m2	0	4 300,00	0,00	ZI č. 12	MNP	
		V3 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	m2								m2	309	953,00	294 477,00	m2	309	953,00	294 477,00	ZI č. 12	VCP	
		Rolety - baletní sál	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ZI č. 12	VCP	zatím nenaceno
66	799825x404	V4b - Nástěnkové linoeum, barva cihlová, včetně dodávky a montáže	m2	4,636	1 100,00	5 099,60	m2	0	1 100,00	0,00	m2	0	1 100,00	0,00	soubor	4,636	1 100,00	5 099,60			
67	799825x4043	V4e - Nástěnkové linoeum, barva modrošedá, včetně dodávky a montáže	m2	12,88	1 100,00	14 168,00	m2	0	1 100,00	0,00	m2	0	1 100,00	0,00	soubor	12,88	1 100,00	14 168,00	ZI č. 13	MNP / VCP	zatím nenaceno
68	799825x410	V10 - Zrcadlo koupelny, včetně dodávky a montáže	ks	35	1 150,00	40 250,00	ks	-3	1 150,00	-3 450,00	ks	0	1 150,00	0,00	soubor	32	1 150,00	36 800,00	ZI č. 14	MNP	
69	799825x411	V11 - Dávkovač mýdla, včetně dodávky a montáže	ks	35	550,00	19 250,00	ks	0	550,00	0,00	ks	0	550,00	0,00	soubor	35	550,00	19 250,00			
70	799825x412	V12 - Držák + WC štětka, včetně dodávky a montáže	ks	29	1 060,00	30 740,00	ks	0	1 060,00	0,00	ks	0	1 060,00	0,00	soubor	29	1 060,00	30 740,00			
71	799825x413	V13 - Odpadkový koš koupelny, včetně dodávky a montáže	ks	33	799,00	26 070,00	ks	0	799,00	0,00	ks	0	799,00	0,00	soubor	33	799,00	26 070,00			
72	799825x414	V14 - Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže	ks	29	498,00	14 442,00	ks	-12	498,00	-5 976,00	ks	0	498,00	0,00	soubor	17	498,00	8 466,00	ZI č. 15	MNP	
		V14a - Zásobník toaletního papíru, včetně dodávky a montáže	ks	12	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	12	2 150,00	25 800,00	ks	12	2 150,00	25 800,00	ZI č. 15	VCP	
73	799825x415	V15 - Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže	ks	17	1 050,00	17 850,00	ks	0	1 050,00	0,00	ks	0	1 050,00	0,00	soubor	17	1 050,00	17 850,00			
74	799825x416	V16 - Zásobník papírových utěrek, včetně dodávky a montáže	ks	11	1 350,00	14 850,00	ks	0	1 350,00	0,00	ks	0	1 350,00	0,00	soubor	11	1 350,00	14 850,00			
		V16a - osušiče rukou									ks	3	4 300,00	12 900,00	KS	3	4 300,00	12 900,00	ZI č. 16	VCP	
75	799825x417	V17 - Koš na papírové utěrky, včetně dodávky a montáže	ks	11	2 050,00	22 550,00	ks	0	2 050,00	0,00	ks	0	2 050,00	0,00	soubor	11	2 050,00	22 550,00			
76	799825x418	V18 - Háček na ručník, včetně dodávky a montáže	ks	24	100,00	2 400,00	ks	0	100,00	0,00	ks	0	100,00	0,00	soubor	24	100,00	2 400,00			
77	799825x419	V19 - Zásobník na hygienické sáčky, včetně dodávky a montáže	ks	5	498,00	2 490,00	ks	0	498,00	0,00	ks	0	498,00	0,00	soubor	5	498,00	2 490,00			
78	799825x601	E1 - LCD TV, včetně dodávky a montáže	ks	19	6 000,00	114 000,00	ks	0	6 000,00	0,00	ks	0	6 000,00	0,00	soubor	19	6 000,00	114 000,00			
79	799825x604	E4 - Rychlovarná konvice, včetně dodávky a montáže	ks	1	1 100,00	1 100,00	ks	0	1 100,00	0,00	ks	0	1 100,00	0,00	soubor	1	1 100,00	1 100,00			
80	799825x607	E7 - Kávovar, včetně dodávky a montáže	ks	1	28 500,00	28 500,00	ks	0	28 500,00	0,00	ks	0	28 500,00	0,00	soubor	1	28 500,00	28 500,00			
81	799x1111	H1 - Dirigentský pult, včetně dodávky a montáže	ks	1	5 000,00	5 000,00	ks	0	5 000,00	0,00	ks	0	5 000,00	0,00	soubor	1	5 000,00	5 000,00			
82	799x1112	H2 - Pult pro hráče, včetně dodávky a montáže	ks	23	1 350,00	31 050,00	ks	0	1 350,00	0,00	ks	2	1 350,00	2 700,00	soubor	25	1 350,00	33 750,00	ZI č. 17	VCP	
83	799x1113	H3 - Dirigentská židle, včetně dodávky a montáže	ks	1	10 000,00	10 000,00	ks	0	10 000,00	0,00	ks	0	10 000,00	0,00	soubor	1	10 000,00	10 000,00			
84	799x1114	H4 - Stojan na klávesy, včetně dodávky a montáže	ks	3	1 560,00	4 680,00	ks	0	1 560,00	0,00	ks	0	1 560,00	0,00	soubor	3	1 560,00	4 680,00			
85	799x1115	H5 - Stolička ke klavíru, včetně dodávky a montáže	ks	4	1 800,00	7 200,00	ks	0	1 800,00	0,00	ks	0	1 800,00	0,00	soubor	4	1 800,00	7 200,00			
86	799x1116	H6 - Židle hudební, včetně dodávky a montáže	ks	79	2 700,00	213 300,00	ks	-79	2 700,00	-213 300,00	ks	0	2 700,00	0,00	soubor	0	2 700,00	0,00	ZI č. 18	MNP	
		H6a - Židle hudební, včetně dodávky a montáže	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	37	5 764,00	213 268,00	ks	37	5 764,00	213 268,00	ZI č. 18	VCP	
87	799x1117	H7 - Pracovní stůl, včetně dodávky a montáže	ks	1	3 240,00	3 240,00	ks	0	3 240,00	0,00	ks	0	3 240,00	0,00	soubor	1	3 240,00	3 240,00			
		Atypický stojan - kryt radiátoru / slupinky / sedátka - D + M	ks	0	0,00	0,00	ks	0	0,00	0,00	ks	1	19 100,00	19 100,00	ks	1	19 100,00	19 100,00	ZI č. 19	VCP	
		CELKEM bez DPH :			4 449 726,60				-417 196,00				1 029 755,00				5 062 285,60				

Kontrolní součet :

4 449 726,60

-417 196,00

1 029 755,00

5 062 285,60

Za zhotovitele :

25. 10. 18

ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	<i>Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace</i>
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka S2, S15 - Pracovní stůl kancelářský

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele bylo nutno provést úpravu kontejneru - doplnění koleček. Z těchto důvodů bylo provedeno doplnění 4 ks koleček ke kontejnerům.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):

2 100,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 100,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pracovní stůl kancelářský - kolečka ke kontejneru	S2	ks	4,00	350,00	1 400,00
Pracovní stůl kancelářský - kolečka ke kontejneru	S15	ks	2,00	350,00	700,00
CELKEM					2 100 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

S19 - Stůl denní místnost, včetně dodávky a montáže - soubor

1) Zdůvodnění:

Na základě změny stavební dispozice interiéru bylo nutno odebrat 1ks stolu do denní místnosti. Z těchto důvodů byla položka S19 snížena z původního počtu 2 ks na 1 ks.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-8 000,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-8 000,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25. 10. 15					
Podpis:					

Položkový rozpočet					
Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stůl denní místnost, včetně dodávky a montáže	S2	ks	-1,00	8 000,00	-8 000,00
CELKEM					-8 000 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Nosná konstrukce - hranol / kov. Konzola pro SDK + baletní tyče

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že pro splnění požadavku - příprava zrcadlové stěny v baletním sále musí být stávající stěna, na které je potrubí srovnána do roviny pomocí SDK předstěny. Z těchto důvodů byla po celé délce stěny provedena SDK předstěna, do které byla předem provedena hranolová příprava pro kotvení baletních tyčí.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):	38 560,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	38 560,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nosná konstrukce - hranol / kov. Konzola pro SDK + baletní tyče		ks	1,00	38 560,00	38 560,00
CELKEM					38 560 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K5 - Komoda kancelářská nízká, včetně dodávky a montáže

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že stavební diapozici bylo nutno změnit z důvodu potrubí radiátoru a vlastního tělesa radiátoru, což mělo vliv na dispozici, provedení a počet prvků interiéru. Z těchto důvodů došlo ke snížení počtu kancelářských skříněk - pol. K5 o 2 ks.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Měněpráce (Kč bez DPH):

-12 700,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-12 700,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25. 10. 18					
Podpis:					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Komoda kancelářská nízká, včetně dodávky a montáže	K5	ks	-2,00	6 350,00	-12 700,00
CELKEM					-12 700 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K9 - šatní skříň pokoje vč. dodávky a montáže

1) Zdůvodnění:

Z důvodů změny stavební dispozice pokojů - zvětšení prostoru, došlo ve 3 případech k navýšení počtu šatních skříní v pokojích

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):

31 500,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):**31 500,00**

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Šatní skříň pokoje - dodávka + montáž	K9	ks	3,00	10 500,00	31 500,00
CELKEM					31 500 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K11 - Lavice dramatický kroužek, baterie + umývadlo**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že umývadlo zabudované do položky nábytku bylo v dodávce stavby a typově bylo navrženo nevhodně vzhledem k zabudování do položky dodávky interiéru. Dle dodatečného požadavku uživatele bylo toto umývadlo vyměněno (změna typu umývadla) . Z těchto důvodů došlo ke změně typu umývadla a k jeho zařazení do dodávky dodavatele interiéru.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):

3 850,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

3 850,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Lavice dramatický kroužek, baterie + umývadlo - dodávka umývadla	K11	ks	1,00	3 850,00	3 850,00
CELKEM					3 850 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K16, K16a, K16b, K16c - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu stavební změny dispozice interiéru místnosti musela být položka K16 zrušena a nahrazena položkami K16a, K16b, K16c.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):	26 550,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-10 520,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	16 030,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25. 10. 18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
K16 - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	K16	ks	-1,00	10 520,00	-10 520,00
K16a - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	K16a	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
K16b - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	K16b	ks	1,00	13 250,00	13 250,00
K16c - Komoda sekretariát, včetně dodávky a montáže	K16c	ks	1,00	7 800,00	7 800,00
CELKEM					16 030 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K2 - Šatní skříň, včetně dodávky a montáže (K 22)**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu stavební změny dispozice interiéru místnosti musela být položka K2 zrušena.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH)

-70 250,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-70 250,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Šatní skříň, včetně dodávky a montáže (K 22)	K2(K22)	ks	-1,00	70 250,00	-70 250,00
CELKEM					-70 250 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

K6 Policová SK z provozní budovy**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu stavební změny dispozice interiéru místnosti musela být položka K6 doplněna do dodávky interiéru.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

15 000,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

15 000,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Policová SK z provozní budovy	K6	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
CELKEM					15 000 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.10

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Z7 - Lavice baletky, včetně dodávky a montáže - židle - baletky

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku uživatele na nevhodnost lavic byla tato nahrazeny židlemi.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	-11 400,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	8 500,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-2 900,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Lavice baletky, včetně dodávky a montáže	Z7	ks	-3,00	3 800,00	-11 400,00
židle - baletky	Z7	ks	10,00	850,00	8 500,00
CELKEM					-2 900 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.11

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

L1 - Stojací lampa, včetně dodávky a montáže

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku uživatele a změny stavební dispozice interiéru byla položka - stojací lampa navýšena o jeden ks.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH)

1 400,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

1 400,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stojací lampa, včetně dodávky a montáže	L1	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
CELKEM					1 400 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.12

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V1,V2,V3 - Textilní závěs vč. dodávky a montáže

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu dodatečného požadavku provozu a uživatele bylo zapotřebí doplnit položky interiéru o další položky. Z těchto důvodů byly doplněny položky - textilní závěsy a rolety v baletním sále

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Méněpráce (Kč bez DPH)	-81 600,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	628 527,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	546 927,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
V1 - Textilní závěs baletní sál, včetně dodávky a montáže	V1	ks	-1,00	3 500,00	-3 500,00
V1 - Textilní závěs baletní sál, včetně dodávky a montáže (3,1 x 18 m)	V1	ks	55,80	3 500,00	195 300,00
Rolety - baletní sál		ks	11,00	7 200,00	79 200,00
V2 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	V2	ks	-1,00	5 000,00	-5 000,00
V2 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže (4,1 x 6 m)	V2	ks	30,00	1 985,00	59 550,00
V3 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	V3	ks	-17,00	4 300,00	-73 100,00
V3 - Textilní závěs, včetně dodávky a montáže	V3	ks	309,00	953,00	294 477,00
Rolety - baletní sál		ks			0,00
CELKEM					546 927 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.13

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V4e - Nástěnkové linoleum, barva modrošedá, včetně dodávky a montáže

1) Zdůvodnění:

V průběhu stavebních úprav byly zjištěny směny ve výměrách ploch pro nástěnkové linoleum. U těchto důvodů byly opraveny výměry nástěnkového linolea.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

0,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

0,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nástěnkové linoleum, barva modrošedá, včetně dodávky a montáže	V4e	ks	0,00	1 100,00	0,00
CELKEM					0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.14

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V10 - Zrcadlo koupelny, včetně dodávky a montáže**1) Zdůvodnění:**

Z důvodu změny dispozice prostor koupelen v průběhu stavby byl zaměněn počet dodávaných zrcadel do koupelen - snížení o 3 ks.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH)

-3 450,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-3 450,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zrcadlo koupelny, včetně dodávky a montáže	V10	ks	-3,00	1 150,00	-3 450,00
CELKEM					-3 450 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.15

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V14 - Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže**1) Zdůvodnění:**

Z důvodu dodatečných požadavků uživatele v průběhu stavby byl zaměněn počet 12ks dodávaných držáků toaletního papíru za 12 ks zásobníků toaletního papíru do místností WC.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Méněpráce (Kč bez DPH)	-5 976,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	25 800,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	19 824,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Držák toaletního papíru, včetně dodávky a montáže	V14	ks	-12,00	498,00	-5 976,00
Zásobník toaletního papíru, včetně dodávky a montáže	V14a	ks	12,00	2 150,00	25 800,00
CELKEM					19 824 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.16

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V16a - osoušeče rukou

1) Zdůvodnění:

Z důvodu dodatečných požadavků uživatele v průběhu stavby byly do prostorů WC doplněny osoušeče rukou.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH) 12 900,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH): 12 900,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Polozkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
osoušeče rukou	V16a	ks	3,00	4 300,00	12 900,00
CELKEM					12 900 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.17

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

H2 - Pult pro hráče, včetně dodávky a montáže**1) Zdůvodnění:**

Z důvodu dodatečných požadavků uživatele v průběhu stavby byl změněn počet položek dodávky - Pult pro hráče z 23 ks na 25ks

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

2 700,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 700,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25. 10. 13					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pult pro hráče, včetně dodávky a montáže	H2	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
CELKEM					2 700 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.18

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

H6 - Židle hudební, včetně dodávky a montáže**1) Zdůvodnění:**

Z důvodu dodatečných požadavků uživatele v průběhu stavby byl změněn počet a typ položek dodávky - židle hudební.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	-213 300,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	213 268,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-32,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Židle hudební, včetně dodávky a montáže	H6	ks	-79,00	2 700,00	-213 300,00
Židle hudební, včetně dodávky a montáže	H6a	ks	37,00	5 764,00	213 268,00
CELKEM					-32 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.19

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Správní budova
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Atypický stojan - kryt radiátoru / stupínky / sedátka - D + M**1) Zdůvodnění:**

Z důvodu dodatečných požadavků uživatele v průběhu stavby byla do prostoru uživatele doplněna položka - kryt radiátoru, stupínky / sedátka.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Měněpráce (Kč bez DPH)

19 100,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

19 100,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.16					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Atypický stojan - kryt radiátoru / stupínky / sedátka - D + M		ks	1,00	19 100,00	19 100,00
CELKEM					19 100 Kč

Příloha č. 5 k dodatku č.2

MNP / VCP

Zakázka č.: 14654

Objednatel:
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková
organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00100528

Zhotovitel:
ZK Design a.s.
Osvoboditelů 355
747 64 Velká Polom
IČ: 25864068

ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA, Malá scéna

Popis	Dodávka dle SOD				MNP ke dni 11.10.2018				VCP ke dni 11.10.2018				Aktuální Dodávka				Kontrolní součet	Změnový list	MNP / VCP	
	MJ	množství	cena / MJ	celkem	MJ	množství	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	MJ	množství	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH	MJ	množství	Dodávka Celkem / ks bez DPH	DODÁVKA CELKEM bez DPH				
Celkem :				1 557 900,00				-11 400,00				63 029,00				1 609 529,00	1 609 529,00			
A1 - Bar, dodávka a montáž	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	soubor	0,00000	250 000,00	0,00	soubor	0,00000	250 000,00	0,00	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00				
tlaková láhev					ks	-1,00000	1 900,00	-1 900,00					ks	1,00000	-1 900,00	-1 900,00			MNP	
montáž + přesun 2ks barových skříněk, dodávka + montáž													soubor	1,00000	9 833,00	9 833,00				
řezové desky pod pípu + odkapné desky													soubor	0,00000	385 000,00	0,00	soubor	1,00000	385 000,00	385 000,00
A2a, b - Věšáková stěna, dodávka a montáž	soubor	1,00000	385 000,00	385 000,00	soubor	0,00	385 000,00	0,00	soubor	0,00000	385 000,00	0,00	soubor	1,00000	385 000,00	385 000,00			ZL č. 1	
A3 - Posuvné stínící panely, dodávka a montáž	soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00	soubor	0,00	38 500,00	0,00	soubor	0,00000	38 500,00	0,00	soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00				
A4 - Interiérové okenice, dodávka a montáž	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	soubor	0,00	5 200,00	0,00	soubor	0,00000	5 200,00	0,00	soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00				
A4 - Interiérové okenice úprava položky													soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00			ZL č. 2	
A5 - Interiérové stínící rolety, dodávka a montáž	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,00	soubor	0,00	1 650,00	0,00	soubor	0,00000	1 650,00	0,00	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,00			VCP	
A6 - Nástěnné dekorace - masky, dodávka a montáž	soubor	82,00000	750,00	61 500,00	soubor	0,00	750,00	0,00	soubor	0,00000	750,00	0,00	soubor	82,00000	750,00	61 500,00				
S1 - Pracovní stůl dramatický kroužek, dodávka a montáž (kavárenský stůl)	soubor	6,00000	2 150,00	12 900,00	soubor	0,00	2 150,00	0,00	soubor	0,00000	2 150,00	0,00	soubor	6,00000	2 150,00	12 900,00				
S2 - Stůl šatna herci 03, dodávka a montáž	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	soubor	0,00	15 000,00	0,00	soubor	0,00000	15 000,00	0,00	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00				
S3 - Stůl šatna herci 04, dodávka a montáž	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	soubor	0,00	14 500,00	0,00	soubor	0,00000	14 500,00	0,00	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00				
S4 - Stůl barový vysoký závěšený, dodávka a montáž	soubor	5,00000	4 500,00	22 500,00	soubor	0,00	4 500,00	0,00	soubor	0,00000	4 500,00	0,00	soubor	5,00000	4 500,00	22 500,00				
S5 - Stůl pracovní, dodávka a montáž	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00	soubor	0,00	3 500,00	0,00	soubor	0,00000	3 500,00	0,00	soubor	2,00000	3 500,00	7 000,00				
Z1 - Divadelní sedadlo, dodávka a montáž	ks	52,00000	9 500,00	598 500,00	ks	-1,00	9 500,00	-9 500,00	ks	0,00000	9 500,00	0,00	ks	62,00000	9 500,00	588 000,00			ZL č. 3	
značení sedadel									ks	62,00000	88,00	5 456,00	ks	62,00000	88,00	5 456,00			MNP	
pódium pro mobilní sedadla									ks	1,00000	18 560,00	18 560,00	ks	1,00000	18 560,00	18 560,00			ZL č. 4	
do divadelního sálu	ks	10,00000	0,00	0,00	ks	0,00	0,00	0,00	ks	10,00000	1 700,00	17 000,00	ks	10,00000	1 700,00	17 000,00			ZL č. 4	
Z2 - Kavárenská židle, dodávka a montáž	ks	10,00000	8 500,00	85 000,00	ks	0,00	8 500,00	0,00	ks	0,00000	8 500,00	0,00	ks	10,00000	8 500,00	85 000,00			ZL č. 4	
Z3a - Lavice, dodávka a montáž	ks	1,00000	18 840,00	18 840,00	ks	0,00	18 840,00	0,00	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00	ks	1,00000	22 490,00	22 490,00			ZL č. 12	
Z3b - Lavice, dodávka a montáž	ks	1,00000	25 860,00	25 860,00	ks	0,00	25 860,00	0,00	ks	1,00000	5 480,00	5 480,00	ks	1,00000	31 340,00	31 340,00			VCP	
Z4 - Židle šatna, dodávka a montáž	ks	10,00000	1 450,00	14 500,00	ks	0,00	1 450,00	0,00	ks	0,00000	1 450,00	0,00	ks	10,00000	1 450,00	14 500,00			ZL č. 12	
Ostatní celkem :				145 272,65				-48 808,15				245 576,35				342 040,85	342 040,85			
V1 - Zrcadlo bar, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	ks	0,00	2 800,00	0,00	ks	1,00000	3 580,00	3 580,00	ks	1,00000	6 380,00	6 380,00			ZL č. 5	
V2a - Zrcadlo WC, dodávka a montáž	m2	2,16000	1 100,00	2 376,00	m2	0,00	1 100,00	0,00	m2	0,00000	1 100,00	0,00	m2	2,16000	1 100,00	2 376,00			VCP	
V2b - Zrcadlo WC - kulaté dřevěné, dodávka a montáž	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00	ks	0,00	8 000,00	0,00	ks	0,00000	8 000,00	0,00	ks	3,00000	8 000,00	24 000,00				
V3 - Dávkovač mýdla, dodávka a montáž	ks	6,00000	785,00	4 710,00	ks	0,00	785,00	0,00	ks	0,00000	785,00	0,00	ks	6,00000	785,00	4 710,00				
V4 - Držák + WC štětka	ks	7,00000	765,00	5 355,00	ks	0,00	765,00	0,00	ks	0,00000	765,00	0,00	ks	7,00000	765,00	5 355,00				
V5 - Odpadkový koš koupelny	ks	8,00000	850,00	6 800,00	ks	0,00	850,00	0,00	ks	0,00000	850,00	0,00	ks	8,00000	850,00	6 800,00				
V6 - Držák toaletního papíru	ks	7,00000	455,00	3 185,00	ks	-7,00	455,00	-3 185,00	ks	0,00000	455,00	0,00	ks	0,00000	455,00	0,00			ZL č. 6	
V6a Zásobník toaletního papíru	ks	0,00000	0,00	0,00	ks	0,00	0,00	0,00	ks	7,00000	2 150,00	15 050,00	ks	7,00000	2 150,00	15 050,00			ZL č. 6	
V7 - Zásobník papírových utěrek	ks	5,00000	1 385,00	6 925,00	ks	0,00	1 385,00	0,00	ks	5,00000	1 385,00	6 925,00	ks	10,00000	1 385,00	13 850,00			VCP	
V7a - osoušeč rukou									ks	1,00000	4 300,00	4 300,00	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00				
V8 - Koš na papírové utěrky	ks	5,00000	1 958,00	9 790,00	ks	0,00	1 958,00	0,00	ks	0,00000	1 958,00	0,00	ks	5,00000	1 958,00	9 790,00				
V9 - Zásobník na hygienické sáčky	ks	5,00000	560,00	2 800,00	ks	0,00	560,00	0,00	ks	0,00000	560,00	0,00	ks	5,00000	560,00	2 800,00				
V10 - Zrcadlo šatna herci vysoké 600x1700 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00	ks	0,00	1 560,00	0,00	ks	0,00000	1 560,00	0,00	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00				

V11 - Zrcadlo šatna herci 03, dodávka a montáž	m2	2 435,00	850,00	2 073,15
V12 - Zrcadlo šatna herci 04, dodávka a montáž	m2	4,41000	850,00	3 748,50
V13 - Nástěnné fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž	m2	7 030,00	1 850,00	11 550,00
V13 - Nástěnné fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž				
V14 - Neonový nápis, dodávka a montáž	m2	1,00000	32 000,00	52 000,00
V15 - Chladicí vitrina, dodávka a montáž	m2	1,00000	25 600,00	25 600,00
Smalované logo + podsvícení	ks	1	0	0,00
City light	ks	1	0	0,00
Celkem :			1 703 172,65	

m2	-2,43900	850,00	-2 073,15
m2	0,00	850,00	0,00
m2	-7,00	1 850,00	-11 550,00
m2	-1,00	32 000,00	-32 000,00
m2	0,00	25 600,00	0,00
ks	0	0	0,00
ks	0	0	0,00
			-60 208,15

m2	2,51100	850,00	2 134,35
m2	0,00000	850,00	0,00
m2	0,00000	1 650,00	0,00
ks	12,00000	1 356,00	16 272,00
m2	1,00000	162 000,00	162 000,00
m2	0,00000	25 600,00	0,00
ks	1,00000	9 425,00	9 425,00
ks	1,00000	25 890,00	25 890,00
			308 605,35

m2	2,51100	850,00	2 134,35
m2	4,41000	850,00	3 748,50
m2	0,00000	1 650,00	0,00
ks	12,00000	1 356,00	16 272,00
m2	1,00000	162 000,00	162 000,00
m2	1,00000	25 600,00	25 600,00
ks	1,00000	9 425,00	9 425,00
ks	1,00000	25 890,00	25 890,00
			1 951 569,85

ZL č. 7	VCP
ZL č. 8	MNP
ZL č. 8	VCP
ZL č. 9	VCP
ZL č. 10	VCP
ZL č. 11	VCP

Kontrolní součet :

1 703 172,65

-60 208,15

308 605,35

1 951 569,85 kontrolní součet

Za zhotovitele

25. 10. 18

ZMĚNOVÉ LISTY

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	<i>Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace</i>
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka A1 Bar - demontáž + přesun 2ks barových skříněk, dodávka + montáž nerezové desky pod pípu + odkapné desky

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele bylo nutno provést úpravu barového pultu A1. Z těchto důvodů bylo provedeno přesunutí 2 ks spodních skříněk z prostoru pípy a osazení části barového pultu v prostoru pípy nerezovou deskou vč. odkapávací plochy.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):

9 833,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

9 833,00

5) Schválil

Datum: 25.10.18

Podpis:

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
A1 Bar - demontáž + přesun 2ks barových skříněk, dodávka + montáž nerezové desky pod pípu + odkapné desky	A1	ks	1,00	9 833,00	9 833,00
CELKEM					9 833 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

A4 - Interiérové okenice úprava položky

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele bylo nutno provést úpravu zastíňovacích okenic na malé scéně. Z těchto důvodů bylo na okenicích provedeno dvojí zalomení okenic.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):

2 850,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

2 850,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.13					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Interiérové okenice úprava položky	A4	ks	1,00	2 850,00	2 850,00
CELKEM					2 850 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Z1 - Divadelní sedadlo, dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele a z hlediska dispozice sálu malé scény bylo nutno snížit počet divadelních sedadel o 1ks.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):	-9 500,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	-9 500,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Divadelní sedadlo, dodávka a montáž	Z1	ks	-1,00	9 500,00	-9 500,00
CELKEM					-9 500 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Z1 - Divadelní sedadlo, dodávka a montáž**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele a z hlediska dispozice sálu malé scény bylo nutno snížit počet divadelních sedadel o 1ks a provést jejich úpravu. Z těchto důvodů byly sedačky opatřeny značením - čísly. Dále byl doplněn počet sezení o 10ks židlí. Rovněž byla na základě dodatečného požadavku provedena úprava pódia pro divadelní sedačky o část pódia, které lze odstanit pro případ návštěvy vozíčkářů.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH)

41 016,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):**41 016,00**

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 15.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
značení sedadel	Z1	ks	62,00	88,00	5 456,00
pódium pro mobilní sedadla	Z1	ks	1,00	18 560,00	18 560,00
židle do divadelního sálu		ks	10,00	1 700,00	17 000,00
CELKEM					41 016 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V1 - Zrcadlo bar, dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z bezpečnostního hlediska musí být vyrobeny kovové držáky a táhla pro uchycení zrcadla v rámu v poloze šikmé a vlepění tohoto zrcadla s rámem do jedné části kovového držáku. Z těchto důvodů byly vyrobeny kovové držáky + táhla, tyto byly namontovány na zeď a na rám zrcadla, které bylo takto umístěno na zeď v poloze šikmé a přilepeno ke spodní nástěnné kovové části.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

3 580,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

3 580,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 15. 10. 18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zrcadlo bar, dodávka a montáž	V1	ks	1,00	3 580,00	3 580,00
CELKEM					3 580 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:	Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě - interiéry
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V6, V6a, V7 - Držák toaletního papíru, zásobník toaletního papíru, zásobník papírových útěrůk

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že z dodatečného požadavku provozu / provozovatele bylo nutno upravit a doplnit položky interiéru. Z těchto důvodů byly vyměněny držáky toaletního papíru za větší zásobníky toaletního papíru a byly doplněny o zásobníky papírových útěrůk.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)	21 975,00
Méněpráce (Kč bez DPH)	-3 580,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	18 395,00

5) Schválil	<i>za TDI:</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>Za projektanta</i>	<i>za zhotovitele:</i>
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Polozkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Držák toaletního papíru	V6	ks	-1,00	3 580,00	-3 580,00
Zásobník toaletního papíru	V6a	ks	7,00	2 150,00	15 050,00
Zásobník papírových útěrůk	V7	ks	5,00	1 385,00	6 925,00
CELKEM					18 395 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V11 - Zrcadlo šatna herci 03, dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že skutečné prostory po stavebních úpravách jsou větší a tím i výměra zrcadel v šatně herců. Z těchto důvodů byla dodána větší plocha zrcadel.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH)	2 134,35
Méněpráce (Kč bez DPH)	-2 073,15
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	61,20

5) Schválil

	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
--	---------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Datum: 25.10.18

Podpis:

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zrcadlo šatna herci 03, dodávka a montáž	V11	m2	-2,43900	850,00	-2 073,15
Zrcadlo šatna herci 03, dodávka a montáž	V11	m2	2,51100	850,00	2 134,35
CELKEM					61 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V13 - Nástěnná fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že skutečné prostory po stavebních úpravách jsou větší. Z těchto důvodů byly upraveny rozměry a počty Nástěnných fotografií. Původní počet 7 ks formátu A1 nástěnných fotografií byl změněn na 12ks formátu A2 nástěnných fotografií.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Méněpráce (Kč bez DPH)	-11 550,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	16 272,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	4 722,00

5) Schválil

Datum: 25. 10. 18

Podpis:

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nástěnná fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž	V13	ks	12,000	1 356,00	16 272,00
Nástěnná fotografie - tisk na plátno, dodávka a montáž	V13	ks	-7,000	1 650,00	-11 550,00
CELKEM					4 722 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

V14 - Neonový nápis, dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Z důvodu dodatečných požadavků byla zjištěna nutnost záměny trubice a elektro provedení u položky - Neonový nápis. Z těchto důvodů byl nápis "BAR NA TAHU" - 9 písmen, nahrazen nápisem "VE DVANÁCTCE" - 11 písmen, neonová trubice - jedna trubice byla nahrazena neonovou trubicí - dvě trubice (zdvojená)

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Měněpráce (Kč bez DPH)	-32 000,00
Vícepráce (Kč bez DPH)	162 000,00
Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):	130 000,00

5) Schválil

Datum: 25. 10. 18

Podpis:

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Neonový nápis, dodávka a montáž	V14	ks	-1,000	32 000,00	-32 000,00
Neonový nápis, dodávka a montáž	V14	ks	1,000	162 000,00	162 000,00
CELKEM					130 000 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.10

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka : Smaltované logo + podsvícení

1) Zdůvodnění:

Z důvodu dodatečných požadavků provozu byla zjištěna nutnost podsvícení značení baru A1 na fasádě budovy. Z těchto důvodů bylo dodáno venkovní smaltované logo a podsvětlující svítidlo.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

9 425,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

9 425,00

5) Schválil

Datum: 25. 10. 18

Podpis:

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Smaltované logo + podsvícení		ks	1,000	9 425,00	9 425,00
CELKEM					9 425 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.11

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka : City light

1) Zdůvodnění:

Z důvodu dodatečných požadavků provozu byla zjištěna nutnost doplnění osvětlené vitríny na fasádě budovy, do které bude umístěn program divadla. Z těchto důvodů byla dodána venkovní tabule City light.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

Vícepráce (Kč bez DPH)

25 890,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

25 890,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 25.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
City light		ks	1,000	25 890,00	25 890,00
CELKEM					25 890 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.12

Stavba:	
Objednatel:	Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace
Objekt:	VV - Malá scéna
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Položka : 23a,23b - Lavice - dodávka a montáž

1) Zdůvodnění:

Z důvodu nutnosti umístění potrubí vzduchotechniky v prostoru lavic bylo nutno změnit konstrukční provedení lavic a osadit větrací mřížky do spodní části lavic.

2) Vyjádření TDS :

TDS souhlasí s vyjádřením zhotovitele i s vyčíslením změnového listy.

3) Vyjádření Generálního projektanta:

GP s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH)

9 330,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

9 330,00

5) Schválil	za TDI:	Za projektanta	Za projektanta	Za projektanta	za zhotovitele:
Datum: 15.10.18					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Název položky	Pol.	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Lavice- dodávka a montáž	23a	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
Lavice- dodávka a montáž	23b	ks	1,000	5 480,00	5 480,00
CELKEM					9 330 Kč

Příloha č. 6 k dodatku č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16-053
Národní divadlo Ostrava

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
OVN OVN		1,00	503 000,00
Celkem za stavbu			503 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	115 000,00
ON	Ostatní náklady	388 000,00
Cena celkem		503 000,00

25.10.18



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	16-053	Národní divadlo Ostrava
O:	OVN	OVN
R:	OVN-013	ostatní a vedlejší náklady - interiér Malá scéna, D.M, Správní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. sousta
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				115 000,00		
		005121 Zařízení staveniště						
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	800-0	RTS 16/
		005121 Zařízení staveniště						
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-0	RTS 16/
		005121 Zařízení staveniště						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	800-0	RTS 16/
		005122 Provozní vlivy						
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se práce provádí. Budou zachovány bezpečné vstupy do objektu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 16/
		0052x1 R						
5	0052x1 R	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				388 000,00		
		005211x81						
6	005211x81	Evidenční likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		005241x11						
7	005241x11	Vypracování MONTÁŽNÍ a VÝROBNÍ dokumentace Vypracování montážní a výrobní dokumentace stavebních prací, včetně dokumentace.	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		00521 Staveniště						
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	800-0	RTS 16/
		00523 Zkoušky a revize						
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

název zak. **Rozvoj Divadla Jiřího Myrona
Ostrava - Moravská Ostrava**

číslo zak. **3035**
číslo OBJ
Změnový list

Datum	Činnost	Osoba	Profese	Doba	cena / hod	cena celkem	ZL
17.1.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	1,5	500,00	750,00	
18.1.2018	Koordinace profesí s interiérem	Závorka	INT	3,5	500,00	1 750,00	
22.1.2018	Koordinace profesí s interiérem	Závorka	INT	4,0	500,00	2 000,00	
23.1.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	6,0	500,00	3 000,00	
24.1.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	7,0	500,00	3 500,00	
25.1.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
29.1.2018	Koordinace SIL a SLA	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
12.2.2018	Skříň na trezor v m.č. 1.17	Závorka	INT	4,0	500,00	2 000,00	
16.2.2018	Pasáž	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
2.3.2018	Zásuvky	Závorka	INT	1,5	500,00	750,00	
5.3.2018	Pasáž 1.14 LED panely	Závorka	INT	0,5	500,00	250,00	
7.3.2018	Vzorkování povlakové podlahoviny	Závorka	INT	1,5	500,00	750,00	
15.3.2018	Nové řešení m.č. 1.16, 1.17	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
16.3.2018	Nové řešení m.č. 1.16, 1.17	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
26.3.2018	Nové řešení m.č. 1.16, 1.17	Závorka	INT	1,3	500,00	625,00	
27.3.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	1,8	500,00	875,00	
23.4.2018	Soupis prvků	Závorka	INT	2,5	500,00	1 250,00	
11.6.2018	Nábytek v 1.16, 1.17	Závorka	INT	3,5	500,00	1 750,00	
12.6.2018	Koordinace - dodávka gastr a interiéru	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
13.6.2018	Změna baru v 1.11	Závorka	INT	8,5	500,00	4 250,00	
14.6.2018	Změna baru v 1.11	Závorka	INT	6,0	500,00	3 000,00	
15.6.2018	Předprodej 1.16, 1.17	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
25.6.2018	Bufetový pult 1.03a, elektrické garnýže	Závorka	INT	4,0	500,00	2 000,00	
11.5.2018	Specifikace materiálů nábytku	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
30.5.2018	Bufet 1.03a	Závorka	INT	4,0	500,00	2 000,00	
31.5.2018	Bufet 1.03a	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
5.6.2018	Umístění osoušečů	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
6.6.2018	Bufet 1.03a - změny	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
18.6.2018	Předprodej 1.16, 1.17	Závorka	INT	6,0	500,00	3 000,00	
26.6.2018	Bufetový pult 1.03a	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
28.6.2018	Předprodej 1.16	Závorka	INT	0,5	500,00	250,00	
9.7.2018	Pol. č. 400	Závorka	INT	3,0	500,00	1 500,00	
10.7.2018	Pol.č.400, místnost 2.08b	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
11.7.2018	Místnost 2.08b	Závorka	INT	4,0	500,00	2 000,00	
13.7.2018	Místnost 2.08b, elektrické garnýže	Závorka	INT	3,0	500,00	1 500,00	
16.7.2018	Místnost 2.08b	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
17.7.2018	Pol. č. 219 - spotřebiče	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
19.7.2018	Místnost 1.03a, 3.05 (bufety)	Závorka	INT	2,0	500,00	1 000,00	
23.7.2018	Kontrolní den, zásuvky - vstup do divadla	Závorka	INT	3,5	500,00	1 750,00	
24.7.2018	nosič PC ke stolům 301-305	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
31.7.2018	Přepážka předprodej 1.16, pol. 219 m.č. 202	Závorka	INT	2,5	500,00	1 250,00	
1.8.2018	Římské rolety - doplnění rozměrů	Závorka	INT	8,5	500,00	4 250,00	
2.8.2018	Bufety 1.03a, 3.05; římské rolety, lavice pol. č. 400	Závorka	INT	8,0	500,00	4 000,00	
6.8.2018	Kontrolní den	Závorka	INT	4,5	500,00	2 250,00	

W

4

název zak. **Rozvoj Divadla Jiřího Myrona
Ostrava - Moravská Ostrava**

číslo zak. **3035**
číslo OBJ
Změnový list

Datum	Činnost	Osoba	Profese	Doba	cena / hod	cena celkem	ZL
8.8.2018	Svítlidla - změny 1.11, 1.16, 1.17 a 3.11	Závorka	INT	7,0	500,00	3 500,00	
13.8.2018	Přepážka předprodej 1.16	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
22.8.2018	Místnost 3.11 - AV vazníky	Závorka	INT	7,0	500,00	3 500,00	
24.8.2018	Místnost 3.11 - AV vazníky - kolize se SLP, detail kotvení	Závorka	INT	6,0	500,00	3 000,00	
28.8.2018	AV vazníky 504-506	Závorka	INT	3,0	500,00	1 500,00	
30.8.2018	Pol. č. 209 (aktualizace)	Závorka	INT	3,0	500,00	1 500,00	
3.9.2018	Kontrolní den, zásobníky mýdla	Závorka	INT	5,0	500,00	2 500,00	
11.09.2018	Bar v m.č. 1.11	Závorka	INT	4,5	500,00	2 250,00	
27.09.2018	Bar v m.č. 1.11	Závorka	INT	1,0	500,00	500,00	
CELKEM				190,0	500,0	95 000,00	

Sestavil:

Schválil:

25.10.2018

Příloha č. 8 k dodatku č. 2

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU_ sazba 600,-Kč bez DPH za každou započatou hodinu

název zak. : Rozvoj divadla Jiřího Myrona - provozní a správní budova

Objekt: SPRÁVNÍ BUDOVA

Období: 1.1. - 31.7.2018

Datum	Dozor	Činnost	Pozn.	Doba	Od	Do	Cena hodina	Cena celkem
27.7.2018		dozory	NDM - Správní budova - koordinace na stavbě - kolejnice závěs 1.NP, kontrola kuchyňské linky vs potrubí, zásuvkové rozvody sekretariát: A38	1,00	10:00	11:00	600,00	600,00
23.7.2018		konzultace	architekt	1,01	8:59	9:59	600,00	606,00
9.7.2018		dozory	vestavný nábytek ndm - správní budova (kuchyně, vestavné skříně) revize skutečného stavu PORR - 3 os, ZKD - Nožka, A38	1,50	9:00	10:30	600,00	900,00
9.7.2018		navrhování	architekt	1,00	18:20	19:23	600,00	600,00
9.7.2018		navrhování	revize výkresů	2,00	14:00	16:00	600,00	1 200,00
26.6.2018		konzultace	kontrola a konzultace výrobní dokumentace - atypické stojany letáků	2,00	8:00	10:00	600,00	1 200,00
14.6.2018		konzultace	konzultace výrobní dokumentace NDM - Správní budova - atypické stojany na reklamní letáky A38 -	3,00	13:00	16:00	600,00	1 800,00
5.6.2018		navrhování	revize vybavení interiéru - sedací nábytek, koordinace interiéru - stavba výmalby, elektro	3,00	8:00	11:00	600,00	1 800,00
31.5.2018		na cestě	velká polom - opava	1,00	13:00	14:00	600,00	600,00
31.5.2018		konzultace	konzultace výrobních výkresů - ZKD/A38	2,00	12:00	14:00	600,00	1 200,00
31.5.2018		na cestě	ostrava NDM - velká polom ZKD	1,00	12:00	13:00	600,00	600,00
31.5.2018		dozory	vzorkování NDM -	1,00	11:00	12:00	600,00	600,00
31.5.2018		dozory	vzorkování NDM - Správní budova	3,00	9:00	12:00	600,00	1 800,00
29.5.2018		konzultace	architekt	3,00	13:00	16:00	600,00	1 800,00
28.5.2018		konzultace	architekt	6,00	12:00	18:00	600,00	3 600,00
28.5.2018		konzultace	architekt	3,00	8:42	11:47	600,00	1 800,00
25.5.2018		konzultace	koordináční jednání NDM -	2,00	10:00	12:00	600,00	1 200,00
21.5.2018		navrhování	konzultace výkresů výrobní dokumentace ZKD	3,00	8:00	11:00	600,00	1 800,00
16.5.2018		navrhování	schvalování a revize výkresů neonové trubice Malá scéna, hloubky stolů hotelové pokoje Správní budova	2,00	8:00	10:00	600,00	1 200,00
15.5.2018		dozory	vzorkování NDM - NDM	2,00	13:00	15:00	600,00	1 200,00
16.4.2018		navrhování	kontrola vcp mpc soupis zkd	1,00	8:00	9:00	600,00	600,00
13.4.2018		konzultace	architekt	1,00	10:58	12:00	600,00	600,00
6.4.2018		konzultace	konzultace - vzorkování látky, věšáky, konzultace konstrukčních detailů postele - A38 PV + ZKD	2,00	9:39	11:40	600,00	1 200,00
3.4.2018		konzultace	architekt	4,00	8:01	12:02	600,00	2 400,00
29.3.2018		konzultace	architekt	2,00	16:00	18:01	600,00	1 200,00
28.3.2018		konzultace	zaměření - upřesnění stávajícího a budoucího baletního sálu NDM - správní budova, za účasti	3,00	9:00	12:00	600,00	1 800,00
23.3.2018		konzultace	architekt	4,00	8:00	12:00	600,00	2 400,00
7.3.2018		dozory	vzorkování vinylu, kobercu, čistících zón - správní budova, malá scéna	3,00	9:00	12:00	600,00	1 800,00
16.2.2018		konzultace	NDM malá scéna 12 - rozkreslení zásuvek elektro odpadů v baru	2,00	9:00	11:00	600,00	1 200,00
15.2.2018		konzultace	malá scéna rozkreslení zásuvek, odpadů do baru	3,00	12:45	15:45	600,00	1 800,00
7.2.2018		dozory	- odsouhlasení vzorků podlah	1,00	7:00	8:00	600,00	600,00
23.1.2018		konzultace, navrhování	architekt	5,00	13:01	18:01	600,00	3 000,00
19.1.2018		dozory	architekt	3,00	8:00	11:00	600,00	1 800,00
17.1.2018		navrhování	architekt	6,00	12:00	18:00	600,00	3 600,00
17.1.2018		navrhování	architekt	2,00	10:00	12:00	600,00	1 200,00
16.1.2018		navrhování	architekt	6,00	12:00	18:00	600,00	3 600,00

16.1.2018	[REDACTED]	navrhování	architekt	4,00	8:00	12:00	600,00	2 400,00
10.1.2018	[REDACTED]	navrhování	architekt	2,00	16:00	18:00	600,00	1 200,00
10.1.2018	[REDACTED]	dozory	architekt	3,00	12:30	15:30	600,00	1 800,00
5.1.2018	[REDACTED]	dozory	architekt	2,00	10:00	12:00	600,00	1 200,00
2.1.2018	[REDACTED]	dozory	architekt	2,00	8:00	11:00	600,00	1 200,00
CENA CELKEM BEZ DPH:								62 706,00

25.10.2018

Sestavil :



Schválil :

